

Oprávněná firma: JIMI CZ, a.s.	Protokol o výchozí kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení.	NZS	Datum: 14.6.2022	Počet výtisků: 4
	Nouzový zvukový systém.		Strana: 1 z 2	

Místo instalace: FN Olomouc, budova A – nástavba.

Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc.

Objednatel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, IČ: 46342796. Spol. zapsána v OR KS v Brně, B 695.

Zhotovitel: JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5. IČ: 25313436.

Spisová značka 15272 B, Městský soud v Praze.

Dne 14.6. 2022 proběhla v objektu výše uvedeném výchozí kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška.

Kontrola a funkční zkouška proběhla v souladu se schválenou projektovou dokumentací, s doporučením výrobců, ČSN 50849, ČSN 730875 a vyhláškou č.246/2001Sb.

Další kontrola provozuschopnosti dle vyhl. 246/2001 Sb. –6 /2023, nebo dle místního provozního předpisu.

Rozsah kontroly je popsán dále.

Podklady použité pro kontrolu:

Dokumentace skutečného provedení od JIMI CZ, a.s.

Průvodní technická dokumentace.

Celkový výsledek kontroly:

Nouzový zvukový systém je schopen provozu v rozsahu dále uvedeném.

My níže podepsaní prohlašujeme, že jsme provedli řádnou kontrolu provozuschopnosti NZS.

Kontrolu provedli: Rozehnal Marek, Mamiňák Roman.

Rozdělovník: 3 x objednatel.

1x zhotovitel

Protokol předán dne:

.....
Převzal /jméno/ podpis



JIMI CZ, a.s.

Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

IČ: CZ25313436, IČ: 25313436

Podpis Vyšlov

Podpis technika

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl srozuměn se stavem provozovaného zařízení.

Oprávněná firma: JIMI CZ, a.s.	Protokol o výchozí kontrole provozoschopnosti a funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení.	NZS	Datum: 14.6.2022	Počet výtisků: 4
	Nouzový zvukový systém.		Strana: 2 z 2	

1. Popis zařízení.

Objekt je využíván pro lékařské účely.

V rámci instalace bylo provedena instalace nové kabeláže a reproduktorů dle nových stavebních dispozic.

Kabeláž je upevněna s požadovanou funkční integritou při požáru.

Reproduktory jsou umístěny ve všech prostorech dle projektové dokumentace.

Reproduktory jsou připojeny do stávajících linek na objektu A.

- LSC-506 Repro stropní – 147ks.
- 582470 L-VWM06A EN Repro nástěnný – 43ks.

Rozvody jsou provedeny kabelem CXKH-V 3x2,5 B2CasD0.

2. Soupis provedených úkonů při kontrole a funkční zkoušce.

Kontrola upevnění všech částí NZS – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

Kontrola kabeláže a kabelových tras - vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~

Kontrola umístění dle projektové dokumentace – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

Kontrola funkčnosti prvků – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

Kontrola zvukového signálu poslechem – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

Kontrola ovládání – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

Kontrola funkce nouzového mikrofonu – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

Kontrola aktivace z EPS – vyhovuje – ~~nevyhovuje~~ – ~~není nainstalováno~~.

3. Zjištěné závady: bez závad.

4. Jiné zjištěné skutečnosti: -----.

5. Úroveň obsluhy: Dobrá.

6. Odstranění závad: -----.

7. Návrh na další opatření:-----.

8. Závěr

Správná funkce zařízení byla ověřena funkční zkouškou, testováním a měřením. Byla provedena kontrola projektové dokumentace a její porovnání se skutečným stavem.

Při kontrole nebyly zjištěny závady.

Zařízení je schopno trvalého uvedení do provozu.

Kontrola provozuschopnosti byla provedena v souladu s ČSN 342710, §8. a §10 vyhlášky 246/2001 Sb. zařízení je provozováno v souladu se zákonem 133,§5 odst.1(a), §6 odst.1(c).