



STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšt	2,8°C	0,8 mm/h	5,4 m/s	172°	87%
12:00	Polojasno	5,9°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	207°	89%
18:00	Polojasno	8,0°C	0,0 mm/h	6,9 m/s	237°	71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Elektro montáže Huřín							
Cagaš Marek	Elektro SLB	1	8	Nožka Petr	Elektro SIL	1	8
Machač Lukáš	Elektro SIL	1	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Husak Andrej	Bourací a zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8	Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8
PROFITUBE							
Chrobok René	Potrubní Pošta	1	8	Vlček David	Potrubní Pošta	1	8
Toufar Tibor	Potrubní Pošta	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Dnešního dne byly prováděny tyto práce:			
- dokončení bourání podlah 2.NP dle DPS			
- přesuny a odvozy sutě			
- bourání příček a prostupů ve stávajících zděných konstrukcích			
- zahájení vyzdívek 2.NP			
- realizace EPS v 1.PP			
- dmtž tras a prvků elektro SIL na 2.NP			
- návoz zdícího materiálu včetně OK překladů			
- dmtž zařízení potrubní pošty na 2.NP			
- úklid schodiště			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Záhradník Miroslav (Administrátor)	NÁZEV DODAVATELE	LT Projekt
Dnešního dne zhotovitel zrealizoval sondu v rozvodně 1.PP v pozici, kde dle DPS jsou nové dveře v ŽBK stěny. Sonda prokázala, že se jedná o příčku tl.100 mm pouze z pálené děrované cihly. Zhotovitel zaslal informaci na AD a TDS.			

Zítra zahájí zhotovitel realizaci skladeb podlah na 2.NP. Vyzývám TDS ke kontrole realizace podlah v termínu 26.-27.1. . V daném termínu je předpoklad realizace 1./2 plochy 2.NP. Předpoklad betonáže 1./2 na 2.NP je 29.1.2024.

Další realizace skladby podlah na části 2./2 2.NP bude průběžně pokračovat s tím, že předpoklad betonáže části 2./2 na 2.NP je 25.1. .

Podpisy: