

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	4,7°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	315°	89%
12:00	 Zamračeno	8,8°C	0,0 mm/h	3,0 m/s	188°	80%
18:00	 Zamračeno	7,2°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	161°	88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	2	8
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	6	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	1	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				
VAMAR							
Čech Jiří	Jádr.vrtání	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- přesuny materiálu pro omítky na 1.NP a 2.NP včetně barytových omítek
- vyzdívky a dozdivky 1.NP a 2.NP
- realizace EPS v 1.PP
- sekání drážek pro ZTI a mtž rozvodů na 2.NP
- jádrové vrtání na 2.NP
- příprava pro realizaci omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek
- realizace tras TZB na 2.NP - med.plyny, elektro SIL a SLB, VZT, chlazení
- zahájení omítek stěn na 1. a 2.NP
- 1.NP 2.-há etapa - demontáž kazet podhledů, zakrývání nábytku, chlad.jednotek apod.
- úklidy stavby a staveniště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

Včera na poledne jsme odevzdali Ing.Horalíkovi prostory 1.-ní etapy ke spokojenosti uživatele.

Dnes kolem 8:00 hod jsme převzali na 1.NP prostory pro realizaci 2.-hé etapy. Předpoklad realizace je taky cca 15 dnů.

Podpisy: