

Doklad o provedení funkční zkoušky systému ACS

Generální dodavatel stavby:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina tř. 23, 623 00 Brno

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

Název akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU „Q2 - DĚTSKÁ KLINIKA“

Dílo je provedeno v souladu se stavebním povolením:

č.j SMOL/149070/2019/OS/PS/Fil

Spisová značka: S-SMOL/310701/2018/OS

Dokumentace/podklady použité pro provedení komplexní zkoušky (dále jen zkoušky):

Architektonicko-stavební řešení

Ing. Martin Třaskoš, ČKAIT 1102063

Slaboproudé rozvody:

Petr Suchomel

MaR:

Ing. Tomáš Husník

Seznam přítomných osob při zkoušce:

Za dodavatele/zhotovitele:

Ing. Stanislav Kovář, Generální dodavatel stavby, ESOX, spol. s.r.o., stavbyvedoucí

Informace o provedení zkoušky:

Bylo provedena aktivace zámků dveří pomocí přístupové karty na čtečce u dveří zapojenou do systému ACS Merit a také pomocí exitových tlačítek v systému EPS Esser

Zkoušející:

Petr Šmarda – technik SLP

Datum a čas:

10.11.2021, 13:00 – 16:00

Rozsah provedené zkoušky:

Prověření správné funkce.

Zkouška proveden v režimu výchozího nastavení.

Před zahájením jednotlivých dílčích zkoušek vždy provedena kontrola výchozího nastavení jednotlivých zařízení a systémů.

Přehled aktivovaných prvků:

Únikové dveře v 2NP až 7NP na CHUC B a v 2NP a 7NP na CHUC A ,dále v rámci 2NP a 7NP u vnitřních dveří.

Výsledek provedené zkoušky

V průběhu zkoušky **nebyly** zjištěny žádné závady.

Zařízení je **způsobilé** plnit svoji funkci a **provozoschopné** v plném rozsahu.

Přehled dodavatelů/zhotovitelů nových či modernizovaných zařízení a systémů dotčených zkouškou:

Prohlášení

My níže podepsaní tímto prohlašujeme, že zařízení/systém ve výše uvedeném objektu, který je předmětem rekonstrukce byl námi zkontrolován a odzkoušen, prověřena jeho provozuschopnost a je plně funkční v návaznosti na další technická zařízení podle schválené projektové dokumentace a dokumentů/podkladů výše uvedených.

My výše uvedení dodavatelé/zhotovitelé tímto prohlašujeme, že jsme v rámci realizace předmětného díla, provedli u všech námi dodaných či instalovaných technických zařízení a systémů, všechny předepsané kontroly a zkoušky včetně vystavení předepsaných dokladů (revizní zprávy, protokoly o zkouškách či zaregulování apod.) a že tato zařízení a systémy jsou, ke dni provedení této komplexní zkoušky, plně funkční, bez vad, či nedodělků.

V Olomouci dne 10.11.2021

Podpisy:

Za zkoušející:

Petr Šmarda - ZorroMont s.r.o.

Za dodavatele/zhotovitele:

Generální dodavatel stavby ESOX, spol. s r.o.
Ing. Stanislav Kovář, stavbyvedoucí

