

PROTOKOL
o tlakové zkoušce rozvodů přímého chlazení

Firma : **ASTEX spol. s r.o.**
Horova 42, 616 00 Brno

DIČ : CZ 00 55 98 06

Objekt : **FN Olomouc – budova Q2 – 2.NP – JIP dětské oddělení**

Umístění : 2.NP - JIP

Druh : **VRF a split systém DAIKIN – 4 okruhy**

Tlaková zkouška: Cu potrubí natlakováno suchým dusíkem na tlak 42 bar a po uplynutí 1 hod nebyl zjištěn pokles tlaku. Tím se považuje tlaková zkouška dle ČSN 06 0310 za úspěšnou.

Označení výrobce - dovozce : DAIKIN ACE CZ, s.r.o.
Budějovická 778/3A, 140 00 Praha 4 - Michle

Firma ASTEX s.r.o. potvrzuje, že při montáži byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce zařízení.

Prováděcí firma: MAX WAY, s.r.o., Soběšická 156, 638 00 Brno
Revizní technik : **Miloš Kůr – číslo certifikace 2319/10**

Výsledek kontroly provozuschopnosti:

Zařízení je schopné bezpečného provozu bez závad

Datum provedení kontroly

25.06.2021

Za ASTEX s.r.o. :
Ing. Aleš Kovář – jednatel


ASTEX spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz

