



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	„Velký“ kontrolní den - leden
PŘÍTOMNI:	<i>Zástupci FNOL:</i> PhDr. Martin Šamaj, MBA; Ing. Miroslav Kvapil, Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Petra Foukalová, Martin Řezník, Ing. Jan Eyer <i>Zástupci PROFITERM:</i> René Mydlarčík, Pavel Wilček <i>Zástupce LT Projekt:</i> Ing. Filip Spáčil <i>Zástupci OHL ŽS:</i> Petr Hofman
DATUM:	28/01/2016 (přesunuto z 27/01/2016)

OBSAH JEDNÁNÍ

- 1/ Přehled pravidelných jednání
 - kontrolní dny probíhají každou středu – standardní schůzky, problémy se řeší na místě
- 2/ Kontrola úkolů - úkol splněn
 - plánování nové trasy na TÚ (imunologie) – nová stanice bude ve 4. NP, přístup k ní bude zespodu, trasa byla projita spolu s p. Zlámalem
 - projektant Ing. Petruška navrhuje vytvoření tzv. zkratů s dvěma výhybkami – vše bude ve změnovém listu a novém výkazu výměr
- 3/ Zpráva zhotovitele o postupu prací za minulé období
 - technologie: hotová budova A (potrubí, kabeláž, optické kabely) bez stanic, hotová i D1, začíná se na D2 a C
 - stavba: chybí stropy a opěrné zídky, vevnitř vyzděny příčky
 - dosud nataženo cca 1500 m potrubí
 - proběhla schůzka PROFITERMu se zástupci laboratoří ohledně implementace potrubní pošty (PP), účastnila se i Bc. Drobiličová
- 4/ Program prací na další období
 - dokončení D1 a C
- 5/ Předpoklad fakturace
 - za prosinec: 3,3 mil. Kč
- 6/ Projektová dokumentace (PD)
 - práce v centrále probíhají dle PD, upřesněna a architektem schválena fasáda (monierová stěna)
 - probíhají také práce na novém chlazení
- 7/ Koordinace s klinikami
 - schválený harmonogram do konce února
 - na schůzce zástupci laboratoří vyjádřili obavy z posunu zkoušek dieselagregátů na dobu před 7. hodinou ranní – návaznost na zálohování PP (v době zkoušek se PP zastavuje); je nutno řešit - není možné, aby PP 1x měsíčně 15 min. nefungovala



OBSAH JEDNÁNÍ

8/ Vyjádření a stanoviska //

9/ Různé

- PhDr. Šamaj oznámil přítomným předání řízení agendy projektu Ing. Junkovi z důvodu ukončení svého působení ve FNOL
- Prosba ze strany PROFITERMu o hlášení veškerých změn co nejdříve (změna trasy, typu stanice apod.), zmíněno s ohledem na budovu F a budoucí výstavbu NTMC
- Ing. Eyer informoval o problému, který se objevil v souvislosti s plánovanou výstavbou II. IK, kdy při průzkumu vyšlo najevo, že PP prochází přes kolektor – bude prověřen v souvislosti s vyjádřením báňského úřadu, které je součástí platného stavebního povolení na PP
- termín příštího VKD je stanoven na 24. 2. 2016

Úkoly: 1. návrh řešení na přesun zkoušek dieselagregátů – Ing. Eyer

2. prověření vyjádření báňského úřadu a stavebního povolení – Ing. Spáčil

Zapsala: Foukalová

Podpisy

Za FNOL:

Ing. Jaroslav Junek

Investiční náměstek

Za sdružení PROFITERM:

René Mydlarčík

jednatel společnosti PROFITERM PROTECH s.r.o.