

Časový harmonogram díla

Sanace průsaku vody v kolektoru

zhotovitel: DEV Company, spol. s r.o.

						1	2	3	4	5	6	
						40	41	42	43	44	45	
Druh	Popis činnosti	0,0	Týden označení:	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů	1. 10.2020	8. 10.2020	15. 10.2020	22. 10.2020	29. 10.2020	5. 11.2020
Zahájení stavby												
HSV DEV	Převzetí staveniště			1.10.2020	01.10.20	1,0						
HSV DEV	Očištění povrchů			1.10.2020	8. 10. 2020	7,0						
HSV DEV	Vrtání pro injektáž			7.10.2020	12. 10. 2020	5,0						
HSV DEV	Tlaková, těsnící a liniová injektáž			16.10.2020	30. 10. 2020	14,0						
HSV DEV	Opravy povrchů a zapravení děr			22.10.2020	29. 10. 2020	7,0						
HSV DEV	Provedení hydORIZOLACE			22.10.2020	31. 10. 2020	9,0						
HSV DEV	Úklid staveniště			4.11.2020	4. 11. 2020	1,0						
HSV DEV	Předání díla			5.11.2020	5. 11. 2020	1,0						
HSV DEV						0,0						
HSV DEV						0,0						
HSV DEV						0,0						
HSV DEV						0,0						
HSV DEV						0,0						

DEV COMPANY, spol. s r.o.

Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIČ: CZ47679620