

Datum	Denní záznamy stavby
06.6.20	<p>DNEŠ BYLO PŘEDANO ORGÁNIČNÍM STAVENICÍM ŽHODNUTÍ K DETALIZACI DÍLA. O PŘEBÍH PUL ZPRACOVÁNÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT.</p> <p style="text-align: right;">ING. IUD. RÁTH 10/00</p>
1.7.2020 ÚTEREK	<p>Počasí: +20°C / +30°C JASNO</p> <p>Počet pracovníků: 17HP OHL 25, 2 MERIT GROUP</p> <p>Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZVODY KABELŮ SLABOPROUDU
2.7.2020 STŘEDA	<p>Počasí: +27°C / +28°C POUVAŽNO</p> <p>Počet pracovníků: 17HP OHL 25, 2 MERIT GROUP</p> <p>Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZVODY KABELŮ SLABOPROUDU
3.7.2020 ČÁTEK	<p>Počasí: +22°C / +29°C JASNO</p> <p>Počet pracovníků: 17HP OHL 25, 2 MERIT GROUP, 2 ELPREM, 2 H5VOHL 25</p> <p>Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OVEŘÍ - ROZVODY KABELŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU
4.7.2020 SOBOTA	<p>Počasí: +22°C / +30°C JASNO</p> <p>Počet pracovníků: 17HP OHL 25, 3 H5VOHL 25</p> <p>Pracovní doba: 6⁰⁰ - 17⁰⁰</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OVEŘÍ
4.7.2020	<p>DNEŠ PROBĚHL KONTRAH KONTAKT NĚKTERÝM ŽP, KTERÉ UPOKOŽUJE V SAMOSTATNÝM ŽP NA PŘEDPŘÍPĚ NĚKTERÝM ŽP. ŽADY TÍMTO O DODROUK ŽP NA STAVBU</p> <p style="text-align: right;">fdr</p>

Datum	Denní záznamy stavby
5.7.2020	POČASÍ: +20°C / +25% DOLOVAŠNO
NEVĚLE	POLET PRACOVNÍKŮ: 17:40 HL 27, 2 MERIT GROUP
	PRÁCOVNÍ DOBA: 6:00-17:00
	PROVÁDĚNÍ:
	ROZVODY KABELŮ SLABOPROUDU
7.7.2020	POČASÍ: +15°C / +22% OBLAČNO
ÚTERY	POLET PRACOVNÍKŮ: 17:40 HL 27, 2 MERIT GROUP
	PRÁCOVNÍ DOBA: 6:00-17:00
	PROVÁDĚNÍ:
	- ROZVODY KABELŮ SLABOPROUDU
7.7.2020	ZÁPIS Z MOTOVITĚLE
	-> KONCOVÉ PRVKY VÍŘEOTELEFONŮ BUDOU ODĀNÝ VE 33. TÝDNU.
7.7.2020	<p>ZÁPIS O ZHODNĚNÍ: VZNIKLY VE SYSTĚM DODÁVKY KONCOVÝCH PRVKŮ ZÁDÁNÍ ZADAVATELE O ZAISTĚNÍ BEZ PROBLEMOVĚHO PŘEVODU V ZNP ZEMĚNĚ TYPICKÉ SE TRANSPORTU PAKETŮ Z BODŮ C, D. TĚŽ ZÁDÁNÍ O POPRŮBĚHU BOPP DLE SCHVĚZENÉHO PLÁNU BOPP. PŘED MONTÁŽÍ DŮLEŽITĚ ZDĚLAT BUDE U PŘÍPADĚ BEZPĚČNĚ PROSLU DŮLEŽNĚ S VÝCHOZÍM PŮVODNĚM SCHVĚZENÍM TECHNICKÝM BOPP PLÁN - NE, KONTAKT</p>
7.7.2020	<p><i>[Handwritten notes, partially obscured by a large diagonal line]</i></p>

Datum	Denní záznamy stavby
8.7.2020 STŘEDA	POČASÍ: +15°C / +22°C POLOJASNO
	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 2 ^o , 2 MERIT GROUP
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -19 ⁰⁰
	PROVÁDÍ SE:
	- ROZVOZY K ABELD SILNODRŽIV
9.7.2020 ČTVRTEK	POČASÍ: +16°C / +27°C POLOJASNO
	POČET PRACOVNÍKŮ: 19 HP OHL 2 ^o , 1 INTRAMONT
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -19 ⁰⁰
	PROVÁDÍ SE:
	- MONTÁŽ 1x DOKRÁJALOVÝCH DVEŘÍ NA ÚNIKOVĚ, 1x SCHODIŠTĚ
10.7.2020 PÁTEK	POČASÍ: +15°C / +27°C OBLAČNO
	POČET PRACOVNÍKŮ: 18 HP OHL 2 ^o , 1 INTERMONT
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -19 ⁰⁰
	PROVÁDÍ SE:
	- MONTÁŽ 1x DOKRÁJALOVÝCH DVEŘÍ NA ÚNIKOVĚM SCHODIŠTĚ
13.7.2020 DONĚLÍ	POČASÍ: +17°C / +20°C POLOJASNO
	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 2 ^o , 2 H5V OHL 2 ^o
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -19 ⁰⁰
	PROVÁDÍ SE:
	- DOPLNĚNÍ OBLADU U 1x DOKRÁJALOVÝCH DVEŘÍ
	- ZEDNICKÉ ZAPRAVKY
14.7.2020 ÚTERÝ	POČASÍ: +14°C / +20°C POLOJASNO
	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 2 ^o , 1 H5V OHL 2 ^o
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -19 ⁰⁰
	PROVÁDÍ SE:
	- DOPLNĚNÍ OBLADU PO VYKOURANÝCH DVEŘÍ
	- ZEDNICKÉ ZAPRAVKY
15.7.2020 STŘEDA	POČASÍ: +16°C / +22°C POLOJASNO
	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 2 ^o , 3 ALBA
	PRACOVNÍ DOBA: 8 ³⁰ -19 ⁰⁰
	PROVÁDÍ SE:
	- MONTÁŽ 1x DOKRÁJALOVÝCH OCELOVÝCH DVEŘÍ
15.7.20	INVESTIČNÍ PRÁCE JEDNOTLIVĚ PRÁCE A ZPRACOVÁNÍ VE 2.NP. INV. ÚP. (PŘÍLOHA 1)

Datum	Denní záznamy stavby
16.7.2020	POČASÍ: +19°C / +20°C OBLAČNO
ČTVRTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 17HP OHL 25, 1HSV OHL 25
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- ZEDNICKÉ PRÁCE
17.7.2020	POČASÍ: +19°C / +20°C OBLAČNO
PÁTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 17HP OHL 25, 1HSV OHL 25
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- MALÍŘSKÉ PRÁCE
20.7.2020	POČASÍ: +15°C / +22°C POCOMASNO
PONEKELI	POČET PRACOVNÍKŮ: 17HP OHL 25, 5 RACCON
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- MONTÁŽ AUTOMATICKÝCH OVKŮ V KŘÍŽU DO BUDOVY „B“
27.7.2020	POČASÍ: +14°C / +20°C OBLAČNO
ÚTERÝ	POČET PRACOVNÍKŮ: 17HP OHL 25, 5 RACCON
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- MONTÁŽ AUTOMATICKÝCH OVKŮ V KŘÍŽU DO BUDOVY „D“
22.7.2020	POČASÍ: +15°C / +22°C JASNO
STÁREDA	POČET PRACOVNÍKŮ: 17HP OHL 25, 2HSV OHL 25
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE
23.7.2020	POČASÍ: +17°C / +22°C JASNO
ČTVRTEK	POČET PRACOVNÍKŮ: 17HP OHL 25, 2HSV OHL 25
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE
25.7.20	INŽENÝR UPOBORNENIE NA PODZEMNY
	KOP, REKONŠTRUKCIA PROJEKTU NA 2. ET.
	INŽENÝR A KOORDINÁTOR BPT
	PRÁDUTI PODANT PRICUJE
	SINCRAMENT TO MONTAZ HINIKOVYCH
	PUB. ING. NO BATE

Datum	Denní záznamy stavby
27.7.2020	POČASÍ: +17°C / +20°C JASNO
POČET PRACOVNÍKŮ:	17 HP OHL 52, 1 LEVKOHL 2
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
PROVÁDĚNÍ:	- ZKONTROLA A MALÉ ÚPRAVY PRÁV
28.7.2020	POČASÍ: +17°C / +22°C POLOJASNO
ÚTERY	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 52, 2 MERIT GROUP
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
PROVÁDĚNÍ:	- ROZVODY KABELŮ SLABOPROUDU
28.7.2020	POČASÍ: +16°C / +22°C DEŠT
POČET PRACOVNÍKŮ:	17 HP OHL 52, 2 MERIT GROUP
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
PROVÁDĚNÍ:	- ROZVODY KABELŮ SLABOPROUDU
5.8.2020	POČASÍ: +18°C / +20°C JASNO
ÚTERY	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 52, 2 MERIT GROUP
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
PROVÁDĚNÍ:	- OSAZOVÁNÍ KONCOVÝMI PRÁVĚ SLABOPROUDU
10.8.2020	POČASÍ: +18°C / +27°C JASNO
KADĚLI	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 52, 2 RALCOON, 1 MERIT GROUP
PRACOVNÍ DOBA:	6 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
PROVÁDĚNÍ:	- OSAZOVÁNÍ KONCOVÝMI PRÁVĚ SLABOPROUDU
	- MONTÁŽ AUTOMATICKÝCH OVENÍ DO BUDOVY „C“
11.8.2020	POČASÍ: +18°C / +22°C JASNO
ÚTERY	POČET PRACOVNÍKŮ: 17 HP OHL 52, 2 RALCOON, 1 MERIT GROUP
PRACOVNÍ DOBA:	6 ³⁰ -14 ⁰⁰
PROVÁDĚNÍ:	- OSAZOVÁNÍ KONCOVÝMI PRÁVĚ SLABOPROUDU
	- MONTÁŽ AUTOMATICKÝCH OVENÍ DO BUDOVY „C“
11.8.2020	ZÁVIS OBLIČOVANIE. INVESTOR UPRAVUJE
	NA DODROŽNÍ BOP A NA BESKROVA
	NT PROVEDU JE 2. NP

Datum	Denní záznamy stavby
12.8.2020	POČASÍ: +16°C / +30°C JASNO
STŘEDA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1 THA OHL 2 ^o , 2 RALCOON, 1 MERIT GROUP
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- KOMPLETEČNÍ ČINNOST
17.8.2020	POČASÍ: +15°C / +28°C POLOJASNO
PONDĚLÍ	POČET PRACOVNÍKŮ: 1 THA OHL 2 ^o , 1 HŠV OHL 2 ^o , 2 JANRŮ POOLAHY
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- MALÍŘSKÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
	- MONTÁŽ PVK
26.8.2020	POČASÍ: +18°C / +30°C POLOJASNO
STŘEDA	POČET PRACOVNÍKŮ: 1 THA OHL 2 ^o , 1 HŠV OHL 2 ^o , 2 JANRŮ POOLAHY
	PRACOVNÍ DOBA: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	PROVÁDĚNÍ:
	- MALÍŘSKÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
	- MONTÁŽ PVK
	- KOMPLETEČNÍ ČINNOST
29-31.8.2020	DOKONČOVÁNÍ PRÁCE, CELKOVÁ 28 STAVENÍŮ.
	29.8.2020 ZADÁNÍ: FUNKČNÍ ZKOUŠKA DLE POZADAVKŮ OBSAŽENÍHO PROGRAMU
	V 9/2020. DÍLO JE PROVODĚNO DLE SOD.
	29.8.2020 ZADÁNÍ: