

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	12,0°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	210°	84%
12:00	Polojasno	23,1°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	322°	44%
18:00	Polojasno	24,7°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	338°	35%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parťák	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Odkop zeminy pro kufr nového chodníku a souběžně nové silnice	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	GasNet
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:08 (1742 hodin po lhůtě)		
GasNet - snížení plynovodu - postup - mail 29.7.2024			
PŘÍLOHY			
FNOL - vjezd ul. H...07-29.pdf			
GasNet_FNOL_snížen....2024.jpg			
AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	Berka - Stavkonzult, s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:08 (1742 hodin po lhůtě)		
Fotodokumentace Lukáš Berka BOZP			
PŘÍLOHY			
FNOL - vjezd ul. H...07-29.pdf			
29.07.24 (1).jpg	29.07.24 (2).jpg	29.07.24 (3).jpg	



29.07.24 (4).jpg



29.07.24 (5).jpg



29.07.24 (6).jpg



29.07.24 (7).jpg



29.07.24 (8).jpg



29.07.24 (9).jpg



29.07.24 (10).jpg



Podpisy:

