



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	13,0°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	132°	82%
12:00	Jasno	27,1°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	182°	36%
18:00	Jasno	30,9°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	195°	25%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.	Lukáš Pecha	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Hutnění zeminy pro položení obruby chodníku Rozvoz a hutnění štěrku	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 13.09.2024 - 14:24 (1022 hodin po lhůtě)

Zápis TDS:

- Objednatel opakovaně upozorňuje zhotovitele na dodržení předaného HMG a žádá o posílení kapacit. Počet pracovníků na stavbě neodpovídá skluzu v provádění prací. Uváděná pracovní doba a počet pracovníků neodpovídá skutečnosti na stavbě. V návaznosti na email ze dne 24.7.2024 není dodrženo využívání kvalifikovaných odborníků při provádění prací. Dále není dodržena pravidelná, každodenní přítomnost hlavního stavbyvedoucího pana Drahošlavy Mikulky na stavbě (i když je ve stavebním deníku uváděna jeho přítomnost), který má odborně vést stavbu a dbát na dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a plnění harmonogramu. Zhotovitel se díky neodbornému vedení prací dostává do dalšího posunu termínu, např. provedl výkop pro konstrukční vrstvy nově zřizovaného chodníku bez řádného zaměření výšky, nyní provádí zbytečně výkop v celé délce znovu. Výkop po krajní obrubu (směrem do zeleně) v celé délce chodníku neprovedl, i přes připomínku TDS, a hodlá práce provádět ručně, místo strojního výkopu.

- Zhotovitel zápisem ze dne 30.7.2024 upozornil na kolizi stávajícího kabelu veřejného osvětlení s odkopem konstrukčních vrstev nového chodníku. Před zahájením prací TDS a zástupce objednatele Ing. Patrik Zbořil upozornili na nutnost trvalého osvětlení areálové komunikace. Bylo dohodnuto, že se nejprve vykope nová trasa kabelu veřejného osvětlení, osadí se nové lampy veřejného osvětlení a následně se během dne provede přepojení. Poté budou probíhat výkopové práce. Zhotovitel tento postup nedodržel a vzniklá kolize proto nemá vliv na případný posun termínu díla. TDS trvá na zajištění trvalého osvětlení areálové komunikace.

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...07-31.pdf

20240731_124015.jpg



Podpisy: