



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

| ČAS | POČASÍ | TEPLOTA | SRÁŽKY | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Polojasno | 15,5°C | 0,0 mm/h | 1,3 m/s | 270° | 97% |
| 12:00 | Polojasno | 19,3°C | 0,0 mm/h | 3,6 m/s | 359° | 65% |
| 18:00 | Jasno | 20,5°C | 0,0 mm/h | 4,5 m/s | 302° | 54% |

OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO | NÁZEV PROFESE | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | NÁZEV PROFESE | POČ. | HOD. |
|-----------------------|---------------|------|------|------------------|---------------|------|------|
| DW STAVBY BRNO s.r.o. | | | | | | | |
| Dušan Žiga | Dělník | 1 | 8 | Oskar Holub | Dělník | 1 | 8 |
| František Pačan | Dělník | 1 | 8 | Radek Mikulka | Stavbyvedoucí | 1 | 8 |
| Ivan Dunka | Dělník | 1 | 8 | Stanislav Horák | Parták | 1 | 8 |
| Lukáš Pecha | Dělník | 1 | 8 | | | | |

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

| NÁZEV PROSTŘEDKU | NÁZEV DODAVATELE | POSÁDKA | POČ. | HOD. |
|-------------------------|-----------------------|---------|------|------|
| Pásový bagr Kubota 2,7t | DW STAVBY BRNO s.r.o. | | 1 | 8 |

PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|---|-----------------------|----|----|
| - příprava a pokládání obručnicků - odbíjení betonu ve spodním ostrůvku - zaslepení a odstranění nefunkčních kabelů na spodním ostrůvku + podpískování stávajících sítí v ostrůvku - pokládání žulových kostek 6/6 do chodníku | DW STAVBY BRNO s.r.o. | | |

DALŠÍ ZÁZNAMY:

| AUTOR | Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka) | NÁZEV DODAVATELE |
|----------------------|---|------------------|
| ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU | 13.09.2024 - 14:23 (902 hodin po lhůtě) | |

Zápis TDS: Objednatel opakovaně upozorňuje zhotovitele na nedodržování předaného HMG prací a žádá o posílení kapacit. Počet pracovníků na stavbě neodpovídá skluzu v provádění prací, uváděná pracovní doba a počet pracovníků neodpovídá skutečnosti na stavbě. V prostoru vjezdu neprobíhají žádné stavební práce, je potřeba dokončit odkopy, provést konstrukční vrstvy, obruby, udělat stavební připravenost pro závorový systém, udělat lampy VO, položit asfalt vč. indukčních smýček atd. a dokonce stavby zbývá cca 5 týdnů!

PŘÍLOHY

FNOL - vjezd ul. H...08-05.pdf

20240805_070856.jpg



AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE


Berka - Stavkonzult, s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

⚠ 11.10.2024 - 14:10 (1574 hodin po lhůtě)

Fotodokumentace BOZP - Lukáš Berka

PŘÍLOHY

 FNOL - vjezd ul. H...08-05.pdf

05.08.24 (1).jpg



05.08.24 (2).jpg



05.08.24 (3).jpg



05.08.24 (4).jpg



05.08.24 (5).jpg



05.08.24 (6).jpg



05.08.24 (7).jpg



Podpisy: