

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☁ Zamračeno	18,0°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	349°	85%
12:00	☁ Polojasno	24,8°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	56°	60%
18:00	☀ Jasno	27,0°C	0,0 mm/h	2,8 m/s	68°	54%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÉ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÉ	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- betonování patek ve vjezdu - pokládka žulové kostky - odvoz hlíny	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)


NÁZEV DODAVATELE

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU

⚠ 13.09.2024 - 14:22 (542 hodin po lhůtě)

Zápis TDS: upozorňuji zhotovitele na nutnost ochrání stávajících tras vedení NEJ.CZ a UPOL, v místě patek lamp veřejného osvětlení, před betonáží patek v souladu se zápisem z jednání z místního šetření se zástupcem firmy NEJ.CZ.

PŘÍLOHY

 FNOL - vjezd ul. H...08-20.pdf

20240820\_120908.jpg



20240820\_120940.jpg



20240820\_121009.jpg



Zápis z KD - Ing. Spáčil FNOL

PŘÍLOHY

Úprava vjezdu -  
KD06.pdfFNOL - vjezd ul. H...08-  
20.pdf

Podpisy: