



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☀️ Jasno	17,5°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	350°	77%
12:00	☀️ Jasno	30,3°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	357°	33%
18:00	☀️ Jasno	31,0°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	91°	30%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- oprava výškového osazení silničních obrubníků v budovaném vjezdu do areálu nemocnice (na straně u bývalé pošty)	DW STAVBY BRNO s.r.o.		
- vyčištění výkopu již s položenou kabeláží od budovaného vjezdu ke stávajícímu vjezdu (tj. od bývalé pošty směrem k současnému vjezdu)			
- následně zapískování a zaházení výkopu odebranou původní zeminou za použití vibračního pěchu			
- pokládka žulové kostky v silnici			
- pokračování v přípravě kufro pro pokládky žulové kostky			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)	NÁZEV DODAVATELE
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	⚠️ 13.09.2024 - 14:21 (182 hodin po lhůtě)	
Zápis TDS: TDS nebyl vyzván ke kontrole obsypu a zásypu kabelové rýhy viz foto. Upozorňuji zhotovitele na nedodržování ustanovení smlouvy VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA bod 5.		

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...09-04.pdf

20240904_123653.jpg

20240904_123704.jpg

20240904_123729.jpg



Podpisy: