



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	12,0°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	250°	97%
12:00	Zamračeno	19,1°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	188°	64%
18:00	Polojasno	20,1°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	227°	57%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
<ul style="list-style-type: none"> - pokládka žulové kostky - nástřik - podklad pod asfalt - obnažení chráničky v místě vrátnice - protažení ocelového lana - snažili jsme se protáhnout kabeláž chráničkou, což se však nepodařilo - betonáž základu pro stožár VO - 2x - betonáž základu pro rozvaděč - závorový systém - řezání asfaltu - veškeré přípravy, které požadoval Green Center k osazení jejich technologie, jsou připraveny, kromě napájecího napětí, z důvodu - viz. další záznam: <p>Dle požadavků investora nelze protáhnout vývodní napájecí kabel. Je nutné odkopat chráničky v místě stávající vrátnice, dát nový přívodní kabel VO. Čas strávený s přívodní kabeláží na protažení byl od pondělí 9.9.2024 do 11.9.2024 celkem 58 hodin, ale stále není dořešena průchodnost, nedaří se zprůchodnit.</p>	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	DW STAVBY BRNO s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	14.10.2024 - 08:09 (752 hodin po lhůtě)		
<p>Dle požadavků investora nelze protáhnout vývodní napájecí kabel.</p> <p>Je nutné odkopat chráničky v místě stávající vrátnice, dát nový přívodní kabel VO.</p> <p>Čas strávený s přívodní kabeláží na protažení byl od pondělí 9.9.2024 do 11.9.2024 celkem 58 hodin, ale stále není dořešena průchodnost, nedaří se zprůchodnit.</p> <p>Z důvodu neprůchodnosti kabeláže musí investor zvolit jiné technické řešení.</p>			

Budeme řešit s investorem ve čtvrtek 12.9.2024.


PŘÍLOHY

 FNOL - vjezd ul. H...09-11.pdf

AUTOR

Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)


NÁZEV DODAVATELE DW STAVBY BRNO s.r.o.

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU  11.10.2024 - 14:14 (686 hodin po lhůtě)

Green Center může od 12.9.2024 osazovat technologii závorového systému včetně zapojení.

Veškeré přípravy, které požadoval Green Center k osazení jejich technologie, jsou připraveny, kromě napájecího napětí, z důvodu - viz. záznam: Dle požadavků investora nelze protáhnout vývodní napájecí kabel. Je nutné odkopat chráničky v místě stávající vrátnice, dát nový přívodní kabel VO. Čas strávený s přívodní kabeláží na protažení byl od pondělí 9.9.2024 do 11.9.2024 celkem 58 hodin, ale stále není dořešena průchodnost, nedaří se zprůchodnit.

PŘÍLOHY

 FNOL - vjezd ul. H...09-11.pdf

Podpisy: