



STAVBA: ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU FNOL Z UL. HNĚVOTÍNSKÁ,



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	11,5°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	20°	93%
12:00	Zamračeno	18,7°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	71°	68%
18:00	Déšť	19,7°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	31°	75%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parťák	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 8:00-12:30 hod.; 13:30-17:00 hod. (přestávka 12:30-13:30 hod.)

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Sbíjecí kladivo Hilti	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Centrála 2,2 kW	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8
Pásový bagr Kubota 2,7t	DW STAVBY BRNO s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- betonování patek pro dopravní značky - vyřezání spáry k vrátnici pro přívodní kabel k závorám - patky na oplocení kolem ostrůvku - dobetonování zatáčky obrubníku - pokládka žulové kostky - úklid staveniště	DW STAVBY BRNO s.r.o.		
- byl vznesen požadavek na investora o zapnutí (rozsvícení) VO, bohužel požadavek byl zamítnut, jednalo se o 7 stožárů a 7 svítidel podél chodníku			
- ve středu 18.9.2024 máme naplánovanou pokládku živice			

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	DW STAVBY BRNO s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:16 (542 hodin po lhůtě)		
Ze strany zhotovitele byl vznesen požadavek na investora o zapnutí (rozsvícení) VO, bohužel požadavek byl zamítnut, jednalo se o 7 stožárů a 7 svítidel podél chodníku.			
PŘÍLOHY			
	FNOL - vjezd ul. H...09-17.pdf		
AUTOR	Spáčil Zdeněk (Zástupce stavebníka)	NÁZEV DODAVATELE	

Zápis TDS: Objednatel dne 17.9.2024 ráno telefonicky oznámil p. Mikulkovi, v návaznosti na zápis ze dne 13.9.2024, že provede vlastními kapacitami překop komunikace a položení chráničky pro protažení kabelů. Během dne 17.9.2024 zhotovitel následně provedl vlastními kapacitami řezání, vybourání asphaltové komunikace v místě stávajících vjezdu a osadil a obetonoval chráničku pro protažení přívodních kabelů pro nový závorový systém. Tyto práce proto nebudou řešeny jako vícepráce za strany objednatele. Práce s protažením přívodních kabelů nemají vliv na termín dokončení a předání díla viz zápis ze dne 16.9.2024.

PŘÍLOHY



FNOL - vjezd ul. H...09-  
17.pdf

Podpisy: