

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Jasno	-2,8°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	352°	95%
12:00	 Polojasno	0,3°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	140°	92%
18:00	 Jasno	0,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	241°	93%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludaniy Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8				
KOBREXY							
Hrabica Robin	Lité Podlahy	1	8	Pavelka Marian	Lité Podlahy	1	8
Kresta Tomáš	Lité Podlahy	1	8	Šmík Adam	Lité Podlahy	1	8
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Ing. Osička Michal	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- dočištění stropů pro skladby podlah na 2./2 2.NP
- přesuny a odvozy sutě
- sondy pro budoucí překlady na dveřmi 2.NP a příprava pro jejich realizaci
- vyzdívky a dozdvíky 2.NP v části 2./2
- založení příčky na 1.NP v místnosti "kartotéka"
- realizace EPS v 1.PP
- vylití nášlapní vrstvy podlah části 1./2 na 2.NP
- škrábání stávajících omítek na 2.NP
- úklid schodiště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Ing. Spáčil Zdeněk (TDS) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Reakce na zápis Záhradník Miroslav (Administrátor), ze dne 26.1.2024:

TDS konstatuje, že statikem navržený postup vyztužení žb desky nebude mít vliv na HMG prací v 1. a 2.NP budovy J3, protože se práce budou realizovat prostřednictvím vstupu do šachty v 1.PP budovy J3.

PŘÍLOHY

 FNOL - lůžkové odd...01-29.pdf

AUTOR Ing. Spáčil Zdeněk (TDS) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Reakce na zápis Záhradník Miroslav (Administrátor), ze dne 24.1.2024:

Provedena kontrola skladby podlahy před betonáží, TDS dává souhlas s betonáží podlah v 2.NP - 1. část.

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...01-
29.pdf

Podpisy: