

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	-1,7°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	57°	94%
12:00	 Zamračeno	1,1°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	190°	89%
18:00	 Zamračeno	-0,1°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	130°	95%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8				
KOBREXY							
Hrabica Robin	Lité Podlahy	1	8	Pavelka Marian	Lité Podlahy	1	8
Kresta Tomáš	Lité Podlahy	1	8	Šmík Adam	Lité Podlahy	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Ing. Osička Michal	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- dočištění stropů pro skladby podlah na 2./2 2.NP
- přesuny a odvozy sutě
- škrábání stávajících omítek na 2.NP
- vyzdívky a dozdvíky 2.NP v části 2./2 a 1.NP
- realizace EPS v 1.PP
- realizace skladby podlah ve 2./2 na 2.NP
- montážní práce 1.-ní etapy na 1.NP dle schváleného HMG (SLB + kanalizace včetně prostupů...)
- úklid schodiště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Vyzývám TDS ke kontrole skladeb podlah 2.-hé části 2.NP. Předpokládaný termín betonáže je pátek 2.2.2024

Podpisy: