

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	3,3°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	302°	90%
12:00	 Polojasno	8,2°C	0,0 mm/h	4,0 m/s	219°	80%
18:00	 Polojasno	7,4°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	276°	68%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	2	8
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	8	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Kysučan							
Rosypka Vladimír	Jádr.vrtání	2	8				
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	1	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				
PROFITUBE							
Toufar Tibor	Potrubní Pošta	3	8				
VAMAR							
Čech Jiří	Jádr.vrtání	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- drobné dozdivky 2.NP
- realizace EPS v 1.PP
- sekání drážek pro ZTI, UT a mtž rozvodů na 2.NP
- jádrové vrtání na 2.NP a 1.NP
- příprava pro realizaci omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek, osazení dřev.omítníků
- realizace otvorů pro pos.dveře 2.NP
- realizace tras TZB na 2.NP - med.plyny, elektro SIL a SLB, VZT, chlazení
- realizace omítek stěn 2.NP
- realizace trasy potrubní pošty 1.PP - 2.NP
- 1.NP 2.-há etapa - mtž tras kanalizace včetně prostupů do stěn a stropu

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Dnešní den, proběhla pochůzka stavby za účasti TDS a statika díla Ing. Balcárka. Statik potvrdil vyřezání dveří do ŽBK stěny na 2.NP v místnosti č.090 bez potřeby dodatečného zesílení ŽBK stěny, ale bez prořezů v rozích otvoru. Vyjádření zašle písemně.

PŘÍLOHY

IMG_9929.jpg



AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE AZ Klima

Zhotovitel zaslal návrh termínu pro pájení Cu potrubí chlazení ve dnech 22.-23.2. koordinátorovi stavby a Ing.Kotzotovi za FNOL

Podpisy: