

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	4,0°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	198°	90%
12:00	 Polojasno	8,7°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	244°	66%
18:00	 Polojasno	7,0°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	168°	77%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	2	8
EL MaR							
Karný David	MaR	4	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	8	10				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	1	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				
PROFITUBE							
Toufar Tibor	Potrubní Pošta	3	8				
VAMAR							
Čech Jiří	Jádr.vrtání	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zednické opravy drážek stěn
- realizace EPS v 1.PP
- sekání drážek pro ZTI, UT a mtž rozvodů na 2.NP
- příprava pro realizaci omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek, osazení dřev.omítníků
- realizace otvorů pro pos.dveře 2.NP
- realizace tras TZB na 2.NP - med.plyny, elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR
- realizace omítek stěn 2.NP
- realizace trasy potrubní pošty 1.PP - 2.NP
- 1.NP 2.-há etapa - mtž tras kanalizace včetně prostupů do stěn a stropu, a obalování do plechů Pb

PŘÍLOHY

PHOTO-2024-02-22-12-07-51.jpg



PHOTO-2024-02-22-12-07-52.jpg



DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.
Dnešní den proběhl KD investora č.6 za účasti subdodavatelů GD s tím, že přímo na stavbě byly zkoordinováno umístění jednotlivých ovladačů v jednotlivých místnostech s odsouhlasením zástupců FNOL

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.
Vyzývám TDS ke kontrole připravených omítníků pro barytové omítky - kontrola požadované tloušťky vrstvy 10mm na 2.NP

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE AZ Klima
Dnešní den bezp.technik za FNOL a koordinátor stavby za BOZP a PO odsouhlasili pájení Cu potrubí ve dnech 22.-23.2 s tím, že zhotovitel bude řádně plnit požadavky dle příkazu dle svařování a přeškolí pracovníky f.AZ KLIMA dle zaslaných dokladů

PŘÍLOHY

-  Fm-K003-PPS-001 Po...rnice.pdf
-  Hlavičkový papír j...hý CZ.doc
-  Vyjádření k příkaz...ování.pdf

Podpisy: