

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Jasno	4,2°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	45°	89%
12:00	 Polojasno	13,4°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	208°	63%
18:00	 Jasno	12,3°C	0,0 mm/h	0,8 m/s	18°	69%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	2	8
EL MaR							
Karný David	MaR	4	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	12	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	1	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zednické opravy drážek stěn 2.NP
- realizace EPS v 1.PP, 2.NP
- mtž tras rozvodů TZB v drážkách stěn 2.NP
- realizace omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek, osazení dřev.omítníků včetně omítání
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači 4 ks
- realizace tras TZB na 2.NP a 3.NP - elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR, Ú.T.
- 1.NP 3.-tí etapa - mtž rozvodů kanalizace
- 1.PP - rozvodna, CBS apod - oprava stáv.jádr.omítek
- průběžné úklidy stavby

PŘÍLOHY



SP_4.pdf

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Ing. Spáčil Zdeněk (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

Zámečnictví Cyřík

Reakce na zápis Záhradník Miroslav (Administrátor), ze dne 29.2.2024:

Reakce TDS:

- OK pro VTZ - opravit povrchovou úpravu svarů, dokončit pororošty
- OK zesílení stropu - z důvodu demonotáže lešení nebylo možné provést kontrolu, žádám o doložení fotodokumentace

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...03-04.pdf

AUTOR

Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE

AZ Klima

Zhotovitel dnes zaslal na bezp.technika Ing.Kotzota, koordinátora BOZP a TDS protokoly pro pájení CU potrubí chlazení, které plánuje ve dnech 5.3. a 7.3. .

PŘÍLOHY



SP_4 a 5.pdf

AUTOR

Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE

Zámečnictví Cyřík

Reakce na zápis Ing. Spáčil Zdeněk (TDS), ze dne 4.3.2024:

Doplňuji fotodokumentaci dle požadavku. Fotodokumentaci zaslal zhotovitel taky na statika díla ing.Balcárka

PŘÍLOHY

image000000.jpg



IMG_9979.jpg



AUTOR

Ing. Spáčil Zdeněk (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

TDS upozorňuje zhotovitele, že před prováděním prací na RAI kanalizaci v 1.NP je nutné, aby bylo vždy veškeré vybavení (zejména zdravotnická technologie) zabezpečeno proti zatečení vody, ochráněno proti mechanickému poškození a zabezpečeno proti poškození prachem. Dnes, tj. 4.3.2024, bylo zjištěno provádění prací v místnosti A_J301370 VYŠETŘOVNA SPECT / CT bez těchto opatření!

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...03-04.pdf

Podpisy: