

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	3,5°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	40°	77%
12:00	 Polojasno	4,8°C	0,0 mm/h	7,2 m/s	22°	69%
18:00	 Zamračeno	4,5°C	0,1 mm/h	4,1 m/s	46°	72%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	1	8
EL MaR							
Karný David	MaR	4	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				
VAMAR							
Čech Jiří	Jádr.vrtání	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zahájení štukových omítek na 2.NP
- realizace EPS a rozvodů SLB v 1.PP, 2.NP
- mtž tras rozvodů TZB v drážkách stěn 2.NP
- realizace omítek na 2.NP
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači 4 ks
- realizace tras TZB na 2.NP a 3.NP - elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR, Ú.T.
- 1.NP 3.-tí etapa - realizace EPS v 1.ní části 3.-tí etapy, realizace PU a PO manžet, zahájení kompletace prostorů s úklidy dle dohodnutých místností
- osazení profilů U - 2ks na 2.NP pod střešní průvlaky
- 1.PP - rozvodna, CBS apod - rozvody elektro SIL a SLB
- průběžné úklidy stavby
- jádrové vrtý 2.-3.NP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Ing. Spáčil Zdeněk (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

Zápis TDS: žádám zhotovitele, aby s ohledem na venkovní nízké teploty na stavbě topil, dal do provozu více jak 3 vysoušeče a ty byly v provozu trvale. Současný stav na stavbě je takový, že se netopí, v provozu jsou sporadicky jen 3 vysoušeče, betonové podlahy nejsou 100% zametené, leží na nich spousta materiálu a nyní se provádí další mokré procesy.

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...03-07.pdf

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE Zámečnictví Cyřík

Reakce na zápis Ing. Spáčil Zdeněk (TDS), ze dne 1.3.2024:

Děkuji

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...03-07.pdf

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Vyzývám TDS k převěření kanalizačních tras včetně EPS na 1.NP na 1.-ní částí 3.tí etapy dne 8.3. v 7:30 hod .

Podpisy: