

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	1,5°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	48°	80%
12:00	 Zamračeno	4,7°C	0,0 mm/h	3,0 m/s	39°	73%
18:00	 Zamračeno	6,2°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	86°	74%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	1	8
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8				
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				
Zámečnictví Cyřík							
Cyřík René	Zámečník	4	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zahájení štukových omítek na 2.NP
- realizace EPS a rozvodů SLB v 1.PP, 2.NP
- mtž tras rozvodů TZB v drážkách stěn 2.NP
- realizace omítek na 2.NP
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači 4 ks
- realizace tras TZB na 2.NP a 3.NP - elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR, Ú.T.
- 1.NP 3.-tí etapa - realizace EPS v 1.ní části 3.-tí etapy, realizace PU a PO manžet, zahájení kompletace prostorů s úklidy dle dohodnutých místností
- osazení profilů U - 2ks na 2.NP pod střešní průvlaky
- 1.PP - rozvodna, CBS apod - rozvody elektro SIL a SLB
- nástřik stropů nad 2.NP barvou Primalex - nad všemi budoucími SDK podhledy
- průběžné úklidy stavby

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Zhotovitel dnes 13:15 hod převzal zbývající část na 2.NP pro realizaci, kde do dnešního probíhal provoz nemocnice.

Podpisy: