

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	0,8°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	8°	78%
12:00	 Polojasno	5,8°C	0,0 mm/h	0,9 m/s	78°	56%
18:00	 Zamračeno	6,1°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	79°	58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Kudlička Jakub	Chlazení	1	8				
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Juínek							
Juínek Daniel MI	Podlahy PVC	3	8				
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB a MaR 1.PP - 3.NP
- realizace tras TZB na 1.NP a 3.NP - elektro SIL, chlazení, Ú.T., ZTI
- 1.NP 3.-tí část 3.-tí etapy - odevzdání etapy
- 1.PP - rozvodna, CBS - úklid a vyliití stěrek
- realizace stavebních prací ze zajištěním zařízení a nábytku včetně tras TZB na 2.NP - m.č. od místnosti 270 až po schodiště 010
- průběžné úklidy stavby
- 2.NP - realizace niv.stěrek v chodbě lůžkového oddělení

PŘÍLOHY

19.03 (7).jpg

19.03 (12).jpg

0728a3ae-1f8f-4fb4...b29f8.jpg



IMG_0065.jpg



IMG_0066.jpg



Podpisy: