

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	2,9°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	220°	87%
12:00	 Déšť	7,7°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	284°	63%
18:00	 Jasno	5,3°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	267°	71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Kudlička Jakub	Chlazení	1	8				
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB a MaR 1.PP - 3.NP
- kompletace tras TZB na 1.NP a 3.NP - elektro SIL, chlazení, Ú.T., ZTI
- 1.NP - odevzdání prostor po realizaci kanalizace a EPS. Zahájení 4.-té etapy pro EPS
- 2.NP štukové omítky a stěrky pod tapety
- kompletace zásuvek a vypínačů
- průběžné úklidy stavby
- omítky kolem AL okenní sestavy na 2.NP
- realizace připojení na UT ve strojovně 3.NP - svařování plamenem

PŘÍLOHY



SP_9.pdf

Podpisy:

