



STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ    | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Zamračeno | 9,7°C   | 0,0 mm/h | 5,3 m/s        | 206°       | 88%     |
| 12:00 | Polojasno | 14,1°C  | 0,0 mm/h | 5,7 m/s        | 194°       | 55%     |
| 18:00 | Polojasno | 14,6°C  | 0,0 mm/h | 1,6 m/s        | 101°       | 48%     |

OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO      | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO     | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. |
|-----------------------|--------------------------|------|------|----------------------|--------------------------|------|------|
| AZ Klima              |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Kudlička Jakub        | Chlazení                 | 1    | 8    |                      |                          |      |      |
| EL MaR                |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Karný David           | MaR                      | 3    | 8    |                      |                          |      |      |
| Elektro montáže Hulín |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Machač Lukáš          | Elektro SIL              | 14   | 8    |                      |                          |      |      |
| Husak mon stav s.r.o. |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Michal St. | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Vladimír        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Vitalij    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Dasij Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Deket Jurij           | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Matsola Vasil St.    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Halats Vasil          | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Volos Vladimír       | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Makenex               |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Staník Pavel          | ZTI A Ú.T.               | 4    | 8    |                      |                          |      |      |
| MERIT                 |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Spačil Marek          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Štoviček Jan         | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| ŠEBEK Martin          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vašíček Tomáš        | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| OSBAU s.r.o.          |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Záhradník Miroslav    | Stavbyvedoucí            | 1    | 8    |                      |                          |      |      |
| TOROstavby            |                          |      |      |                      |                          |      |      |
| Buroň Jaroslav        | SDK                      | 3    | 8    |                      |                          |      |      |

PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------|------------------|----|----|
|-------|------------------|----|----|

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB 1.PP - 3.NP
- kompletace tras na 1.NP a 3.NP - elektro
- 1.NP - 4.-tá etapy EPS a SLB
- 2.NP štukové omítky a stěrky pod tapety
- průběžné úklidy stavby
- omítky kolem AL okenní sestavy na 2.NP
- mtž SDK podhledů 2.NP
- zahájení keramických obkladů 2.NP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

| AUTOR | NÁZEV DODAVATELE |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

Ing. Spáčil Zdeněk (TDS)

TDS opětovně upozorňuje zhotovitele, že stavební práce v prostorech, ve kterých nebyl přerušen provoz (a nebyly předány zhotoviteli) je možné provádět až po 14 hod., pokud nebude s TDS a zástupcem kliniky KNM Ing. Horalíkem dohodnut jiný čas. Vždy po dokončení stavebních

prací je potřeba provést řádný úklid vč. mokrého vytření podlah (viz zápis z KD bod č. 10.2.0).

Dnes ráno probíhal nátěr zábradlí schodiště v prostoru hlavního vstupu do objektu, TDS práce ukončil a je možné je provádět až po 15 hod. TDS dále upozorňuje na řádné zabezpečení již repasovaného teracco schodiště proti znečištění barvou a zajištění bezprašného prostředí pro provádění nového nátěru schodiště.

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...03-

28.pdf

20240328\_075355.jpg



AUTOR

Záhradník Miroslav (Administrátor)

NÁZEV DODAVATELE

Reakce na zápis Ing. Spáčil Zdeněk (TDS), ze dne 28.3.2024:  
Zhotovitel obratem sjednal nápravu

Podpisy: