

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	7,6°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	221°	87%
12:00	 Déšť	13,5°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	227°	66%
18:00	 Zamračeno	16,4°C	0,0 mm/h	4,0 m/s	226°	54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
OSBAU s.r.o.							
Ing. Osička Michal	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8				
TOROstavby							
Buroň Jaroslav	SDK	3	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB 1.PP - 3.NP
- kompletace tras na 1.NP a 3.NP - elektro
- 1.NP - 4.-tá etapy EPS a SLB
- 2.NP štukové omítky a stěrky pod tapety
- průběžné úklidy stavby
- omítky kolem AL okenní sestavy na 2.NP
- mtž SDK podhledů 2.NP
- keramické obklady 2.NP
- malby pod radiátory apod
- detaily omítek + výplně prostupů mezi jednotlivými místnostmi včetně doplnění protiprašné malby nad podhledy

Podpisy: