

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	14,1°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	178°	74%
12:00	 Zamračeno	22,9°C	0,0 mm/h	7,3 m/s	161°	43%
18:00	 Zamračeno	23,7°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	163°	45%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
TORostavby							
Buroň Jaroslav	SDK	5	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB 1.PP - 3.NP
- kompletace koncových prvků na 1.NP a 3.NP - elektro a hl.rozvaděč
- 1.NP - 4.-tá etapy EPS a SLB
- 2.NP opravy štukových omítek, zednické opravy kolem prostupů v příčkách
- průběžné úklidy stavby
- mtž SDK podhledů 2.NP včetně límců, sádrování a broušení
- keramické obklady 2.NP - spárování
- malby

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Ing. Spáčil Zdeněk (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	OSBAU s.r.o.
-------	--------------------------	------------------	--------------

Zápis TDS: Nesouhlasím s kvalitou provádění obkladů stěn keramickým obkladem v místě zárubní dveří viz foto. Ukončovací lišta na sebe nenavazuje, horní hrana obkladu nenavazuje na horní hranu zárubně. Žádám o sjednání nápravy.

PŘÍLOHY



FNOL - lůžkové odd...04-
08.pdf

20240408_101238.jpg

20240408_101243.jpg

20240408_101247.jpg



20240408_101826.jpg



Podpisy: