

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	10,7°C	0,0 mm/h	8,7 m/s	308°	70%
12:00	 Déšť	9,0°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	315°	84%
18:00	 Zamračeno	11,0°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	352°	73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
MERIT							
Spáčil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
TORostavby							
Buroň Jaroslav	SDK	5	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB 1.PP - 3.NP
- kompletace koncových prvků na 1.NP a 3.NP - elektro a hl.rozvaděč
- 1.NP - 4.-tá etapy EPS a SLB
- 2.NP opravy štukových omítek, zednické opravy kolem prostupů v příčkách
- průběžné úklidy stavby
- mtž SDK podhledů 2.NP včetně límců, sádrování a broušení
- keramické obklady 2.NP - spárování
- malby

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Záhradník Miroslav (Administrátor)	NÁZEV DODAVATELE	OSBAU s.r.o.
Reakce na zápis Ing. Spáčil Zdeněk (TDS), ze dne 8.4.2024: Náprava byla obratem provedena.			
AUTOR	Záhradník Miroslav (Administrátor)	NÁZEV DODAVATELE	Zámečnictví Cyřík
Doplňuji požadovanou fotodokumentaci doplněné konstrukce pod kotvení OK pod stropem nad 1.NP v šachtě			
PŘÍLOHY			
image000000 (1).jpg		image000001 (2).jpg	
		image000002 (3).jpg	



image000003 (4).jpg



image000004 (5).jpg



Podpisy: