

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	11,7°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	80°	75%
12:00	 Jasno	23,2°C	0,0 mm/h	5,8 m/s	169°	37%
18:00	 Jasno	23,5°C	0,0 mm/h	6,6 m/s	154°	34%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Alumont s.r.o.							
Otruba Jiří	AL Výplně	3	8				
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8				
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Juínek							
Juínek Daniel MI	Podlahy PVC	3	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
Stošek							
Stošek Luboš	Malby A Nátěry	2	8				
TOROstavby							
Buroň Jaroslav	SDK	5	8				
Truhlářství Bezecný							
Bezecný Aleš MI	Truhlář	2	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- kontrola funkčnosti SIL a SLB
- průběžné úklidy stavby
- mtž SDK podhledů 1.pp a NP
- malby a nátěry
- svařování PVC podlah a lepení tapet Gerfor
- kompletace ZP ZTI na kuch.linkách
- regulování MaR
- kompletace kuchyňských linek
- návoz nábytku FNOL
- dnes proběhla pochůzka stavby se zástupci KHS a S.Ú. za účasti TDS a zástupců FNOL
- nalepení tapety na hlavní chodbě
- mtž posuvných vnitřních dveří

Podpisy: