

Datum	Denní záznamy stavby
10.6.2019	PŘEDÁNÍ STAVENÍSTE VIZ SAMOSTATNÝ PROTOKOL - - ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVISTE ZE DNĚ 10.6.2019 BYLO DOHODNUTO ZE POKRYTÍ "DODATELNÉ PŘÍPRAVY ZKOTOVITELNÉ DLE PŘÍLOHY SAD, OP 2.2.2 BUDĚ PŘEDÁNA K 21.6.2019
18.7.2019	PRÁCE VE STAVACÍ CENTRÁLE POTRUBÍ P. FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: UPRADNĚNÍ STAVACÍ ŘÍDÍCÍ CENTRÁLY I ROZŠÍŘENÍM PRO NOVÉ ČÁSTI, ROZŠÍŘENÍ SW VYBAVENÍ SEDMOTLIVÝCH VIZUALIZACÍ, SERVRU A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU PRO NOVÉ ČÁSTI, INSTALACE ŘÍDÍ SW PRO NOVÉ LINKY, INSTALACE SW VYBAVENÍ PRO VÍCEKANALOVÝ TRANSPORT POUZPER. V ZASTOUPENÍ: <i>Gargel</i>
22.7.2019	PRÁCE VE NOVĚ VYBUDOVANÉM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ P.P. V KOLEKTORU V NOVĚ PŘESBUDOVANÉ CENTRÁLY NA HOK OSTATNÍ: ZAMĚŘENÍ A VYZNAČENÍ PROSTUPU SÍZDNÍHO POTRUBÍ - 2 MÍSTNOSTI 101050 INPUM 2, 1800, PRŮCHOD PODLAHOV V MÍSTNOSTI 102150 2.NP 2, 180x600 TŘEBA DOPRŮZNIT A ODSOUHLASIT S OHL., PRŮCHOD PODLAMOU MÍSTNOST 103260 3.NP. 2x 200
25.7.2019	PRÁCE V NOVĚ VYBUDOVANÉM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 5 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ P.P. V NOVÉM KOLEKTORU V PŘESB CENTRÁLY HOK
29.7.2019	PRÁCE V NOVĚ VYBUDOVANÉM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ P.P. V NOVÉM KOLEKTORU V PŘESB CENTRÁLY HOK

ONL 215
Petr Holman
OLOMOC

Ondřej Gargel

PDS-technik Potrubní pošty
Fakultní nemocnice Olomouč

TOUFAD



TOUFAD

TOUFAD

ONL 215
Petr Holman
OLOMOC

Datum	Denní záznamy stavby
25.7.2019	PRÁCE V NOVĚ VYTUĐOVANÉM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 5 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ PP V NOVÉM KOLEKTORU V PŘESAZDOVÉ CENTRÁLY HOK TOUFAR
26.7.2019	PRÁCE V NOVĚ VYTUĐOVANÉM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ PP V NOVÉM KOLEKTORU A PŘESAZDOVÉ CENTRÁLY HOK. PASTIERIK
29.7.2019	PRÁCE V PŘÍSTAVBĚ BUDOVY "P", FN OLOMOC. POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ PP V PŘÍSTAVBĚ BUDOVY "P", 2.NP. PASTIERIK
30.7.2019	PRÁCE V PŘÍSTAVBĚ BUDOVY "P" HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: VTKLÁDKA MATERIÁLU, INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ PP V 2.NP, UKLID A ODVOZ ODPADŮ, DOHODNUTÁ ODSTAVKA PP LINKA 11, 12, 21 NA 5.8.-8.8.2019. TOUFAR
31.7.2019	PRÁCE V PŘÍSTAVBĚ BUDOVY "P" HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PASTIERIK, VČELKA, FRNKA PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ SÍZDNÍHO POTRUBÍ PP V 2. a 3. NP, VYZNAČENÍ 2x PROSTUP 2 KOLEKTORU DO ROZVODNY 1.NP (2x 180°) TOUFAR
1.8.2019	PRÁCE V PŘÍSTAVBĚ BUDOVY "P" HOK, FN OLOMOC POČET PRACOVNÍKŮ: 4 TOUFAR, PASTIERIK, VČELKA, FRNKA PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ SÍZDNÍHO POTRUBÍ PP V 1.NP ZAMĚŘENÍ PROSTUPU 2 KOLEKTORU DO 125x50cm



Datum	Denní záznamy stavby
1.8.2019	VÝKOP SMĚR BUDOVA P, Q. ÚKLID STAVBY TOUFAR
2.8.2019	PRÁCE V NOVĚ VYTVOPOVANÉM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOU A 1.NP. HOK. POČET PRACOVNÍKŮ: 3 - PASTIEREK, FRNKA, VČELKA PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ V NOVÉM KOLEKTORU HOK. INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ V 1.NP. ÚKLID A ODUOZ ODPADU. PROPOJENÍ LINIEK H, K, M V P. CENTRÁLNÍ HOK TOUFAR
5.8.2019	PRÁCE ZEMNÍ TRASA NOVÝ KOLEKTOR ↔ OBJEKT Q A P POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - TOUFAR, PASTIEREK, FRNKA, VČELKA ZMĚNA VEDENÍ TRAS PŘI VSTUPU DO KOLEKTORU HOK POHLED C  TOUFAR
	ZMĚNA VEDNÍ ZEMNÍ TRASY ← OBJEKT Q → OBJEKT P  NOVÝ KOLEKTOR HOK TOUFAR
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE: DEMONTÁŽ SÍZDNÍHO POTRUBÍ P. P. VE VÝKOPU MEZI OBJEKTY Q, P, KOLEKTOR HOK. POMOCNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE, POMOCNÉ PRÁCE PŘI BETONOVÁNÍ DÍLA VÝKOPU, ÚKLID MATERIÁLU. TOUFAR
6.8.2019	PRÁCE ZEMNÍ TRASA SÍZDNÍHO POTRUBÍ NOVÝ KOLEKTOR → OBJEKT Q A P. POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - TOUFAR, PASTIEREK, FRNKA, PETŘÍKA PROVÁDĚNÁ INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ ZEMNÍ TRASA MEZI OBJEKTY Q, P A NOVÝM KOLEKTOREM. TOUFAR

Datum	Denní záznamy stavby
7.8.2019	PRÁCE V KOUŘI VYTVOŘOVÁNÍM KOLEKTORU HOK, FN OLOMOUČ A PŘESBÝDOVÉ CENTRÁLE HOK POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - TOUFAR, PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ V KOLEKTORU HOK, DOPOSENÍ TRAS V PŘESBÝDOVÉ CENTRÁLE PROVEDENÍ KONTROLA PRŮSČEDNOSTI PŘEPOSENÝCH TRAS NOVÝCH PÁBPRAVNÍM POUZDŘEN. PŘESBÝDOVÁ CENTRÁLA HOK → OBJEKT Q - LINKA 11 - OK OBJEKT Q → PŘESBÝDOVÁ CENTRÁLA HOK - LINKA 11 - OK P. CENTRÁLA HOK → OBJEKT Q - LINKA 12 - OK OBJEKT Q - P. CENTRÁLA HOK - LINKA 12 - OK P. CENTRÁLA HOK → OBJEKT Q - LINKA 21 - OK OBJEKT Q → P. CENTRÁLA HOK - LINKA 21 - OK P. CENTRÁLA HOK → OBJEKT P - LINKA 11 - OK OBJEKT P → P. CENTRÁLA HOK - LINKA 11 - OK P. CENTRÁLA HOK → OBJEKT P - LINKA 12 - OK OBJEKT P → P. CENTRÁLA HOK - LINKA 12 - OK P. CENTRÁLA HOK → OBJEKT P - LINKA 21 - OK OBJEKT P - P. CENTRÁLA HOK - LINKA 21 - OK PROVEDENO ČISTĚNÍ S. POTRUBÍ LINKA 11, 12, 21 MEZI OBJEKTY Q, P, P. CENTRÁLA T. P. PROVEDENO POKOTVENÍ A UPBUNĚNÍ SÍZDNÍHO POTRUBÍ. LINKY 11, 12, 21 V PROVOZU OD 7.8.2019 V 17:00 TOUFAR
8.8.2019	PRÁCE VE VÝKOPU MEZI OBJEKTY T, Q, KOLEKTOR HOK A 1. NP BUDOVY HOK POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - TOUFAR, PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA PROVÁDĚNÍ PRÁCE: DOPOSENÍ REZERVNÍCH TRAS VE VÝKOPU MEZI OBJEKTY T, Q, KOLEKTOR HOK. PROVEDENÍ KONTROLA PRŮSČEDNOSTI REZERVNÍCH TRAS KOLEKTOR HOK → OBJEKT Q - REZERVA - OK OBJEKT Q → KOLEKTOR HOK → REZERVA - OK KOLEKTOR HOK → OBJEKT P - REZERVA - OK OBJEKT T → KOLEKTOR HOK - REZERVA - OK PROVEDENO ČISTĚNÍ REZERVNÍCH TRAS NA OBJEKTY T, Q OBJEKTU HOK 1. NP. INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ. PROVEDENÍ UKLID A ODVOZ ODPADŮ TOUFAR


Datum	Denní záznamy stavby
9.8.2019	PRÁCE OBJEKT HOK 1,2 NP., VÍKOP MEZI OBJEKTY 7,8, HOK POČET PRACOVNÍKŮ: 4 - PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA, TOUFAR PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE CHRÁNICÍHO POTRUBÍ NA OPTICKÝ KABEL VE VÍKOPU MEZI OBJEKTY 7,8, HOK A DOKOTVENÍ SÍZDNÍHO POTRUBÍ. OBJEKT HOK 1,2 NP. INSTALACE SÍZDNÍHO POTRUBÍ P.P. OD 12.8.2019 - DO 18.8.2019 PŘERUŠENÍ PRÁCE PO DOHODĚ S P. HOFFMAN. TOUFAR
19.8.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE VZDUCHOVÝCH VÝHYBKŮ V NOVÉ CENTRALE "HOK" TOUFAR
20.8.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 5 PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE VZDUCHOVÝCH A SÍZDNÍCH VÝHYBKŮ V CENTRALE "HOK" TOUFAR
21.8.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PASTIERIK, FRNKA, TOUFAR PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE LINEAR TRANSFER, INSTALACE VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ HO V N. CENTRALE NA "HOK" TOUFAR
22.8.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA, TOUFAR PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE POMOČNÉ NORNĚ KONSTRUKCE NA SÍZDNÍ VÝHYBKY 160 V NOVÉ PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE TOUFAR
25.8.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA, TOUFAR PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE SÍZDNÍCH VÝHYBKŮ V N. PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" TOUFAR
29.8.2019	PRÁCE V N. PŘESBÍZDOVÉ CENTRALE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 4 PASTIERIK, FRNKA, PETRŽILKA, TOUFAR




Datum	Denní záznamy stavby
29.8.2019	PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE VZDUCHOVÝCH PIOD V N. PŘESAZOVÉ CENTRÁLE TOURAR
30.8.2019	PRÁCE V NOVB PŘESAZOVÉ CENTRÁLE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 TOURAR, PASTIERIK, FRANKA PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE VZDUCHOVÝCH PIOD V N. PŘESAZOVÉ CENTRÁLE, UKLID STAVBY A ODVOZ ODPADU. TOURAR
2.9.2019	PRÁCE V NOVB PŘESAZOVÉ CENTRÁLE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 TOURAR, PASTIERIK, FRANKA PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE PROFILOVÉ KONSTRUKCE, INSTALACE PRUHEDNÝCH SÍDNÍCH POTRUBÍ TOURAR
30.9.2019	PRÁCE V OBSEKTU "HOK" 1. 2. a 3. NP. POČET PRACOVNÍKŮ: 2, PASTIERIK, FLOREN PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ. NA POŘADAVEN OKL PŘEVÉSENÍ VEŠKERÉHO MATERIÁLU MIMO BUDOVU HOK. PASTIERIK
7.10.2019	PRÁCE V NOVB PŘESAZOVÉ CENTRÁLE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE SÍDNÍHO POTRUBÍ A PROFILOVÉ KONSTRUKCE. PASTIERIK
8.10.2019	PRÁCE V NOVB PŘESAZOVÉ CENTRÁLE "HOK" POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE SÍDNÍHO POTRUBÍ A PROFILOVÉ KONSTRUKCE. PASTIERIK
9.10.2019	PRÁCE V NOVB PŘESAZOVÉ CENTRÁLE "HOK" A V OBSEKTU "HOK" 1. 2. a 3. NP. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÍ PRÁCE: INSTALACE VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ NA 2. a 3. NP. INSTALACE V 1. NP - INSTALACE SÍDNÍHO POTRUBÍ. INSTALACE DMYCHADEL, SÍDNÍHO POTRUBÍ V NOVB PŘESAZOVÉ CENTRÁLE. PASTIERIK

Datum	Denní záznamy stavby
10.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ A PROFILOVÉ KONSTRUKCE. PARTIER 12 <i>Pit</i>
11.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, VZDUCHOVÉHO POTRUSÍ A PROFILOVÉ KONSTRUKCE. PARTIER 12 <i>Pit</i>
14.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ. PARTIER 12 <i>Pit</i>
15.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ. PARTIER 12 <i>Pit</i>
16.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ. VYMĚŘENÍ A OZNAČENÍ VÝŘEVU NA STANICE V 2. NP a 3. NP. POŽADAVEK VÝŘEVU O TLOUŠŤCE 5 cm a VÝŠCE 20 cm. PARTIER 12 <i>Pit</i>
17.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, PROFILOVÉ KONSTRUKCE. ÚKLID ODPAKŮ. ÚKLID NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLY. PARTIER 12 <i>Pit</i>
21.10.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, PROFILOVÉ KONSTRUKCE. PARTIER 12 <i>Pit</i>






Datum	Denní záznamy stavby
22. 10. 2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL". PRÁCE NA LÉKÁRNĚ POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, PROFILOVÉ KONSTRUKCE. POŽADAVEK PO OHL-ODSEGÁNÍ POTRUSÍ PP VE 3. NP, ZDŮVODNĚNÍ NAPŘÍČENÍ, DEMONTÁŽE PROVIZORNÍCH ZÁVĚSŮ POTRUSÍ A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ POTRUSÍ. PASTIEREK <i>Pt.</i>
23. 10. 2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL". POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, PROFILOVÁ KONSTRUKCE, OPRAVA VYKONČENÍHO POTRUSÍ VE 3. NP. UKOTVENÍ POTRUSÍ DO PŘEDEM VYTENÁČENÝCH VÝDŘEV. PASTIEREK <i>Pt.</i>
24. 10. 2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL". POČET PRACOVNÍKŮ: 3 SDĚLENÍ PRO OBSAHUJÍCÍ ZAPRAVENÍ - 4 dními dle 25. 10. 2019 došlo k změně zodpovědné osoby /hlavního stavebního zhotovitele PROFILOVÝCH PROCESŮ. ZODPOVĚDNÁ OSOBA PŘEDMĚTNÉHO MÍSTA je nyní stanovena osoba J. Němec <i>J.</i>
25. 10. 2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" A "LÉKÁRNĚ". POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, PROFILOVÁ KONSTRUKCE. MONTÁŽ VÝHYBKY A STANICE NA LÉKÁRNĚ. PASTIEREK <i>Pt.</i>
28. 10. 2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL". POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ, PROFILOVÁ KONSTRUKCE. UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ PP. PASTIEREK <i>Pt.</i>
29. 10. 2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "HOL" A NA LÉKÁRNĚ. POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUSÍ. MONTÁŽ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE, MONTÁŽ VÝHYBKY. PASTIEREK <i>Pt.</i> OPRAVA Petr Holman 25. 10. 2019 <i>Pt.</i>

Datum	Denní záznamy stavby
31.10.2019	PRÁCE V LÉKÁRNĚ. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE JÍŽDNÍHO POTRUBÍ V MEZIPŘEJEZDU. MONTÁŽ PROFILOVÉ KONSTRUKCE NA MEZIPŘEJEZDU. PASTIERKA <i>Plh</i>
1.11.2019	PRÁCE V LÉKÁRNĚ A V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 3 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: KOTVENÍ JÍŽDNÍHO POTRUBÍ NA MEZIPŘEJEZDU V LÉKÁRNĚ, MONTÁŽ ELEKTROBŮTŮ V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. PASTIERKA <i>Plh</i>
4.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ ELEKTROBŮTŮ. PASTIERKA <i>Plh</i>
5.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ ELEKTROBŮTŮ. PASTIERKA <i>Plh</i>
6.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ ELEKTROBŮTŮ. PASTIERKA <i>Plh</i>
7.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABELAŽE PP, INSTALACE JÍŽDNÍHO POTRUBÍ PP V KOLEKTORU STĚBEN NA 1. NP. FRMKA <i>Plh</i>
8.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABELAŽE PP, INSTALACE JÍŽDNÍHO POTRUBÍ PP, MONTÁŽ ELEKTROBŮTŮ. FRMKA <i>Plh</i>

Datum	Denní záznamy stavby
11.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 1 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP. FRNKA 
12.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP, ÚKLID ODPADŮ PP A NADPŘOTAHOVÁNÍ ODPADU PŘED NOVOU PŘEJEZDOVOU CENTRÁLU. FRNKA 
13.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 1 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP, NALOŽENÍ A ODVOZ ODPADU PP. FRNKA 
14.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 1 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP. FRNKA 
15.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 1 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP. FRNKA 
16.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP V CENTRÁLE A V KOLEKTORU NOVOSTAVBY. FRNKA 
25.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 1 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP.
26.11.2019	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE „HOL“. POČET PRACOVNÍKŮ: 1 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: INSTALACE KABLOVÉ PP. Jan Němec  

Datum	Denní záznamy stavby
19.12.2019	PRÁCE V PŘÍSTAVBĚ AUDOVY "P" KOL FV OLOMOUC. POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ STANIC VČ. DOPRODÍ POTRUBÍ, KOŠŮ POD STANICE, ODFUKŮ VE 3. NP A VE 2. NP. FRNKA 
20.12.2019	PRÁCE V PŘÍSTAVBĚ AUDOVY "P" KOL FV OLOMOUC, V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "KOL". POČET PRACOVNÍKŮ: 2 PROVÁDĚNÉ PRÁCE: MONTÁŽ STANICE VE 2. NP, VČ. KOŠŮ, A MONTÁŽ STANICE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE "KOL". INSTALACE KANALIZACE V PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE. FRNKA 
27.12.2019	PRÁCE V HL. CENTRÁLE, PROFILOVÁ KONSTRUKCE. POČET PRACOVNÍKŮ: 2. FRNKA 
30.12.2019	PRÁCE V HL. CENTRÁLE PP. INSTALACE VÝHYBEK, VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ, INSTALACE DMYCHADEC POČET PRACOVNÍKŮ: 2. FRNKA 
2.1.2020	PRÁCE NA PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE - HOK ZEMĚNÍ POTRUBÍ + KONSTRUKCE POČET PRACOVNÍKŮ: 2. FRNKA 
3.1.2020	PRÁCE NA PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE - HOK ZEMĚNÍ POTRUBÍ, KONSTRUKCE, DRÁŽENÍCH ROŠTŮ. POČET PRACOVNÍKŮ: 2. FRNKA 
6.1.2020	HLAVNÍ CENTRÁLA, INSTALACE PROTIPOVÉ KONSTRUKCE, INSTALACE TRANSPARENTNÍHO POTRUBÍ Ø160, INSTALACE VÝHYBKŮ + SEPARÁTORŮ. PRACOVNÍCI: 2. FRNKA 
7.1.2020	HLAVNÍ CENTRÁLA, NATAŽENÍ SYSTÉMOVÝCH KABELŮ, KABELŮ K MOTORŮM DMYCHADEC, DRÁŽENÍ ROŠTŮ, NATAŽENÍ TERNOKABELŮ PRACOVNÍCI: 2. FRNKA 
8.1.2020	HLAVNÍ CENTRÁLA, ZEMĚNÍ POTRUBÍ, DRÁŽENÍ ROŠTŮ, ZEMĚNÍ KONSTRUKCE, INSTALACE VZVCH. FRNKA  PRACOVNÍCI: 2.

Datum	Denní záznamy stavby
9.1.2020	HLAVNÍ CENTRÁLA, INSTALACE VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ Ø110, PRACOVNÍCI : 2. FRANKA <i>[signature]</i>
10.1.2020	HLAVNÍ CENTRÁLA, KABELOVÝ - SYSTÉMOVÝ KABEL, PRACOVNÍCI : 2. FRANKA <i>[signature]</i>
10.2.2020	HLAVNÍ CENTRÁLA, KABELOVÝ - SYSTÉMOVÝ KABEL, PRACOVNÍCI : 2. FRANKA <i>[signature]</i>
11.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA II. PŘIPOJOVÁNÍ KABLOVÝCH ZEMĚNÍ, KABELOVÝ. PRACOVNÍCI : 2. FRANKA <i>[signature]</i>
12.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA II. KABELOVÝ PŘÍPRAVA KABLOVÝ K ZAPOJOVÁNÍ. PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
13.2.2020	CENTRÁLA - KABELOVÝ. PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - KABELOVÝ PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
14.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA II. KABELOVÝ. PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
17.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK, KABELOVÝ PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
18.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA II. KABELOVÝ PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
19.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA II. HOK PŘEMÍSTĚNÍ MATERIÁLU. KOLENA POTRUBÍ - POŘADÁVEK - OHL ZS FRANKA <i>[signature]</i>
20.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. PŘEMÍSTĚNÍ MATERIÁLU POTRUBÍ, KOLENA - POŘADÁVEK OHL - ZS, KABELOVÝ. PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
21.2.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA HOK. KOMPLETACE LINIE PL. (BOCHRANÉ PLEČKY), KABELOVÝ. UKLID CENTRÁLY. HOK PRACOVNÍCI 2. FRANKA <i>[signature]</i>
2.3.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. INSTALACE VÍZOVÉHO POTRUBÍ, KABELOVÝ. PRACOVNÍCI 4. FRANKA <i>[signature]</i>
3.3.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. INSTALACE VÍZOVÉHO POTRUBÍ, KABELOVÝ, ZAPOJOVÁNÍ. PRACOVNÍCI 4. FRANKA <i>[signature]</i>
4.3.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. ZAPOJOVÁNÍ ELEKTRO. DEKONTAKTÉ POTRUBÍ A TRASY ST. PŮTY. PRACOVNÍCI 4. FRANKA <i>[signature]</i>
5.3.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK, LEKARNA. DEKONTAKTÉ POTRUBÍ PŘEINSTALACE VÝHŘEVNÝ, ZAPOJOVÁNÍ PRACOVNÍCI 4. FRANKA <i>[signature]</i>
6.3.2020	PŘETEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK, LEKARNA. ZAPOJOVÁNÍ PŘEINSTALACE VÝHŘEVNÝ. PRACOVNÍCI 4. FRANKA <i>[signature]</i>

Datum	Denní záznamy stavby
9.3.2020	PRÁCE V NOVÉ PŘEJEZDOVÉ CENTRÁLE. LEKARNA - INSTALACE POTRUBÍ + VÝKOP. ZAPOVOLÁNÍ - PRACOVNÍCI 6. FENKA 
10.3.2020	PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. PŘEINSTALACE JÍZDNÍHO POTRUBÍ - HOK - LABORATOŘE. PRACOVNÍCI 6. FENKA 
11.3.2020	PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. INSTALACE OPTICKÉHO KABELU. INSTALACE VÍZ. POTRUBÍ HOK - LABORATOŘE. PRACOVNÍCI 6. FENKA 
12.3.2020	PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. INSTALACE JÍZDNÍHO POTRUBÍ - LABORATOŘE, PŘEPONOVÁNÍ POTRUBÍ - VÝKOP. ZAPOVODNÍ ELEKTROINSTALACE PRACOVNÍCI: 8+1 FENKA 
13.3.2020	PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. PŘEPONOVÁNÍ JÍZDNÍHO POTRUBÍ + VÝKOP. PRACOVNÍCI 6. FENKA 
16.3.2020	PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA - HOK. PŘEPONOVÁNÍ VÍZ. POTRUBÍ VÝKOP, PROTAŽENÍ MANŽETY, PODSYPÁNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU, KABELOVÉ + OCHRÁNĚČEY - PRACOVNÍCI: 6+3 FENKA 
17.3.2020	Práce v nové přejezdové Centrále "HOK" Počet Pracovníků: 9 osob Provedené práce: instalace kabeláže PP, montáž jízdního Potrubí - vylučky Zapsal: Wilček D. 
18.3.2020	Práce v stávající Centrále. Přepojování jízdního Potrubí, instalace kabeláže PP Počet Pracovníků: 9 osob Zapsal: Wilček D. 
19.3.2020	BYLY DOKONČENÉ VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE. PŘI PRÁVĚ SYSTÉMU NA ZPROVOZENÍ, ZKOUŠKY A PŘEDÁNÍ ODBĚRNATELI. Zapsal: PASTIERKA 

Datum	Denní záznamy stavby
1.4.2020	ZPROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU DÍLEČI ZKOUŠKY JEDNOTLIVÝCH LÍNEK. POČET OSOB: 2 ZAPÍŠAL: PASTIERKA <i>Pf</i>
2.4.2020	ZPROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU DÍLEČI ZKOUŠKY JEDNOTLIVÝCH LÍNEK. POČET OSOB: 2 ZAPÍŠAL: PASTIERKA <i>Pf</i>
3.4.2020	ZPROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU DÍLEČI ZKOUŠKY JEDNOTLIVÝCH LÍNEK. POČET OSOB: 2 ZAPÍŠAL: PASTIERKA <i>Pf</i>
6.4.2020	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU POTRUBNÍ POJTY NA JEHO NOVĚ VYBUDOVANÝCH ČÁSTECH. POČET OSOB: 2 ZAPÍŠAL: PASTIERKA <i>Pf</i>
7.4.2020	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU POTRUBNÍ POJTY NA JEHO NOVĚ VYBUDOVANÝCH ČÁSTECH. POČET OSOB: 2 ZAPÍŠAL: SON NÖRDBERG <i>SN</i>
8.4.2020	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU POTRUBNÍ POJTY NA JEHO NOVĚ VYBUDOVANÝCH ČÁSTECH. POČET OSOB: 2 ZAPÍŠAL: SON NÖRDBERG <i>SN</i>