

Název stavby II/408 DYJÁKOVICE PRŮTAH					
Č.	Předmět a druh kontroly	Popis kontrolní činnosti / Odkaz na normu, TP	Četnost / Provede	Záznam o kontrole	OK
	SOUBOR 12	VENKOVNÍ KANALIZACE			
1	Kontrola rýhy před položením	Kontrola spádu dle PP, kontrola předeps. hloubky / ČSN 73 3050, ČSN 75 6101, PP	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
2	Úprava podkladu	Dodržení požadavku PP / ČSN 75 6101, PP	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
3	Kvalita použitých výrobků	Vizuální kontrola, poškozené vyřadit / ČSN P ENV 1401-3	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
4	Těsnění spojovacích hrdel	Vizuálně dle PP / ČSN 75 6101	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
5	Kontrola předeps. spádů a hloubky	Nivelační přístroj, vodováha, metr / ČSN 75 6101	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
6	Vstupní šachty, úprava dle PP	Stavební úprava dna a stěn, dodržení rozměrů a provedení dle PP / ČSN 75 6101, ČSN EN 1917	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
7	Technická prohlídka položeného potrubí	Vizuální kontrola přímosti, spádů, uložení a těsnosti spojů / ČSN EN 1610	úsek / stavbyvedoucí, TDI	zápis ve SD, KZP nebo protokol	
8	Zkouška vodotěsnosti	Provedení zkoušky vodou - metoda "W" / ČSN 75 6909, ČSN EN 1610	úsek / stavbyvedoucí, TDI, MIS	zápis ve SD, KMK nebo protokol	
9	Povolení k zásypu kanalizace	Povolení TDI písemně ve SD. Možno provést zásyp i před zkouškou těsnosti potrubí (ČSN 75 6909, čl. 5.2) / ČSN 75 6909, ČSN EN 1610	úsek / TDI	zápis ve SD	
10	Obsypy, zásypy, hutnění	Kontrola po vrstvách, vhodnost materiálu, kontrola hutnění / ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, PP	1/100 bm / stavbyvedoucí	zápis ve SD nebo KMK	
11	Doklady o kvalitě dodávek	Atesty o shodě	stavební manažer, stavbyvedoucí	podklad k předávacímu protokolu	