

Firma:

 **SWIETELSKY** ^④
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc
CR - 772 00 Olomouc, Šlechtitelů 1
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavební a montážní deník

Stavby: REALIZACE PARKOVISTĚ
U LÉKARNY FNOL

POKYNY PRO VEDENÍ STAVEBNÍHO A MONTÁŽNÍHO DENÍKU

Stavební (montážní) deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště (Dále jen "deník").

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení parčí stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Do deníku se zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti

- údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě
- převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- jakost a únosnost základové půdy, výskyt spodní vody, její agresivnost, apod.
- vady, nedostatky a opoždění předání projektové dokumentace a jiných podkladů nezbytných k provedení díla
- připomínky k projektem (smlouvou) stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení, ke kvalitě dodávaných materiálů a výrobků, popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů a poddodavatelů
- sjednané změny předmětu díla a případné další smluvní důsledky přijatých změn
- skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, které znemožňují řádné provedení díla
- údaje o výzvě k prověrce provedených prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledky проверки po jejím ukončení
- opožděné dodávky hmot a výrobků a další skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy o dílo
- požadavky objednavatele, zvlášť pokud jde o odstranění vad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny
- sjednané práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla
- závažné události způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích
- připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště

Objednavatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

Denní záznamy se píší na pevný list a průpisem na dva oddělitelné listy. Oddělitelné listy jsou očíslovány shodně s listy pevnými.

V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí montáže), popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy mohou dále provádět stavební dozor objednavatele, pracovník projektante pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, další příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednavatele, zhotovitelů a financující banky.

Jestliže stavbyvedoucí (vedoucí montáže) nesouhlasí s provedeným záznamem objednavatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Je-li na stavbě stálý stavební dozor objednavatele, je stavbyvedoucí (vedoucí montáže) povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže stavební dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Jestliže na stavbě je jen občasný stavební dozor objednavatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zaslat objednavateli doporučeně průpis záznamů v deníku. Nesouhlasí-li objednavatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námitky doporučeně zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Na rozsáhlých stavbách nebo zvlášť složitých stavbách mohou být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se objednavatel se zhotovitelem smlouvě dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý rozsah stavebního díla přehled všech deníků.

U technicky jednoduchých staveb a prací menšího rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednodušeném vedení stavebního deníku tak, že denní záznamy mohou být nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo, pokud zápis je jako změna smlouvy o dílo označen a tento postup smlouva o dílo nevylučuje.

Objednavatel-stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: REALIZACE PARKOVIŠTĚ U LÉKARNY FNOL

(objekt)

úsek

Okres

obec Olomouc

Místo FNOL

Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL: Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

Právní zástupce Olomouc
I. P. Pavlová 185/6
779 00 Olomouc

Technický (stavební dozor) objednavatele:

Ing. SPÁČIL - 788 442 874

Stálý:

Ing. VALIČEK - 788 445 973

Občasný:

ZHOTOVITEL: INŽENÝRSKÝ STAVEBNÍ S. R. O.

Dopravní stavby MORAVA
oblast Olomouc
Střelná 1, Olomouc

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. JAKUB HRIVA - 787 735 697

Stavbyvedoucí:

Ing. JIŘÍ MALÍNEK - 702 204 965

PROJEKTANT: Ing. LUDĚK URBA

tr. Společnost 25
Olomouc

Autorský dozor

Změny a doplňky

KOOLISOP: M. KRALIS 776 060 310

IPNOMOCNÍ, TÍMTO Ing. JIŘÍHO MALÍNEKA K VEDENÍ
A ZÁPISŮM VE STAVEBNÍM DENÍKU

Ing. JAKUB HRIVA

Jiné záznamy nebo doplňky listu č.

Denní záznamy stavby:

List č.

63211

Datum:

Dnesního dne proběhlo písemné a převzetí 7.1. 19
stavby na části objektu, a to vzhledem k
koordinátora BOP - viz samostatný protokol

Výběr inženýrských sítí dle vyhodnocení
dotčených orgánů

8.1. 19
45

Počasí: +1°C

PRAC. DOBA: 7-15³⁰ hod.

POČET PRAC.: 1x THP (Pěchý), 3x dělník
(Směkal, Pavelka, Švec)

POPIS PRÁCE:

- výběr inženýrských sítí
- odvoz a rozmístění oplocení stavby
- označení stavby

Počasí: -2 - +2°C

PRAC. DOBA: 7-15³⁰ hod.

POČET PRAC.: 1x THP (Pěchý), 4x dělník
(Směkal, Pavelka, Švec, Švec)

POPIS PRÁCE:

- vykopání písků - odkop na ulovce
zemní pláň
- odvoz zeminy na mrtvici

Počasí: 0 - +3°C

PRAC. DOBA: 7-15³⁰ hod.

POČET PRAC.: 1x THP (Malinský), 4x dělník
(Směkal, Pavelka, Švec, Švec)

POPIS PRÁCE:

11.1. 19
Pa

- odkop zeminy na úrovni zemní plochy
- odvoz zeminy na mezideponii
- provedení stat. zkušeb na úrovni zemní plochy (15/6 MPa) - nevyhovující, bude provedena sanace podloží dle PD



14.1.19

Po

POČASÍ: +1 - -2°C

PRAC. DOBA: 7- 15³⁰ hod.POČET PRAC.: 1x THP (Malínek), 1x dělník (Šmeka),
Pavelka, Švec, Jurek, Jurek

POPIS PRÁCE:

- odkop zeminy na úrovni parapletu
- odvoz zeminy na mezideponii



POČASÍ: 0 - +2°C

PRAC. DOBA: 7- 15³⁰ hod.POČET PRAC.: 1x THP (Malínek), 1x dělník
(Šmeka, Pavelka, Švec, Jurek, Jurek)

POPIS PRÁCE:

- odkop zeminy na úrovni parapletu
- odvoz zeminy na mezideponii
- uložení chladničky pro vložení do




15.1.19

Út

KOORDINÁTOR BOP:

INŽENÝR PROVEDENÍ KONTROL, PROVEDENÍ OHLAŠENÍ
STAVENISŤE I ZASTAVENÉ OBLASTI A JEHO OZNAČENÍ.
UVEDENÉ JE PROVEDENO IČETNÉ DVĚŘENÍ OZNAČENÍ
O ZAKLÁDÁNÍ PRÁCE.

DĚLE NA STAVBĚ ČINÍ PRACOVNÍCI GD JSOU SEP-
NĚNĚNÍ S MĚNĚNÍ BOP.

POČASÍ: -2, +1 °C

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 15³⁰ hod.POČET PRAC.: 1 THP (Malínek), 5x dělník (Smělá,
Pavlík, Pivčák, Jurek, Jurek)

POPIS PRÁCE:

- odkop novou vstupu zeminy
- odvoz na mezideponii

16.1.19

JH

Mluha

POČASÍ: -2, 0 °C

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 15³⁰ hod.POČET PRAC.: 1x THP (Malínek) 3x dělník
(Smělá, Pavlík, Pivčák)

POPIS PRÁCE:

- odkop zeminy, odvoz na mezideponii
- pokládka geotextilie pod sanacní vstupy,
huteru
- odvoz sanacní vstupy 63-125 - huteru

17.1.19

JH

Mluha

POČASÍ: -2, +2 °C

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 15³⁰ hodPOČET PRAC.: 1x THP (Malínek), 4x dělník
(Smělá, Pavlík, Kuczig, Dvořák)

POPIS PRÁCE:

- odkop zeminy, odvoz na mezideponii
- odvoz kypu vstupy geotextilie, sanacní
vstupy 63-125 - huteru
- provedení stat. zkoušky na sanacní vstupy
(23,8 MPa)

18.1.19

Pa'

Zápis zhotovitele:

Základní objednávky o vypracování zprávy o sanaci,
dle údajů o dohledu kanál. řádek a
kanál. potrubí. Je nutno co nejdříve

JH

Mluha

Dnešního dne práce pozastaveny z důvodu
velkého mrazu ($-7,5^{\circ}\text{C}$). Dále nedobře
způsob práce

21.9.19
Po

[Signature]

Dnešního dne práce pozastaveny z důvodu
nepříznivého počasí (mraz -8°C)

22.1.19
Út

[Signature]

Dnešního dne byly stavby práce zastaveny
z důvodu nepříznivého počasí (mraz -6°C)

23.1.19
St

[Signature]

Dnešního dne byly stavby práce zastaveny
z důvodu nepříznivého klimatu podmínky
pro realizaci prací (mraz -5°C)

24.1.19
Čt

[Signature]

Dnešního dne byly stavby práce zastaveny
z důvodu nepříznivého klimatu podmínky
pro realizaci prací (mraz -4°C , vítr)

25.1.19
Pá

[Signature]

Dnešního dne stav. práce zastaveny z důvodu
silného sněžení (-3°C)

28.1.19
So

[Signature]

Zápis TDS:

- Dne 23.1.2019 byla zhotoviteli zadána emailem opravená trasa dešťové kanalizace včetně nového výkazu materiálu.
- Žádám zhotovitele, aby navrhl způsob sanace, kterým dodrží podmínky dle SOD.

[Signature]

POČASÍ:

1.2.2019

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

- ZHOTOVITEL NAURKNE ŘEŠENÍ, KTERÝM BUDE GARANTOVAT ZÁRUKU DLE SMLOUVY O DÍLO A TÍM ŘEŠENÍM JE PROLITÍ SANOVANÉ VRSTVY (300 mm) CEMENTOVÝM MLÉKEM

TDS souhlasí s tímto návrhem

Projektant Ing. Vrbka
Souhlasí

DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVENY Z DŮVODU NEPŘÍJATELNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PRO REALIZACI PRACÍ (MRÁZ -5°C)

29.1.2019

ČT



DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVENY Z DŮVODU NEPŘÍJATELNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PRO REALIZACI PRACÍ (MRÁZ -6°C)

30.1.2019


ST



DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVENY Z DŮVODU NEPŘÍJATELNÉ POČASÍ (MRÁZ -4°C)

31.1.2019

ČT



DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVENY Z DŮVODU NEPŘÍJATELNÉ POČASÍ (MRÁZ -5°C)

1.2.2019

PA



DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVENY Z DŮVODU NEPŘÍJATELNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PRO REALIZACI PRACÍ (MRÁZ -3°C)

4.2.2019

PO



DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVĚNY Z DŮVODU
VYPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK (MRAZ -6°C)

5.2.2019
ÚT




DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVĚNY Z DŮVODU
VYSOKÝCH MRAZŮ (-8,5°C)

6.2.2019
ST




DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVĚNY Z DŮVODU
VYPŘÍZNIVÉ POČASÍ (MRAZ -3°C)

7.2.2019
ČT



DNEŠNÍHO DNE BYLY STAVEBNÍ PRÁCE ZASTAVĚNY
Z DŮVODU NÁHLÉ OBĚVY => PROMÁČENÍ PODLOŽÍ
(NEVHODNÉ PODMÍNKY PŘI MANIPULACI SE STAVEBNÍ MECHANIKOU)

8.2.2019
PÁ



POČASÍ: 2-6°C POLOJASNO


PRAC. DOBA: 7³⁰ - 15³⁰ hod.

POČET PRAC.: 1 THP (PĚKNÝ), 3x DĚLNÍK
(SNĚKAL, DVORSKÝ, ŠVRČEK)

POPIS PRÁCE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ
- ODVOZ ZEMINY NA SKLADKU

11.2.2019
SO



POČASÍ: 2-6°C POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 15³⁰ hod.

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 3x DĚLNÍK
(SNĚKAL, DVORSKÝ, ŠVRČEK)

POPIS PRÁCE:

- ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ

12.2.2019
ÚT




- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

- PROVEDENA STAT. ZKOUŠKA NA ÚROVNI ZEMNÍ PLÁŇE
(9,1 MPa) - NEUHDUVÍCI - BUDE PROVEDENA SANACE
PODLOŽÍ DLE PD

POČASÍ: 1-5°C ZATAŽENO

13.2.2019

PRAC. DOBA: 7³⁰ - 15³⁰ hod

ST

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 3x DĚLNÍK
(SMEKAL, DVORSKÝ, ŠVRČEK)

POPIS PRÁCE:

- VŮKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ
PARAPLÁNĚ

- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

KOORDINÁTOR BOZP:

~~ANES~~ ISEK PROVED KONTROLU PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRÁ-
CÍ NA STAVENISTI. KONSTATUJI, ŽE PODZEMNÍ SÍŤ ISOL V172 -
ČENY A NA TERÉNU VYZNAČENY PRÁCE CELKOVĚ PROVÁDĚNÝ
V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM ZEMNÍCH PRÁCÍ.

POČASÍ: 4°C POLDJASNO

14.2.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

OT

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 3x DĚLNÍK
(SMEKAL, DVORSKÝ, ŠVRČEK)

POPIS PRÁCE:

- VŮKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ
PARAPLÁNĚ

- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

POČASÍ: 2 - 8,5°C JASNO

15.2.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod

PA

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 3x DĚLNÍK
(SMEKAL, DVORSKÝ, ŠVRČEK)

POPIS PRÁCE:

- POKLÁDKA GEOTEXTILIE POD SANAČNÍ VRSTVU,
NÁVŮZ SANAČNÍ VRSTVY - FRAKCE 0-125, HUTNĚNÍ
- PROLITÍ SANDVANÉ VRSTVY (300mm) CEMENTOVÝM
MLÉKEM, HUTNĚNÍ

POČASÍ: -1, +30°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 3x BĚLNÍK
(SMEKAL, DVORSKÝ, ŠVRČEK)

POPIS PRÁCE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY
NA ÚROVNĚ PARAPLÁŇE
- ODVĚZ ZEMINY NA SKLÁDKU
- PROVEDENÁ STAT. ZKOUŠKA
NA SANAČNÍ VRSTVĚ PROLITÉ CEMENTOVÝM
MLÉKEM (115,4 MPa) - VYHOVUJÍCÍ
- PROVEDENÁ DALŠÍ STAT. ZKOUŠKA
V OBLASTI PARKOVACÍHO STÁNÍ
NA ZKOUŠEBNÍ VRSTVĚ 0-125
(39,4 MPa) - VYHOVUJÍCÍ

POČASÍ: -3, +10°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 3x BĚLNÍK
(DVORSKÝ)

- POPIS PRÁCE: - NÁVŮZ KONSTRUKČNÍ VRSTVY 63-32mm,
HUTNĚNÍ
- ~~NÁVŮZ~~ POKLÁDKA GEOTEXTILIE
POD SANAČNÍ VRSTVU
- NÁVŮZ SANAČNÍ VRSTVY 0-125mm,
HUTNĚNÍ

18.2.2019

PO

19.2.2019

ÚT

POČASÍ: +10°C, POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, UŠVAK, POLÁCH)POPIS PRÁCE: - NÁVOZ SAMĚNÍ VRSTVY TL. 300 mm,
FRAKCE 0-125, HUTNĚNÍ
- HUTNĚNÍ KONSTRUKCE VRSTVY
Z FRAKCE 32-63 mm (SPOLNICE)20.2.2019
ST

POČASÍ: +8°C, POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 4x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - NÁVOZ SAMĚNÍ VRSTVY TL. 300 mm,
FRAKCE 0-125, HUTNĚNÍ
- NÁVOZ ŠTERKODRPE 0-63 mm,
HUTNĚNÍ21.2.2019
ST

POČASÍ: +1 - +4°C, ZATAŽENO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ -POPIS PRÁCE: - PŘÍPRAVA PODKLADU POD OBRUBNÍKY
+ VÝŠKAKOMUNIKACE (ZAMĚŘENÍ)
- NÁVOZ ŠTERKODRPE 0-63 mm,
HUTNĚNÍ22.2.2019
PD

KOORDINÁTOR BOZP:

ANES JAROSLAV PROVEN KONTROLU POUŽÍVÁNÍ GOPP PRACOVNÍČI
NĚJEDEN NA STAVENISTI. KONSTATUJI, ŽE PRACOVNÍČI POUŽÍVÁJÍ
VÁŠ OCHRANU HLAVY A PRACOVNÍ ODETY REFLEXNÍ BARVY.
ZVNEŠNÍ ZÁVADY NEBYLY SLEHEDÁNY.

POČASÍ: +13°C; POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÍ); 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁČEK)POPIS PRÁCE: - ODKOP ZEMINY, ODVOZ NA SKLÁDKU
- NÁVOZ KRYCÍ VRSTVY GEOTEXTILIE,
SANAČNÍ VRSTVY 0-125mm, HUTNĚNÍ
- POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

26.2.2019

Po

POČASÍ: +10°C; JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÍ); 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁČEK)POPIS PRÁCE: - ODKOP ZEMINY, ODVOZ NA SKLÁDKU FALC
- NÁVOZ KRYCÍ VRSTVY GEOTEXTILIE,
SANAČNÍ VRSTVY 0-125mm, HUTNĚNÍ
- NÁVOZ KONSTRUKČNÍ VRSTVY ŠTERKODR,
HUTNĚNÍ
- PŘÍPRAVA BETON. PODKLADU POD
OBRUBY + POKLÁDKA SILNIČNÍCH
OBRUB

27.2.2019

ÚT

POČASÍ: +11°C; JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÍ); 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁČEK)POPIS PRÁCE: - ODKOP ZEMINY, ODVOZ NA SKLÁDKU
- NÁVOZ KRYCÍ VRSTVY GEOTEXTILIE,
SANAČNÍ VRSTVY 0-125mm, HUTNĚNÍ
- NÁVOZ KONSTRUKČNÍ VRSTVY ŠTERKODR,
HUTNĚNÍ
- POKLÁDKA OBRUB DO BET. LOŽE

28.2.2019

Čt

Firma:

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc
ČR - 772 00 Olomouc, Šlechtitelů 1
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavební a montážní deník

Stavby: Realizace parkoviště
v Létánině FN OL (2)

POKYNY PRO VEDENÍ STAVEBNÍHO A MONTÁŽNÍHO DENÍKU

Stavební (montážní) deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště (Dále jen "deník").

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení parci stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Do deníku se zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti

- údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě
- převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- jakost a únosnost základové půdy, výskyt spodní vody, její agresivnost, apod.
- vady, nedostatky a opoždění předání projektové dokumentace a jiných podkladů nezbytných k provedení díla
- připomínky k projektem (smlouvou) stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení, ke kvalitě dodávaných materiálů a výrobků, popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů a poddodavatelů
- sjednané změny předmětu díla a případné další smluvní důsledky přijatých změn
- skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, které znemožňují řádné provedení díla
- údaje o výzvě k prověrce provedených prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledky prověrky po jejím ukončení
- opožděné dodávky hmot a výrobků a další skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy o dílo
- požadavky objednavatele, zvlášť pokud jde o odstranění vad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny
- sjednané práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla
- závažné události způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích
- připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště

Objednavatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

Denní záznamy se píší na pevný list a průpisem na dva oddělitelné listy. Oddělitelné listy jsou očíslovány shodně s listy pevnými.

V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí montáže), popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy mohou dále provádět stavební dozor objednavatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, další příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednavatele, zhotovitelů a financující banky.

Jestliže stavbyvedoucí (vedoucí montáže) nesouhlasí s provedeným záznamem objednavatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Je-li na stavbě stálý stavební dozor objednavatele, je stavbyvedoucí (vedoucí montáže) povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže stavební dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Jestliže na stavbě je jen občasný stavební dozor objednavatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zaslat objednavateli doporučeně průpis záznamů v deníku. Nesouhlasí-li objednavatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námítky doporučeně zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Na rozsáhlých stavbách nebo zvlášť složitých stavbách mohou být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se objednavatel se zhotovitelem smlouvě dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý rozsah stavebního díla přehled všech deníků.

U technicky jednoduchých staveb a prací menšího rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednodušeném vedení stavebního deníku tak, že denní záznamy mohou být nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo, pokud zápis je jako změna smlouvy o dílo označen a tento postup smlouva o dílo nevylučuje.

Objednavatel-stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: Realizace parkoviště v Létánině FNOL
(objekt)

úsek Okres

obec Olomouc Misto FNOL

Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL: Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Technický (stavební dozor) objednavatele:

Ing. Spáčil - 588 442 874 ČKAIT 1201960
Ing. Valíček - 588 445 973

Občasný:

ZHOTOVITEL: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Dopravní stavby MORAVA
okres Olomouc
Blechitelská 1, Olomouc

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Hřiva - 587 435 637
Stavbyvedoucí: Ing. Jirí Makínka - 702 204 965

PROJEKTANT: Ing. Luděk Vrbka
tr. Společně 25
Olomouc

Autorský dozor



Změny a doplňky

KOO. BOZP: H. Knauš 776 060 510

Zplnomocnuji tímto Ing. Jirího Makínka k vedení
a zápisům ve stavebním deníku
Ing. Jakub Hřiva

Jiné záznamy nebo doplňky listu č.

Denní záznamy stavby:

List č.

45001

Datum:

POČASÍ: +13°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ hodPOČET PRAC.: 1x THP (PĚKŮ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, PAVELKA, DVORSKÝ, POLÁCH)POPIS PRÁCE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY
NA ÚROVĚŇ ZEMNÍ PLÁŇE
- OSAZENÍ ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU
- OSAZENÍ OBROB DO BET. LOŽE

13.2.2019

Pč

POČASÍ: +18°C, POLNÁSNO

PRAC. DOBA: 2⁰⁰-16⁰⁰ hodPOČET PRAC.: 1x THP (PĚKŮ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁCH)POPIS PRÁCE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY
NA ÚROVĚŇ PARAPLÁŇE (BEZ PROVEDENÍ
STAT. ZKOUŠKY ZA PŘEDPOKLADU PODOBNÝCH
VÝSLEDKŮ Z PŘEDCHOZÍCH MĚŘENÍ
"STEJNÝ PODKLAD")

4.3.2019

PO

KOORDINÁTOR BOZP:

KONTROLOU BOZP JAKO ŽIVOSTI, ŽE STAVEBA STÁJE
OPLOCENA, OZNACENA, PRACOVNÍCI POUŽÍVAJÍ PŘEDEPISANÁ
OCHR. ZAŘADÍ JINÉ NEPOUŽÍVÁJÍ.

POČASÍ: +12°C, POLNÁSNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ hodPOČET PRAC.: 1x THP (PĚKŮ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, PAVELKA, DVORSKÝ, POLÁCH)POPIS PRÁCE: - KÁVOZ ŠTĚRKODRTĚ V MÍSTĚ
KOMUNIKAČNÍ SPojNICE
MEZI OTS RUBY, HUTNĚMÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY
NA ÚROVĚŇ PARAPLÁŇE
- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

5.3.2019

OT

POČASÍ: +12°C, POLOJASNO

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 4x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁCH)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ h

POPIS PRÁCE: - ODKOP ZEMINY NA ÚROVĚN PARAPLÁNĚ

- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

- POKLÁDKA EL. SÍTÍ K OBSLUZE

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ

6.3.2019

ST

POČASÍ: +14°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 4x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK)

POPIS PRÁCE: - ODKOP ZEMINY NA ÚROVĚN PARAPLÁNĚ

- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

- POKLÁDKA EL. SÍTÍ K OBSLUZE

V.O. PARKOVIŠTĚ

7.3.2019

ST

POČASÍ: +15°C, OBLAČNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 4x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK)

POPIS PRÁCE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY

NA ÚROVĚN PARAPLÁNĚ

- ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU

8.3.2019

PA

POČASÍ: +5°C, OBLAČNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 4x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK)

POPIS PRÁCE: - NAVĚŠKA ASFALT. BEZIKLÁTVU NA

SPOJNICE KOMUNIKACÍ ZA ÚČELEM PROVIZORNÍHO

UŽÍVÁNÍ SPOJNICE

11.3.2019

PO

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY NA ÚROVNI PARAPLÁNĚ
- UROVŇÁNÍ ŠTĚRKODRTĚ V 13 PAR. STÁMÍ A HUTNĚNÍ

POČASÍ: +3°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC. 1xTHP (PĚKNÍ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁCH)

POPIS PRÁCE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINY NA ÚROVNI PARAPLÁNĚ
- ODKOP ZEMINY NA SKLÁDKU
- NÁVŮZ ŠTĚRKODRTĚ, HUTNĚNÍ

POČASÍ: +5°C, POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC. 1xTHP (PĚKNÍ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁCH)

POPIS PRÁCE:

- ZJIŠTĚNÍM SEDAVOSTI ZEMINY NA ÚROVNI PARAPLÁNĚ PŘI PROVÁDĚNÉM HUTNĚNÍ
- BYLO ROZHODNUTO PROHLoubIT VÝKOP O Cca 1m
- HLoubKY - PROBÍHANÍ DALŠÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE

POČASÍ: +6°C, POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC. 1xTHP (PĚKNÍ), 4x DĚLNÍK
(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁCH)

POPIS PRÁCE:

- NÁVŮZ ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE 0-125mm, HUTNĚNÍ
- NÁVŮZ NÁSLEDUJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV FRAKCE 0-63mm

POČASÍ: +5°C, ZATAŽENO

PRAC. DOBA: 1xTHP (PĚKNÍ), 4x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, NOVÁK, POLÁCH)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

12.3. 2019

ST

87

13.3. 2019

ST

87

14.3. 2019

ČT

87

15.3. 2019

PÁ

87

POPIS PRÁCE:

- NÁVĚZ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV POD PARK.
- STĚNÍ FRAKCE 0-63mm, HUTNĚNÍ
- MĚŘENÍ VÍŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ CBRV

POČASÍ: +6°C, OBLAČNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC.: 1xTHP (PĚKNÝ), 4xDĚLNÍK
(ŠHÉKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK)

18.3.2019

PO

87

POPIS PRÁCE:

- NÁVĚZ ŠTĚRKOVITÉ FRAKCE 0-63mm, HUTNĚNÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINÍ NA ÚROVĚŇ
- SPODNÍ VRSTVY SKLADBY POD VYŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ
- NÁDRŽE
- ODKOP ZEMINÍ NA SKLÁDKU

POČASÍ: +10°C, POLEJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC.: 1xTHP (PĚKNÝ), 7xDĚLNÍK
(ŠHÉKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK, GRIM, ŠŮRA,
VESELÝ)

19.3.2019

OT

87

POPIS PRÁCE:

- POKLÁDKA SILNIČNÍCH CBRV DO BETONOVÉHO LOŽE
- TR. C 12/15 DLE TL. ROZPOČTU
- VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOP ZEMINÍ POD
- A.N.
- ODKOP ZEMINÍ NA SKLÁDKU
- DODÁNÍ BET. MATERIÁLU NA STAVBU

POČASÍ: +13°C, JASNO

PRAC. DOBA: 2⁰⁰ - 16⁰⁰POČET PRAC.: 1xTHP (PĚKNÝ), 7xDĚLNÍK
(ŠHÉKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK, GRIM, ŠŮRA, VESELÝ)

20.3.2019

ST

87

- POPIS PRÁCE: - PŘI PRAVĚ POKLÁDKY POD A.N. HUTNĚNÍ
- POKLÁDKA SILNIČNÍCH CBRV DO BET. LOŽE

KOORDINÁTOR BOZP:

20.3.2019

DNEŠ VŠETI PROVEDLI KONTROLU ZAJIŠŤOVÁNÍ BOZP
PŘI PROVÁDĚNÍ VÝROBY PRO REPERENÍ VÍTKU.
KONSTATUJÍ, ŽE STĚNS VĚTRU JSOU MOŽI SEJONUTÍ
ZAJIŠŤENÍ ODPUKOVÁNÍM REPERU - KTER ZÁVAD BOZP.

POČASÍ: +17°C, JASNO

21.3.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

ST

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ) 2x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK, GRIM, ŠŮRA, VESELÝ)

POPIS PRÁCE: - MONTÁŽ A.N.

- VÝROB PODKLADNÍCH VRSTEV POD
DLAŽBU FR. 4/8 mm

- POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRUB DO BET.
LOŽE

POČASÍ: +17, JASNO

22.3.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PÁ

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 7x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK, GRIM, ŠŮRA, VESELÝ)

POPIS PRÁCE: - SÁZOBÁNÍ A KŘESLEDNÉ KAPOJENÍ
BET. ŠACHET JDH, ŠDS

- POKLÁDKA BZÁMKOVÉ DLAŽBY
DO ŠTERKOVÉHO LOŽE

POČASÍ: +5°C, ZATĚŽENO

25.3.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PO

POČET PRAC.: 1x THP (PĚKNÝ), 2x DĚLNÍK

(SMĚKAL, DVORSKÝ, POLÁCH, NOVÁK, GRIM, ŠŮRA, VESELÝ)

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA DLAŽBY DO ŠTERKOVÉHO
LOŽE

- POKLÁDKA PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA)
- POKLÁDKA PODKLADU POD ZÁMKOVOU
DLAŽBU FR. 4/8 mm

POČASÍ: + 8°C; JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP, 8x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA OBRAV DO BET. LOŽE
 - POKLÁDKA ŽALUZIE DLAŽBY
 DO ŠTERKOVÉHO LOŽE PR. 4/8 mm
 - MONTÁŽ ULIČNÍCH VPUSTÍ A UPOJENÍ
 NA KANALIZACI

26.3.2019

ÚT.

7

POČASÍ: +15°C; JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÝ), 9x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA ŽALUZIE DLAŽBY
 DO ŠTERKOVÉHO LOŽE PR. 4/8 mm
 - MONTÁŽ EL. STUPŮ (OSVĚTLENÍ PARKOVISTE)
 - PŘÍPRAVA PODKLADU PRO POKLÁDKU
 ŽULOVÉ KOSTKY

27.3.2019

ST.

7

POČASÍ: +9°C; OBLAČNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÝ), 8x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - PŘÍPRAVA PODKLADU PRO POKLÁDKU
 ŽULOVÉ KOSTKY
 - POKLÁDKA ŽULOVÉ KOSTKY
 - ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO
 KRYTU VOZOVKY V ŠÍŘI CCA 1m
 - POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRAV DO
 BET. LOŽE

28.3.2019

ČT.

7

KONTROLA BOZP:

DNES KONTROLA PŘED KONTROLU POUŽÍVÁNÍ PRÁCE
 DOPRAVČINÍKEM ZHOTOVIL S KONSTATOVÁNÍM, ŽE
 BOZP POUŽÍVÁNÍ PRÁCE V BOZP DNES NEVYSTÁNÍ.

POČASÍ: +10°C, POČASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 9x DĚLNÍK

E 9. 5. 2019

PÁ

87

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA GRABU DO BET. LOŽE

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ PLAŠBY

DO ŠTĚRK LOŽE, HUTNĚNÍ

- NAVAŽKA ŠTĚRKU DRTĚ FR. 0/63 mm,
HUTNĚNÍ

- NAVAŽKA ŠTĚRKU FR. 4/8 mm

POČASÍ: +12°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 10x DĚLNÍK

1. 6. 2019

87

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA DO ZÁMKOVÉ PLAŠBY

DO ŠTĚRKOVÉ HU LOŽE FR. 4/8 mm,

ZEHLENÍ PLAŠBY, PÍSKOVÝMI

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - VÝKOP ZEMINY

PRO STAVBNÍ ŘÍH VZDĚLÁNÍ K POKLÁDCE

KANALIZACE

- VÝKOP ZEMINY KOLEM STÁVAJÍCÍ ŠACHTY,

KTERÁ NÁSLEDNĚ BUDE ODSTRANĚNA Z

DŮVODU NESOUHLADU VÝŠEK (MUSÍ BÝT DLE PROJEKTU),

TUDÍŽ JEDNÁ SE O VOP

POČASÍ: +12°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC: 1x THP (PĚKNÍ), 10x DĚLNÍK

2. 6. 2019

87

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA ŽIVOCÉ KOSTKY DO ŠTĚRK
LOŽE

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - KANALIZACE

- PÍSKOVÝMI PLAŠBY

POČASÍ: +12°C, PELOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC. 1+THP (PĚKNÝ), 13x DĚLNÍK

3.4.2019

ST.

POPIS PRÁCE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE - KANALIZACE

- POKLÁDKA ŽULOVÉ KOSTKY DO STĚPKOVÉHO
LOŽE

- PÍSKOVÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

KOORDINÁTOR BOZP:

UPOZORNĚNÍ VEDENÍ STAVBY SD A JEJICH PRACOVNÍČŮ NA
NUTNOST TRVALÉHO POUŽÍVÁNÍ PRŮPRAVNOSTI OOPP, NA
COŽ BŮH DNEŠ KDO BOZP OPĚT UPOZORNĚNÍ.

MÁME TAK PROBIHA VÝKOP PRO KANALIZACI POD MPEO-
VÍŠTĚNÍ. UPOZORNĚNÍ SD NA NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ STĚN
VÝKOPU JAKO OHL. cca. 2m PROTI SESUNUTÍ A ZRANĚNÍ
OSOB VE VÝKOPU PRACOVNÍČŮ! NZMÍ PROVEDENO NENÍ
POŽADAVKŮ IMED ZAJIŠTIT. O: P. PĚKNÝ.

VUVEDENĚNÍ VÝKOPU SE NACHÁZÍ ŘADA FUNKČNÍCH SÍTÍ
(ELEKTRO, VODOVOD) A VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED V OCHR.
PÁSMŮCH PŘECHÝ VEDENÍ PROJEKTOVÁNÍ. ČADAT SD. O
ZEMNÍ PRÁCE, PROVAŘENÉ RUCNĚ, NEKČIV ST. MECHINIZACI

POČASÍ: +12°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC. 1+THP (PĚKNÝ), 10x DĚLNÍK

4.4.2019

ST.

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA KANALIZAČNÍHU POTRUBÍ
DO PÍSKOVÉHO LOŽE

- POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBZVOB DO
BET. PATEK

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - KANALIZACE

- NÁVOZ HLÍMÍ - TERENNÍ ÚPRAVY

POČASÍ: +17°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC. 1x THP (PĚKNÝ), 10x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE:

- POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO PÍSKOVÉHO LOŽE FR. 0/4mm, TL 100mm
- POKLÁDKA PLASTOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET
- PROVEDENÍ PÍSKOVÉHO LÁLYPU TL 300mm
- PROVEDENÍ ZÁŠIPU HUTNĚM ŠTERKU PÍSKEM FR. 0/3mm
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO ŠTERK. LOŽE FR. 1/8mm, TL 40mm

5.4.2019

PA

f 7

POČASÍ: +18°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC. 1x THP (PĚKNÝ), 7x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE:

- OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ NA PROVEDENÝCH KAN. ŠACHTÁCH
- VÝKOPOVÉ PRÁCE - KANALIZACE
- ŘEZÁNÍ ŽIVICNÉ KČE VOZOVKY

8.4.2019

f 7

PROVEDENA KONTROLA KŘÍŽENÍ KANALIZACE (DEŠŤOVÁ) S TEPLOVODEM POD UBYTOVNOU FU (AKCE "PARKOVIŠTĚ POD LÉKÁRNOU"). ZHOTOVITEL OBLOUÍ PÍSKOVÉ LOŽE FRAKCÍ 0-4mm KOLEM TEPLOVÉHO VEDENÍ (150mm OKOLÍ VEDENÍ VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO KABELU) + OBLOUÍ VÝSTRAŽNÉ FOLIE 2x OBALŽOVA + 2x ZELENÁ, PROVEDE ZÁŠIP HLÍNY BEZ VĚŠÍCH KAMENŮ (VRSTVA CCA 20cm) + FINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA DLE POTŘEBY. VEČER PROVEDE UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH BODŮ KŘÍŽENÍ. V PŘÍPADĚ UŽŠÍHO ULOŽENÍ KANALIZACE POD TEPLOVODEM NEMÍ MÍSTO CHRAŇÁČKA KANALIZACE.

8.4.2019

KONTAKT NA NÁKUP FOLIE FIRMA OLTRADE (DOLEŽEL)

602 708 492

ZA VEČER ~~DUBAVSKÝ~~ REICMA



KOORDINÁTOR BOZP:

8.4.2019

DNE 8.4.2019 PROVEDL KONTROLU ZAJIŠŤOVÁNÍ BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA STAVENISTI, ZAMĚŘENOU NA ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ V KOMUNIKACÍCH A PROVEDENÍ DÍO.

POŽADUJI VŠECHY OTEVŘENÉ VÝKOPY ZABEZPEČIT PROTI VSTUPU OSOB NEBO VJEZDU VOZIDEL DO JEJICH BLÍZKOSTI, DÁLE PAK ZAJISTIT SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ NODNÍ NEFUNKČNÍHO A MATOUČNÉHO DZ.

TI NEPROHLÁŠENÉ; O: J. PĚKNÝ.

DNE 8.4.2019 PROBĚHLO PŘEDÁNÍ DOKONČELÉ STAVBY VIZ. SAMOSTATNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

OD 9.4.2019 PRÁCE PROBÍHÁJÍ POUZE NA ODSTRANĚNÍ VAD A UVEDENÍ VIZ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

POČASÍ: +15°C, JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

POČET PRAC. 1x THP (PĚKNÝ), 4x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE NA KANALIZACI

"POKLÁDKA POTRUBÍ, ZÁHOZ"

- DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ TERÉNU

POČASÍ: +10°C, OBLAČNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

POČET PRAC. 1x THP (PĚKNÝ), 4x DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE NA KANALIZACI

- DOKONČENÍ TERÉNNÍCH PRACÍ