

POČASÍ: +10°C, OBLAČNO PRAC.DOB A: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ h POČET PRAC.: 1+THP (PĚKNÝ), 8x DĚLNÍK POPIS PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH (POKLÁDKA ŽULOVÉ KOSTKY DO JĚTERK LOŽE 1/8h)	10.4.2019 ST 7
POČASÍ: +7°C, OBLAČNO PRAC.DOB A: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ h POČET PRAC.: 1+THP (PĚKNÝ), 8x DĚLNÍK POPIS PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE NA POKLÁDCE ŽULOVÉ KOSTKY 10/10cm - DOKONČOVACÍ PRÁCE "KAMALIZACE"	11.4.2019 ST 7
PŘI VIZUÁLNÍ KONTROLE KABELU NN NA RS, NENÍ POŠKOZEN.	11.4.2019
INNOGY (GridServices) MONTÉR PROJEKTU V. BAIEP 	
POČASÍ: +7°C, OBLAČNO PRAC.DOB A: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ h POČET PRAC.: 1+THP (PĚKNÝ), 8x DĚLNÍK POPIS PRÁCE: - DOKONČOVACÍ PRÁCE NA POKLÁDCE ŽULOVÉ KOSTKY 10/10cm DO JĚTERKOVÉHO LOŽE	12.4.2019 PD 7