

Denní záznamy stavby:

List č.

45009

Datum:

POČASÍ: +17°C JASNO

5.4.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PA

POČET PRAC. MŮŽE (PĚKŮ), 10 DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO TĚLUVODÍ DO

DISKOVÉHO LOŽE FR. 0/400, TL 1000

- POKLÁDKA PLASTOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET

- PROVEDENÍ DISKOVÉHO LÁKPU TL 3000

- PROVEDENÍ ZÁKUPU VNITŘNÍH ŠTERKU PÍSKEM R. 0/30

- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ PLOŠKY DO ŠTERK. LOŽE

FR. 0/800 TL 4000

POČASÍ: +17°C JASNO

8.4.2019

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRAC. MŮŽE (PĚKŮ), 7 DĚLNÍK

POPIS PRÁCE: - OSAZENÍ KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ NA PROVEDENÝCH

KAN. ŠACHTÁCH

- VÝKOPOVÉ PRÁCE - KANALIZACE

- PŘÍPRAVA ŽIVICOVÉ KLE VOZOVKY

PROVEDENA KONTROLA KLOŽENÍ KANALIZACE (DEŠŤOVÁ) S 8.4.2019

TEPLOVODÍM POD VBYTOVOU FÚ (AKCE "PARKOVIŠTĚ POD

LÉKÁRENÍ"). ZHOTOVITEL OBLADÍ PÍSKOVÉ LOŽE FRAKC. 0/4mm

KOLEM TEPELNÉHO UVEDENÍ (150mm OKOLÍ UVEDENÍ Včetně

KOMUNIKAČNÍHO KÁBELU) + OBLADÍ VÝTĚRČNÉ FOLIE

2x ORGANOVA + 2x ZELENA, PROVEDE ROŠTIP HLÍNOV.

BEZ VĚŠÍCH KAMENŮ (VRSIVA CCA 20cm) + FRAZÁNÍ

VYTČENÍ DALŠÍCH BODŮ KLOŽENÍ. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ

VLOŽENÍ KANALIZACE POD TEPELOVODÍM NEMÍ VLOŽÍ

CHRAŇNÍKA KANALIZACE.

KONTAKT NA LÁKUP FOLIE FR. 0/400 (DLEŽEJ)

602 708 492

2A VEDĚ DUBAVSKÝ, REJČKA