

Datum	Denní záznamy stavby
12.3.2021 PÁTEK	S ODDĚLENÍM SPRÁVY BUDOV FNOL BYLA DOHODNUTA SOUČINNOST VIZ. ZÁPIS KD Z 3 M.Č. 22/4, OBJEDNAVATEL OPSTRANÍ PŘÍČINY ZATEKÁNÍ STŘECHOU DO STROJOVNY VZT. DÁLĚ PRO NASTEHOVÁNÍ VZT JEDNOTEK DO STROJOVNY ZHOTOVITEL ROZEBERE STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 16.3.2021 A OBJEDNAVATEL 18.3.2021 PROVEDE ZPĚTNOU INSTALACI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. KOVAR
15.3.2021 PONĚLÍ	POČASÍ: 0°C až 9°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOK, 3x ASTEX, 2x ELMAR POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT - ROZVODY MNR KOVAR
16.3.2021 ÚTERÝ	POČASÍ: 0°C až 9°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOK, 3x ASTEX, 2x ELMAR POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ZDĚNÍ, ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ROZVODY VZT - ROZVODY MNR KOVAR
17.3.2021 STŘEDA	POČASÍ: 0°C až 6°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOK, 6x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ZDĚNÍ - STEHOVÁNÍ VZT JEDNOTEK DO SNP KOVAR
17.3.2021	TODI ODSOUHASIL ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1-7; 9-22; 28-30 VIZ. ZÁPIS KD. UZAVŘENÍ DODATKU SdD č. 1 - PROPLOUZENÍ TERMÍNU A ZMĚNOVÉ LISTY TRVA, ZHOTOVITEL URGUVE UZAVŘENÍ DODATKU. KOVAR #CHNIDKÚ DOZOR INKSTORA ODSOUHASIL 0.1-7, 9-22, 28, 29, 30. INGUD VZT

Datum	Denní záznamy stavby
18.3.2021 ČTVRTEK	POČASÍ: 0 °C až 5 °C, OBLAČNO PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ³⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 2x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI, JADROVÉ VETHNÍ - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT KOVAR
19.3.2021 PÁTEK	POČASÍ: -1 °C až 4 °C, ZATAŽENO PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ³⁰ POČET PRACÍ: 1x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT KOVAR
19.03.21	ZAPIS OBJEDNATELE: TDŠ PRÁDWE ZAI ZOLOVAN VERTCH PROSTOPU NA KABE, ZEJNENH UST, KDE JE KOTVENA OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO CHLADICÍ JEDNOTKU. DŮVODEM JE PŘÍPADNÉ ZATEČENÍ DO T.NP (JEDNOTKY JRP). ING. VO VRTK
22.3.2021 PONDĚLÍ	POČASÍ: -2 °C až 3 °C, ZATAŽENO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ³⁰ POČ. PRACÍ: 1x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT KOVAR
23.3.2021 ÚTERÝ	POČASÍ: -1 °C až 7 °C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ³⁰ POČ. PRACÍ: 2x DSTECH, 4x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: ROZVODY ZTI - ROZVODY EL. SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT, VYSROVENÍ STROJOVNÝ VZT KOVAR

Datum	Denní záznamy stavby
24.3.2021 STŘEDA	POČASÍ: 4°C až 7°C, ZATAŽENO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 1x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY EL. SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT KOVÁŘ
25.3.2021 ČTVRTEK	POČASÍ: 0°C až 14°C, POLOUASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX, 2x BOROVSKÝ POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY EL. SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT - MONTÁŽ PROVIZORNÍHO ZABRÁDÍ SNP KOVÁŘ
25.3.2021	DNE 19.3.2021 BYL PODEPSÁN DOKLAD Č. 1. K SOD, KDI BYLY OPSOUHLAŠENY ZLO1-31 (MIMO 24.8, 23, 25, 26, 27, 31) A PRODLOUŽEN TERMÍN 1. ETAPY DO 11.6.2021 A DOKONČENÍ PÍLA DO 31.10.2021. KOVÁŘ
26.3.2021 PÁTEK	POČASÍ: 0°C až 15°C, POLOUASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 6x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX, 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY EL. SIL, SLB - ZDĚNÍ - ROZVODY VZT, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT - OMÍTAÁNÍ ZNP KOVÁŘ
27.3.2021 SOBOTA	POČASÍ: 2°C až 15°C, DEŠŤOVÉ PŘEHAŇKY PRAC. DOBA: 8 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - OMÍTAÁNÍ ZNP KOVÁŘ
28.3.2021 NEDELE	POČASÍ: 2°C až 11°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 8 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - OMÍTAÁNÍ ZNP KOVÁŘ

Datum	Denní záznamy stavby
29.3.2021	POČASÍ: 2°C až 13°C, OBLAČNO
POKŘEČÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČET PRACOVNÍKŮ: 1x DSTECH, 4x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX, 4x SINO STAV
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- ZDĚNÍ
	- ROZVODY VZT, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ BNP
	- OMÍTÁNÍ ZNP
	KOVÁNÍ
30.3.2021	POČASÍ: 8°C až 21°C, POLOJASNO
ÚTERÝ	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 4x AZW, 4x ESOX, 3x ASTEX, 4x SINO STAV
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- ROZVODY VZT, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT
	- OMÍTÁNÍ ZNP
	KOVÁNÍ
31.3.2021	POČASÍ: 5°C až 23°C, JASNO
STŘEDA	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 4x AZW, 3x ASTEX, 4x SINO STAV, 4x ESOX
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT
	- OMÍTÁNÍ ZNP
	KOVÁNÍ
7.4.2021	POČASÍ: 7°C až 23°C, POLOJASNO
ČTVRTEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 4x AZW, 3x ASTEX, 4x SINO STAV, 4x ESOX
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT
	- OMÍTÁNÍ ZNP
	KOVÁNÍ
01.04.21	ZAPIS OBJEKTU: ZAPIS OBJEKTU
	PRÁCE ORIGINÁLNĚ POKRYTÉ POKRYTÍ
	K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1
	K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1
	K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1
	K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1
	K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1
	K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1, K SOD 0.1

Datum	Denní záznamy stavby
6.4.2021 ÚTERY	POČASÍ: -1°C až 3°C, SMÍŠENÉ PŘEHAŇKY PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 1x OSTECH, 4x AZW, 3x ASTEX, 4x ESOK POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT / KOVÁŘ R
6.4.2021	PROBEHLA KONTROLA SLB ROZVODŮ, POLOH KONCOVÝCH PRVKŮ. PROVEDENÉ PRÁCE OD SOUHLASENÝ TECHNEM SLB FN OL A ZÁSTUPCI KLINIKY. / KOVÁŘ R
7.4.2021 STŘEDA	POČASÍ: -2°C až 4°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 1x OSTECH, 4x AZW, 3x ASTEX, 4x ESOK POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT / KOVÁŘ R
8.4.2021 ČTVRTEK	POČASÍ: 0°C až 6°C, SNĚHOVÉ PŘEHAŇKY PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 1x OSTECH, 4x AZW, 3x ASTEX, 4x ESOK, 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT - OMITÁNÍ ZNP / KOVÁŘ R
9.4.2021 PÁTEK	POČASÍ: -2°C až 13°C, POLOVÁSNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 4x AZW, 3x ASTEX, 4x ESOK, 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - ROZVODY, VYSTROJENÍ VZT - OMITÁNÍ ZNP / KOVÁŘ R
10.4.2021 SOBOTA	POČASÍ: 3°C až 18°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 8 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - OMITÁNÍ ZNP / KOVÁŘ R
10.4.21	POČASÍ: 10°C až 15°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 15⁰⁰ POČ. PRAC.: 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - OMITÁNÍ ZNP / KOVÁŘ R TDS POZADUJE PODPORUJÍCÍ PRÁCI BOJER NA STANISTI.

Datum	Denní záznamy stavby
11.4.2021 NEDELE	POČASI: 6°C až 16°C, POLOJASNO PRACOVNÍ DOBA: 8 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: SINOSTAV x 4 POPIS PRACÍ: - OMÍTAČNÍ ZNP KOVAR R
12.4.2021 PONĚLÍ	POČASI: 0°C až 17°C, ZATAŽENO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 4x AZW, 6x ESX, 3x ASTEX, 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - PODHLEDY - ČELA - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT - OMÍTAČNÍ ZNP KOVAR R
13.4.2021 ÚTERÝ	POČASI: 0°C až 5°C, SNĚHOVÉ PŘEHAŇKY PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 4x AZW, 6x ESX, 3x ASTEX, 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - PODHLEDY - ČELA - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT - OMÍTAČNÍ ZNP KOVAR R
14.4.2021 STŘEDA	POČASI: 1°C až 7°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 4x AZW, 6x ESX, 3x ASTEX, 4x SINOSTAV POPIS PRACÍ: - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - AKUSTICKÝ OBKLADY BNP - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT - OMÍTAČNÍ ZNP KOVAR R
15.4.2021 ČTVRTEK	POČASI: 2°C až 5°C, SNĚHOVÉ PŘEHAŇKY PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x OSTECH, 4x AZW, 6x ESX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - AKUSTICKÉ OBKLADY BNP - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT KOVAR R
15.04.21	TDS POZADOK PDDZOVAN PLAVIC BNP X CISTOMY NA PLOCHE STRECH V BNP STRECHA BUDE ZBAVNA VETCH OSTRECH JENKO A PO SKONCEN PRACE UKLADEN

Datum	Denní záznamy stavby
16.4.2021 PÁTEK	POČASÍ: 1°C až 6°C, ZATAŽENO PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 2x DSTECH, 4x AZW, 6x ESOX, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - AKUSTICKÉ OBLADY ČNP - ROZVODY, VYSTROJENÍ STROJOVNÝ VZT / KOVAŘ K
19.4.2021 PONĚLÍ	POČASÍ: 3°C až 6°C, ZATAŽENO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 6x ESOX, 5x ASTEX, 3x PROFITHERM POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - POHLEDY SDK ČELA - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - ÚPRAVA TRASY POTRUBNÍ POŠTY 1PP-3NP / KOVAŘ K
20.4.2021 ÚTERÝ	POČASÍ: 5°C až 16°C, POLOJASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 6x ESOX, 5x ASTEX, 3x PROFITHERM POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - POHLEDY LEMOVÁNÍ, SDK ČELA - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - ÚPRAVA TRASY POTRUBNÍ POŠTY 1PP-3NP / KOVAŘ K
21.4.2021 STŘEDA	POČASÍ: 4°C až 16°C, OBLAČNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 6x ESOX, 5x ASTEX, 3x PROFITHERM POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI - ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB - POHLEDY LEMOVÁNÍ, SDK ČELA - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - ÚPRAVA TRASY POTRUBNÍ POŠTY 1PP-3NP / KOVAŘ K
22.4.2021	S OHLEDEM NA NEODSOUHLASENÉ ZL A DLOUHE DODACÍ LHŮTY MATERIÁLU NA NĚ VÁZANÉ. UPOZORNŮJE ZHOTOVITEL NA PROBLEMY S PLNĚNÍM SMLUVNÍCH TERMINŮ, PŘESTO ŽE ZHOTOVITEL UDELA MAXIMUM PRO SPLNĚNÍ TERMINŮ / KOVAŘ K

Datum	Denní záznamy stavby
22.4.2021	POČASÍ: 4°C až 12°C, OBLAČNO
ČTVRTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČET PRACOVNÍKŮ: 2x DSTECH, 6x AZW, 6x ESIX, 5x ASTEX, 3x PROFITHERM
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- POHLEDY LEMOVÁNÍ, SOK ČELA
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT
	- ÚPRAVA TRASY POTRUBNÍ PŮSTY 1PP-3NP
	/ KOVÁŘ Z
23.4.2021	POČASÍ: 0°C až 10°C, POLOJASNO
PÁTEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ³⁰
	POČ. PRAC.: 2x DSTECH, 6x AZW, 6x ESIX, 5x ASTEX, 3x PROFITHERM
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- POHLEDY LEMOVÁNÍ, SOK ČELA
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT
	- ÚPRAVA TRASY POTRUBNÍ PŮSTY 1PP-3NP
	BYLA UKONČENA ÚPRAVA TRASY POTRUBNÍ PŮSTY,
	FUNKČNOST ODSKOUŠENA TECHNIKEM FNOU A
	ZÁSTUPCI KLINIKY - UŽIVATELEM. VÝSLEDEK = FUNKČNÍ.
	/ KOVÁŘ Z
23.4.21	TDS PRÁDÍ ZAPRAVEN PŘÍSTROJ V 1. VIT
	- UPRAVIT DO PŮVODNÍHO STAVU A DĚ
	PŘESTAVIT MNOŽSTVÍ POTRUBÍ ZAKRIT.
	PŮSTOU PŮSTĚRY A ZPL. SUTRŽENÝM PŮSTĚM
	UCPÁVCEJ.
	/ KOL
23.4.21	ZÁK. OBYVATEL: TDS PRÁDÍ
	UPRAVIT DO PŮVODNÍHO STAVU A DĚ
	PŮSTĚRY MNOŽSTVÍ POTRUBÍ ZAKRIT.
	PŮSTOU PŮSTĚRY A ZPL. SUTRŽENÝM PŮSTĚM
	UCPÁVCEJ.
	/ KOL

Datum	Denní záznamy stavby
26.4.2021	Počasí: 1°C - 12°C, POLOJASNO
PONDĚLÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČET PRACOVNÍKŮ: 1x DSTECH, 4x AZW, 6x ESOK, 5x ASTEX
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- PODHLÉDY LEMOVÁNÍ, SDK ČELA
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ 12T
	KOVAR N
27.4.2021	Počasí: 1°C až 13°C, JASNO
ÚTERÝ	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰
	POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 4x AZW, 6x ESOK, 5x ASTEX, 3x DRÄGER,
	3x HELLA
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- PODHLÉDY LEMOVÁNÍ, SDK ČELA
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ V2T
	- KAPOJENÍ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ NA
	STOUPACÍ POTRUBÍ
	- MONTÁŽ FASÁRNÍCH ZALUZII
	KOVAR N
28.4.2021	Počasí: 5°C až 17°C, POLOJASNO
STŘEDA	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 1x DSTECH, 6x AZW, 6x ESOK, 5x ASTEX, 3x HELLA
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY ELEKTRO SIL, SLB
	- PODHLÉDY LEMOVÁNÍ, SDK ČELA
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ V2T
	- MONTÁŽ FASÁRNÍCH ZALUZII
	KOVAR N
	PO KAPOJENÍ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A ZNOVO
	ZPROVOZNEK. PROBEHLA KONTROLA FUNKČNOSTI
	ROZVODU TECHNIKEM ENOL A ZÁSTUPCI KLINIKY.
	S VÝSLEDKEM VŠE FUNKČNÍ.
	KOVAR N
28.4.	PO KAPOJENÍ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ DOZORU PO
	STAVOVAN Z DOBROU MONITOROVANÍ SITUACE
	NA STAVNOSTI. PO DOBROU DOBU DOZORU
	UKONČENÍ TECHNICKÝ BLESKOVÝ PNL.
	PO UKONČENÍ DOZORU PNL DO KONTAKTU
	ZPĚT ZAPOJENÍ.

Datum	Denní záznamy stavby
30.4.21.	Byla provedena prohlídka reálné stavby kotvení - uče - na podlaží 2. A.P. Byla nutná z důvodu TIG reálné stavby pro ukotvení děla prof. H. Toto mělo v době zpracování PD r. 2019. (Velké vyhledání dodavatelů) Nemám návrh na to, že
29.4.2021 ČTVRTEK	POČASÍ: 8°C až 19°C, OBLAČNO PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰ POČET PRACOVNÍKŮ: 3X OSTECH, 4X ASEX, 5X ESOX, 6X MORAVSKA VÍKOVNÍ, 3X A2W PRÁCE PRACÍ: ROZVODY ZTI - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - ROZVODY SIL, SLB - POZHLEPY LEMOVÁNÍ, CELA SPA - LITÍ HRUDNÍ PODLAHI PŘI LITÍ PODLAHI DOŠLO K PROSLÁPNUTÍ VCPÁVKY STROPNÍ NAD ROZVADĚČEM A NÁSLEDNĚMU ZATEČENÍ DO ROZVADĚČŮ ZNP, ANP, TPP PŘÍLEHLÝCH K CHODBĚ S VÝTAH (PŘEDNÍ ČÁST BUDOVY). VÝPADEK ELEKTŘINY BYL OPRÁVEN V ODDĚLNÝCH MODULÁCH, PŘES KOL PROBIHLA PRAVIDELNÁ KONTROLA SLUŽBOU ELEKTRO ÚDRŽBY FMO. PO ROHOVÉ ODSTÁVKY BUDOV ROZVADĚČE VYČIŠTĚNY. KOVAŘ 4
29.4. 13.4.	ZÁPS O VÝSTAVĚ: IS POKROJE VÝSTAVNÍ ROZVADĚČ. DLE DISPOZIC JEDNOTLIVÝCH ODDĚLŮ BUDOV NÁPADNÝ ODSTÁVKY. PLÁN ODSTÁVKY BUD POKROJE NA KONTROLNÍ DNI. VÝSTAVNÍ ROZVADĚČ BUD V PŘÍSTAVBY FMO. ING. VOJTECH 2021

Datum	Denní záznamy stavby
30.4.2021	POČASÍ: 10°C až 19°C, POLOVASNO
PÁTEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ³⁰
	POČET PRAC.: 3x DSTECH, 4x ASTEX, 5x ESOX, 6x MORAVSKÁ VÝKOBAL, 3x AZW
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI, SIL, SLB
	- ROZVODY IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT
	- PODHLEDY LEMOVÁNÍ, ČELA
	- LITÍ HRUBÝCH POKLADKOVÝCH
	KOVAN L
3.5.2021	POČASÍ: 3°C až 11°C, POLOVASNO
POVĚTRÍ	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 3x DSTECH, 4x ASTEX, 5x ESOX, 3x AZW, 3x SINOŠTAV
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT
	- PODHLEDY LEMOVÁNÍ, ČELA
	- ROZVODY SIL, SLB
	- OMÍTKY
	KOVAN L
4.5.2021	POČASÍ: 3°C až 20°C, POLOVASNO
ÚTERK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 3x DSTECH, 4x ASTEX, 5x ESOX, 3x AZW, 3x SINOŠTAV
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT
	- PODHLEDY LEMOVÁNÍ, ČELA
	- ROZVODY SIL, SLB
	- OMÍTKY
	KOVAN L
5.5.2021	POČASÍ: 6°C až 15°C, ZATAŽENO
STŘEDA	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 3x DSTECH, 3x ASTEX, 5x ESOX, 3x AZW, 3x SINOŠTAV
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI
	- ROZVODY, IZOL., OPLECHOVÁNÍ VZT
	- PODHLEDY LEMOVÁNÍ, ČELA
	- ROZVODY SIL, SLB
	- OMÍTKY
	KOVAN L
5.5.2021	TDS POŘADNÉ DOPROZORNÍ BOŽP, ATO
	ZAHNĚNA NA LIGNU VE VÝŠCE 127
	PRACÍCH NA SOUPRAVĚ TDSU VET A
	SLNOPRODU

Datum	Denní záznamy stavby
6.5.2021 ČTVRTEK	POČASÍ: 2°C až 14°C, POLOJASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 3x DSTĚCH, 4x ASTEX, 5x ESOK, 3x SINOSTAV, 3x AZW POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI, SIL, SLB - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - PODHLEDY ČELA, LEMOVÁNÍ - OMÍTKY KOVÁŘ K
7.5.2021 PÁTEK	POČASÍ: 5°C až 13°C, ZATAŽENO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 3x DSTĚCH, 4x ASTEX, 5x ESOK, 3x SINOSTAV, 3x AZW POPIS PRACÍ: - ROZVODY ZTI, SIL, SLB - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - PODHLEDY ČELA, LEMOVÁNÍ - OMÍTKY KOVÁŘ K
8.5.2021 SOBOTA	POČASÍ: 10°C až 15°C, POLOJASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ POČ. PRAC.: 8x MOKAJSKÁ VÝROBNÍ POPIS PRACÍ: - LITÍ PODLAHI ZNP KOVÁŘ K
10.5.2021 PONDĚLÍ	POČASÍ: 15°C až 25°C, JASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 4x ASTEX, 5x ESOK, 3x AZW POPIS PRACÍ: - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - PODHLEDY ČELA, LEMOVÁNÍ - ROZVODY SIL, SLB KOVÁŘ K
11.5.2021 ÚTERÝ	POČASÍ: 17°C až 28°C, JASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 4x AZW, 5x ESOK, 3x DSTĚCH, 3x ASTEX POPIS PRACÍ: - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - PODHLEDY ČELA, LEMOVÁNÍ - ROZVODY ZTI, SIL, SLB KOVÁŘ K
12.5.2021 STŘEDA	POČASÍ: 17°C až 28°C, POLOJASNO PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰ POČ. PRAC.: 4x AZW, 5x ESOK POPIS PRACÍ: - ROZVODY SIL, SLB - ROZVODY, IZOLACE, OPLECHOVÁNÍ VZT - PODHLEDY ČELA, LEMOVÁNÍ, PRASTAVY KOVÁŘ K

Datum	Denní záznamy stavby
13.5.2021	POČASÍ: 11°C až 15°C, DEŠT
STÁNEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ³⁰
ČTVRTEK	POČ. PRAC.: 4x AZW, 5x ESOK, 3x ELMAR, 3x ASTEX, 8x MOKAVSKÁ VÝKONNÁ
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY SIL, SLB
	- PODHLEDY RASTR
	- ROZVODY MOK
	- ROZVODY VZT
	- UZAVÍRACÍ VRSTVA HRUBÉ PODLAHY
	KOVAR Z
14.5.2021	POČASÍ: 9°C až 13°C, ZATAŽENO
PÁTEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 4x AZW, 5x ESOK, 3x ASTEX, 3x HELLA
	POPIS PRACÍ: - ROZVODY SIL, SLB
	- ROZVODY, IZOLACE VZT
	- PODHLEDY RASTR
	- MONTAŽ VENKOVNÍ ŽALUZIE
	KOVAR Z
17.5.2021	POČASÍ: 10°C až 15°C, ZATAŽENO
PONDĚLÍ	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ , 4x AZW, 5x ESOK, 3x HELLA, 5x MIVA-THERM
	POP. PRAC.: - KOMPLETACE SIL, SLB
	- PODHLEDY RASTR
	- MONTAŽ VENKOVNÍ ŽALUZIE
	- MONTAŽ AL KONSTRUKCE
	KOVAR Z
18.5.2021	POČASÍ: 10°C až 17°C, OBLAČNO
ÚTERÝ	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 4x AZW, 5x ESOK, 3x HELLA, 5x MIVA-THERM, 3x DRÁŽKA
	POPIS PRACÍ: - KOMPLETACE ELEKTRO
	- PODHLEDY RASTR
	- MONTAŽ VENKOVNÍ ŽALUZIE
	- MONTAŽ AL KCI
	- MONTAŽ STATIVU STROPNÍCH
	KOVAR Z
18.5.	TDS DOŠLOUKE ABY BYLY DODŽOVNÝ
	PŘEDPISY Z KLEPISKA BERT PR
	PRÁCE NA LINE (HODLEŽEC
	PRÁCE) DLE PŘEDNÍHO TECHNOLOGICKÉHO
	POSTUPU A PŘÍK BERT. PRÁCE
	O PRÁCE NA MONTAŽI ŽALUZII

Datum	Denní záznamy stavby
19.5.2021	POČASÍ: 8°C až 16°C, OBLAČNO
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 9 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	POPIS PRACÍ: - KOMPLETECE ELEKTRO
	- PODHLEDY RASTR
	- MONTÁŽ VEKOVNÍ ŽALUZIE
	- MONTÁŽ AL KLI
	- MONTÁŽ STROPNÍCH STATIVŮ
	POČ. PRAC.: - 4 x AZW, 5 x FSOX, 3 x HELLA, 5 x MINA-THERM,
	3 x DRAEGER
	KOVAN
20.5.2021	POČASÍ: 9°C až 18°C, OBLAČNO
ČTVRTEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 4 x AZW, 5 x FSOX, 3 x HELLA, 5 x MINA-THERM,
	3 x DRAEGER
	POPIS PRACÍ: - KOMPLETECE ELEKTRO
	- PODHLEDY RASTR
	- MONTÁŽ VEKOVNÍ ŽALUZIE
	- MONTÁŽ AL KLI
	- MONTÁŽ STROPNÍCH STATIVŮ
	KOVAN
21.5.2021	POČASÍ: 6°C až 14°C, OBLAČNO
PÁTEK	PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	POČ. PRAC.: 4 x AZW, 5 x FSOX, 3 x HELLA, 5 x MINA-THERM,
	3 x DRAEGER
	POPIS PRACÍ: - KOMPLETECE ELEKTRO
	- PODHLEDY RASTR
	- MONTÁŽ VEKOVNÍCH ŽALUZII
	- MONTÁŽ AL KLI
	- MONTÁŽ STROPNÍCH STATIVŮ
	KOVAN
21.05.	TIDY POZADUNEK, POKRYTÍ PODLAHY
	POČ. KOMPLETEČNÍCH PRACÍ: 2 x HELLA
	PROSTŘEDÍ SILNOPROUD, PLASOPROUD.
	PRAC. NA MONTÁŽI ŽALUZII
	KOVAN

Datum	Denní záznamy stavby
24.5.2021 PONDĚLÍ	POČASÍ: 5°C až 17°C, OBLAČNO
	PRAC. DOBA: 700 - 1700
	POPIS PRACÍ: - KOMPLETEČNĚ ELEKTRO
	- POZHLEDY KASTR
	- MONTÁŽ VĚKOVNÍCH ŽALUZII
	- MONTÁŽ AL. KCI
	- MONTÁŽ STŘEŠNÍCH STATIVŮ
	POI. PRAC.: 4 x AZV, 5 x ESOK, 3 x HELLA, 5 x MIVA-THERM
	5 x PRAEGE
	KOVANÍ
25.5.2021	POČASÍ: 8°C až 17°C, OBLAČNO
ÚTERÝ	PRAC. DOBA: 700 - 1700
	POI. PRAC.: 4 x AZV, 6 x ESOK, 3 x HELLA, 5 x MIVA-THERM,
	5 x PRAEGE
	POPIS PRACÍ: - KOMPLETEČNĚ ELEKTRO
	- POZHLEDY KASTR
	- KERAMICKÉ OBKLADY
	- VĚKOVNÍ ŽALUZIE MONTÁŽ
	- MONTÁŽ AL. KCI
	- MONTÁŽ STŘEŠNÍCH STATIVŮ
	KOVANÍ
25.5.21	ZÁKIS OBKIDNATEL: TDS POBAPUJE
	POSTAVEN PRACOVNÍK PŘI KOORDINACI
	JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚHŮ PŘI DOKONČOVÁNÍ
	A KOMPLETEČNĚ. ZEMĚNĚ POSTAVEN
	DODÁVKOU TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
	PŘEDANÝCH KE KONTROLĚ VIZUÁLNÍ
	A PŘEDANÝCH JEDNOTLIVÝCH PRŮBĚHŮ
	MG. KOLODZ