



# PROTOKOL

## o tlakových zkouškách potrubí chladícího media R 410 A

**akce:** FNOL Dostavba a rekonstrukce budovy X  
**odběratel:** OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří  
divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc  
IČ 46342796, DIČ CZ46342796  
**dodavatel:** JK KLIMA Technologie s.r.o., Dolany 77, 783 16 Dolany,  
IČ 038 68 371, DIČ CZ03868371

Podle smlouvy o dílo č. DOD00179363, byla provedena dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na akci:  
FNOL Dostavba a rekonstrukce budovy X

Zařízení byla dodána a namontována podle projektové dokumentace zpracované firmou:  
EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Stupeň DPS

Dne 28.6.-30.6.2023 byla na rozvodech chladícího media provedena tlaková zkouška.

### Seznam zařízení pro tlakovou zkoušku:

10	<b>Split systém Sinclair;</b> Venkovní jednotka + 1 vnitřní jednotka
----	---

### Průběh a výsledek zkoušky:

Pozice	Název	Čas zkoušek	Tlak (MPa)	Čas kontroly	Tlak (MPa)	Druh zkušebního media
10	Cu potrubí chladiva R 32 A	28.6.2023 9:00	3,25	30.6.2023	3,25	Dusík Nh3

### Závěr:

Při realizaci byly respektovány technologické postupy, technické podmínky výrobce a odpovídající normy. Zkoušený celek nevykazoval po celou zkušební dobu úbytek tlaku a rozvod je schopen řádného provozu. Tlaková zkouška se tímto považuje za provedenou a úspěšnou.

Zkoušku provedl: p. Aleš Zalka  
Vystavil: Stanislav Sliš  
Dne: 30.6.2023  
Počet vyhotovení: 5

JK KLIMA technologie s.r.o.  
783 16 Dolany čp. 77  
IČ 03868371  
DIČ CZ03868371

