



	Zápis z jednání
PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	„Velký“ kontrolní den - říjen
PŘÍTOMNI:	<i>Zástupci FNOL:</i> PhDr. Martin Šamaj, MBA; Ing. Miroslav Kvapil, Bc. Andrea Drobiličová, Mgr. Petra Foukalová, Martin Řezník <i>Zástupci PROFITERM:</i> René Mydlarčík, Pavel Wilček, <i>Zástupce LT Projekt:</i> Ing. Filip Spáčil <i>Zástupci OHL ŽS:</i> Petr Hofman, Šťastný
DATUM:	27/10/2015

OBSAH JEDNÁNÍ

- 1/ Přehled pravidelných jednání
 - dosud proběhly 3 kontrolní dny (KD)
- 2/ Kontrola úkolů a 3/ Zpráva zhotovitele o postupu prací za minulé období
 - rekapitulace toho, co proběhlo v průběhu října: výstavba hrubé části centrály, demontáž potrubí v kanálech, výkopy, hotová podkladová deska pod 1. PP, příprava betonáže stěny – tzn. stavba probíhá dle dohody
- 4/ Program prací na listopad 2015
 - v plánu je vyčištění a stavební úpravy další části kolektorů, aby se v nich od ledna mohlo pracovat a instalovat
 - dále plán na listopad – dle harmonogramu: dodělení stěny (1. PP), deska (1. NP), přesun do budovy A
 - budova D1 – příprava předstěn začne 23. 11. 2015
- 5/ Předpoklad fakturace
 - za říjen: cca 3 mil. Kč bez DPH (zahrnuje SO 01, část SO 03)
- 6/ Projektová dokumentace (PD) – původní PD od LT Projektu, s přihlédnutím k ní vznikají v průběhu stavby další (specifické) PD
 - otázka odvětrávání technologie uvnitř strojovny – nutné přidat chlazení kvůli předpokládaným extrémním teplotám během léta příštího roku
 - finanční dopad – dle Ing. Spáčila by nemělo dojít k vyšším nákladům oproti původnímu řešení
 - nová koncepce odvětrávání a související změnový rozpočet budou vypracovány LT Projektem do příštího „velkého“ KD, na kterém budou projednány
- 7/ Koordinace s klinikami – p. Wilček zašle Bc. Drobiličové a Ing. Kvapilovi ke schválení harmonogram prací
- 8/ Vyjádření a stanoviska
 - Ing. Kvapil: osoby na stavbě mají mít dle SoD přílby a být označeni – nutné dodržovat; chybí seznam zodpovědných pracovníků za realizaci stavby; stavební deník není po celou dobu stavby přístupný na stavbě – nutno se dohodnout, kde bude umístěn; požadavek na oznamování plánu na další dny zasílat s dostatečným předstihem; otázka toho, kam bude zasílán soupis provedených prací – Ing.



OBSAH JEDNÁNÍ

Tomkovi

9/ Různé

- byla prezentována iniciativa PROFITERMu uspořádat výstavu komponentů potrubní pošty pro lepší představu zaměstnanců - vystaveny budou stanice, potrubí, kapsle, držáky atd.; potrvá několik měsíců pravděpodobně v prostorách budovy A – zkoordinuje Bc. Drobiličová s tiskovým mluvčím FNOL
- místnost pro potřeby p. Wilčeka (stavbyvedoucího) – dle SoD
- informační tabule bude umístěna poblíž staveniště budovy centrály
- vizualizace budovy centrály vč. plánovaných změn – budou zaslány LT Projektem na e-mail PhDr. Šamaje
- termín příštího „velkého“ KD je stanoven na 25. 11. 2015 v 10 hodin

Úkoly: 1. LT Projekt – zaslání vizualizace, termín dokončení: 25. 11. 2015

2. LT Projekt – koncepce chlazení v novostavbě centrály: technické řešení + změnový rozpočet, termín dokončení: 25. 11. 2015

3. p. Wilček, Bc. Drobiličová – dohoda ohledně místa prezentace komponentů potrubní pošty, termín dokončení: 25. 11. 2015

Zapsala: Foukalová

Podpisy

Za FNOL:

PhDr. Martin Šamaj, MBA

náměstek nelékařských oborů, garant za projektové a strategické řízení

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Za sdružení PROFITERM:

René Mydlarčík

jednatel společnosti PROFITERM PROTECH s.r.o.