



Zápis z jednání

PROJEKT: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ
DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU
CENTRÁLY

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: „Velký“ kontrolní den - únor

PŘÍTOMNI: *Zástupci FNOL:*
Ing. Jaroslav Junek; Ing. Miroslav Kvapil, Bc. Andrea Drobiličová, Mgr.
Petra Foukalová, Martin Řezník, Patrik Zbořil
Zástupci PROFITERM: Pavel Wilček, Antonín Vlček
Zástupce LT Projekt: Ing. Filip Spáčil
Zástupci OHL ŽS: Petr Hofman

DATUM: 24/02/2016

OBSAH JEDNÁNÍ

1/ Přehled pravidelných jednání

- kontrolní dny probíhají standardně v domluvenou dobu

2/ Kontrola úkolů

- Úkol č. 1: přesun zkoušek dieselagregátů – zatím žádné řešení nenavrženo

- v této souvislosti je nutné odlišit dva případy, které mohou nastat:

1/ plánovaná odstávka elektrického proudu (zkouška dieselagregátů) – lze elektronicky zabezpečit, aby systém potrubní pošty byl např. 10 min. před plánovanou zkouškou zastaven (bude znemožněna přeprava dalších vzorků, přepravované vzorky „dojedou“ do cílové stanice), po obnovení dodávky el.energie bude systém opětovně spuštěn.

2/ nahodilý neplánovaný výpadek elektrického proudu – v tomto případě je systém zajištěn pouze UPSkou a transport patron v systému nebude dokončen, nedojedou tedy tam, kam byly určeny - po restartu patrony dojedou do určené vyprazdňovací stanice -> bude vypracován podrobný popis této situace a návrh řešení, které budou muset být zapracovány do budoucího provozního řádu potrubní pošty

- Úkol č. 2: báňský úřad – proběhlo setkání p. Jaska s Ing. Eyerem s neznámým výsledkem, bude nutné zjistit vyjádření báňského úřadu ke kolektorům. Na příští KD bude pozvaný Ing. Eyer.

3/ Zpráva zhotovitele o postupu prací za minulé období

- technologie: probíhají práce na budově C a D2, bude hotovo do konce tohoto týdne
- stavba: v centrále se dělají omítky, napojení kanálů

4/ Program prací na další období

- Přesun na budovu E
- Stavba: budou se dělat drenáže, kopat jímka a venkovní trasy – tyto venkovní trasy je nutné zaktualizovat

5/ Předpoklad fakturace

- za leden: 7,92 mil. Kč



OBSAH JEDNÁNÍ

6/ Projektová dokumentace (PD)

- v PD se nic nezměnilo, případné změny budou řešeny na „malých“ KD

7/ Koordinace s klinikami

- byl vznesen požadavek Bc. Drobiličové na zaslání zaktualizovaného harmonogramu
- ze strany klinik vše probíhá bez větších připomínek

8/ Vyjádření a stanoviska //

9/ Různé

- otázka použití rezerv v rozpočtu na případné neočekávané výdaje
- zápisy budou od nynějška rozesílány k připomínkám všem účastníkům jednání
- byly zavedeny prezenční listiny, které u VKD dosud nebyly
- termín příštího VKD je stanoven na 30. 3. 2016

*Úkoly: 1. návrh řešení při nahodilém výpadku elektrického proudu – PROFITERM do dalšího VKD
2. zaktualizovat plánek venkovních tras - p. Zbořil a p. Hofman*

Zapsala: Foukalová

Podpisy

Za FNOL:

Ing. Jaroslav Junek
Investiční náměstek

Za sdružení PROFITERM:

René Mydlarčík
jednatel společnosti PROFITERM PROTECH s.r.o.