

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ                                                                                      | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 |  Polojasno | 4,0°C   | 0,0 mm/h | 3,8 m/s        | 146°       | 87%     |
| 12:00 |  Polojasno | 11,4°C  | 0,0 mm/h | 4,0 m/s        | 172°       | 62%     |
| 18:00 |  Polojasno | 8,6°C   | 0,0 mm/h | 1,7 m/s        | 175°       | 78%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO      | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO  | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. |
|-----------------------|--------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|------|------|
| AZ Klima              |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Běhůnek Jaroslav      | VZT                      | 1    | 8    | Kudlička Jakub    | Chlazení                 | 2    | 8    |
| Elektro montáže Hulín |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Machač Lukáš          | Elektro SIL              | 6    | 8    |                   |                          |      |      |
| Husak mon stav s.r.o. |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Vitalij | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Vladimír        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil     | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Andrej      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Ludanij Sergej    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Ivan        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Molnar Vladislav  | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír    | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Makenex               |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Staník Pavel          | ZTI A Ú.T.               | 4    | 8    |                   |                          |      |      |
| Mediciální plyny      |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Zezula Tomáš          | Dräger Medical           | 1    | 8    |                   |                          |      |      |
| MERIT                 |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Spačil Marek          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vašíček Tomáš     | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| ŠEBEK Martin          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vincibr Alois     | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| Šťovíček Jan          | Elektro SLB              | 1    | 8    |                   |                          |      |      |
| OSBAU s.r.o.          |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Záhradník Miroslav    | Stavbyvedoucí            | 1    | 8    |                   |                          |      |      |
| VAMAR                 |                          |      |      |                   |                          |      |      |
| Čech Jiří             | Jádr.vrtání              | 2    | 8    |                   |                          |      |      |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------|------------------|----|----|
|-------|------------------|----|----|

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- vyzdívky a dozdvíky 1.NP a 2.NP
- realizace EPS v 1.PP
- sekání drážek pro ZTI a mtž rozvodů na 2.NP
- jádrové vrtání na 2.NP
- příprava pro realizaci omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo můstek včetně osazování dřevěných omítníků
- realizace tras TZB na 2.NP - med.plyny, elektro SIL a SLB, VZT, chlazení
- realizace omítek stěn na 1. a 2.NP
- 1.NP 2.-há etapa - realizace "smyček" stávajících rozvodů vody z důvodu kolize s novou kanalizační trasou - vše dle DPS
- úklidy stavby a staveniště

Podpisy:

