

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Polojasno	5,1°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	42°	80%
12:00	 Polojasno	14,6°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	108°	63%
18:00	 Déšť	13,3°C	0,1 mm/h	3,2 m/s	137°	66%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Běhůnek Jaroslav	VZT	1	8	Kudlička Jakub	Chlazení	2	8
EL MaR							
Karný David	MaR	4	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	12	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8				
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
Mediciální plyny							
Zezula Tomáš	Dräger Medical	1	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vincibr Alois	Elektro SLB	1	8
Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- zednické opravy drážek stěn 2.NP
- realizace EPS v 1.PP, 2.NP a 1.NP 2.-há etapa
- mtž tras rozvodů TZB v drážkách stěn 2.NP
- realizace omítek na 2.NP - čištění ploch stěn, nanesení penetrace, špric nebo mústek, osazení dřev.omítníků včetně omítání
- realizace tras TZB na 2.NP - med.plyny, elektro SIL a SLB, VZT, chlazení, MaR
- 1.NP 2.-há etapa - příprava pro odevzdání etapy - malby, hrubý úklid stavby, zpětné osazení podhl.kazet
- průběžné úklidy stavby
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
-------	------------------

Záhradník Miroslav (Administrátor)

Zámečnictví Cyřík

Zhotovitel zaslal předepsaný Svařovací protokol na TDS, technika BOZP FNOL a koordinátora BOZP plánovaného svařování dne 28.2. na 3.NP. Po

doplnění požadovaných dokladů obdržel souhlasné stanovisko.

PŘÍLOHY



SP_3 se školením.pdf



SP_3.pdf

Podpisy: