

Zápis
o prohlídce a tlakové zkoušce vnitřního vodovodu
dle ČSN EN 806-4

Stavba: FN Olomouc – Přístavba objektu P pro ambulance a stacionář HOK

Objekt: Zdravotně technické instalace

Popis provedení- údaje o části objektu: Po napuštění systému vodou, bylo potrubí podrobeno prohlídce pevnosti a kompletnosti díla. Poté bylo potrubí natlakováno na požadovaný tlak 1,5 násobku provozního přetlaku min. 15 bar. Poté se vnitřní vodovod stabilizoval po dobu 12h. Po této době se zahájí tlaková zkouška potrubí zkušebním přetlakem, který nesmí po dobu 1h. poklesnout o více než 0,02MPa.

Datum prohlídky, zkoušky: 7.4.2020

Druh prohlídky, zkoušky: Celková tlaková zkouška rozvodu potrubí studené, teplé a cirkulační vody v celé budově od hlavního uzávěru až po jednotlivé vytokové místa. Potrubí Al –Pex DN 18 až 63.

Přítomni:

Za dodavatele OHL ŽS a.s. Hedrich Radek

Výsledek prohlídky: Vyhověl

Výsledek tlakové zkoušky: Vyhověl

Doba zkoušení: 12h + 1h

Zkušební přetlak: 15 Bar


Pokles zkušebního přetlaku: 0,0 Bar

Měřeno: certifikovaný manometr 0 – 1,5 MPa

Prohlídkou a zkouškou vnitřního vodovodu bylo zjištěno, že vodovod je v souladu s požadavky ČSN EN 806-4 a platnou projektovou dokumentací a je způsobilý k připojení na zdroj vody.

Datum: 7.4.2020

za dodavatele:



OHL ŽS

163

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

za objednatele :



Petr Hájek