

PROTOKOL
o tlakové zkoušce rozvodů VRV systému DAIKIN

Firma : **ASTEX spol. s r.o.**
Horova 42, 616 00 Brno
DIČ : CZ 00 55 98 06

Místo instalace:
FN Olomouc – budova Q2 – 7.NP - kanceláře

Umístění :
Okruh 1 – kasetové jednotky FXFQ100B – 7.NP kanceláře/RXYQ14T – lodžie 7.NP

Tlaková zkouška: Cu potrubí natlačováno suchým dusíkem na tlak 42 bar a po uplynutí 1 hod nebyl zjištěn pokles tlaku. Tím se považuje tlaková zkouška dle ČSN 06 0310 za úspěšnou.

Označení výrobce : DAIKIN CZ, s.r.o.
Budějovická 778/3A, 140 00 Praha - Michle

Chladivo: R 32
Množství chladiva v okruhu: 12 kg - viz evidenční kniha zařízení s chladivem – volná příloha k 1.4.2.38

Firma ASTEX s.r.o. potvrzuje, že při montáži systému byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce zařízení.

Prováděcí firma: MAX WAY, s.r.o., Soběšická 156, 638 00 Brno
Oprávněný pracovník: Miloš Kůr – číslo certifikace 2319/10

Výsledek tlakové zkoušky:

Zařízení je schopné bezpečného provozu bez závad

Datum provedení kontroly

08.11.2021

Za ASTEX s.r.o.
Ing. Aleš Kovář – jednatel




ASTEX spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz