

Protokol o prvotním uvedení do provozu – split systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**

IČO:00559806

DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno

Vedoucí montér: Miloš Kůr

Certifikace pro FP a RL: 2319/10

Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2

Část stavby: 1.PP – místnost bateriového zdroje

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – split systém **DAIKIN RXM25R5V1B9/FVXM25FV1B9**

Výrobní číslo/rok výroby: T005476/2021/06

Chladivo: R32

Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 0,76 kg

Doplňeno chladivo: 0,35 kg

Celková náplň v okruhu: 1,11 kg

Nastavení: Provozní tlak 30 bar

Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **30.06.2021**

**ASTEX** spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – split systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**
IČO:00559806
DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno
Vedoucí montér: Miloš Kůr
Certifikace pro FP a RL: 2319/10
Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2
Část stavby: 2.NP – místnost č.234 - UPS

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – split systém **DAIKIN RXF50B2V1B/FTXF50A2V1B**
Výrobní číslo/rok výroby: J143667/2021
Chladivo: R32
Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 0,9 kg
Doplňeno chladiva: 0,54 kg
Celková náplň v okruhu: 1,44 kg
Nastavení: Provozní tlak 30 bar
Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **30.06.2021**

**ASTEX** spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – split systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**

IČO:00559806

DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno

Vedoucí montér: Miloš Kůr

Certifikace pro FP a RL: 2319/10

Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2

Část stavby: 2.NP – místnost č.244,245 - rozvodna

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – split systém **DAIKIN RXF35A5V1B/FTXF35A5V1B**

Výrobní číslo/rok výroby: T170977/2020

Chladivo: R32

Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 0,7 kg

Doplněno chladiva: 0,43 kg

Celková náplň v okruhu: 1,13 kg

Nastavení: Provozní tlak 30 bar

Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **30.06.2021**

**ASTEX** spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – split systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**

IČO:00559806

DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno

Vedoucí montér: Miloš Kůr

Certifikace pro FP a RL: 2319/10

Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2

Část stavby: 2.NP – místnost č.211 - rozvodna

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – split systém **DAIKIN RXF35A5V1B/FTXF35A5V1B**

Výrobní číslo/rok výroby: T172782/2020

Chladivo: R32

Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 0,70 kg

Doplněno chladiva: 0,51 kg

Celková náplň v okruhu: 1,21 kg

Nastavení: Provozní tlak 30 bar

Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **30.06.2021**


ASTEX spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – split systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**
IČO:00559806
DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno
Vedoucí montér: Miloš Kůr
Certifikace pro FP a RL: 2319/10
Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2
Část stavby: 8.NP – místnost č.803 – místnost rozvaděče RPO

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – split systém **DAIKIN RXF35A5V1B/FTXF35A5V1B**
Výrobní číslo/rok výroby: T170806/2020
Chladivo: R32
Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 0,70 kg
Doplňeno chladiva: 0,10 kg
Celková náplň v okruhu: 0,80 kg
Nastavení: Provozní tlak 30 bar
Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **11.11.2021**

 **ASTEX** spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovan.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – split systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**

IČO:00559806

DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno

Vedoucí montér: Miloš Kůr

Certifikace pro FP a RL: 2319/10

Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2

Část stavby: 8.NP – místnost UPS

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – split systém **DAIKIN RXM50R2V1B/FTXF50A5V1B**

Výrobní číslo/rok výroby: J029195/2021

Chladivo: R32

Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 1,15 kg

Doplňeno chladiva: 0,42 kg

Celková náplň v okruhu: 1,57 kg

Nastavení: Provozní tlak 30 bar

Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **11.11.2021**

**ASTEX** spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – VRF systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**

IČO:00559806

DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno

Vedoucí montér: Miloš Kůr

Certifikace pro FP a RL: 2319/10

Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2

Část stavby: 7.NP – kancelářské místnosti

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – VRF systém **DAIKIN RXYQ14U7Y1B/22xFXZQ...42VEB**

Výrobní číslo/rok výroby: 4106408/2021

Chladivo: R410A

Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 10,3 kg

Doplněno chladiva: 12,6 kg

Celková náplň v okruhu: 22,9 kg – viz zápis do evidenční knihy zařízení se sledovanými F plyny

Master jednotka: m.č. 717

Slave jednotky: m.č. 704,710,712,713,714,2x715,5x716,718,722.1,722.2,728,729,731,732,742,743

Nastavení: Provozní tlak 30 bar

Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **11.11.2021**



ASTEX spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz

.....
Razítko a podpis zhotovitele

Protokol o prvotním uvedení do provozu – VRF systému klimatizace

(vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která provedla instalaci a prvotní zprovoznění)

Zhotovitel: **ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno**

IČO:00559806

DIČ:CZ00559806

Prováděcí firma: MAX WAY s.r.o., Soběšická 820/56, 638 000 Brno

Vedoucí montér: Miloš Kůr

Certifikace pro FP a RL: 2319/10

Stavba: FN Olomouc, dětské oddělení – pavilon Q2

Část stavby: 2.NP – dětská JIP

Instalované zařízení: *(název, typové označení)* – VRF systém **DAIKIN RXYSQ4T8VB9/2xFXZQ...42VEB, 1x FXSQ32A**

Výrobní číslo/rok výroby: 5050147/2020

Chladivo: R410A

Náplň chladiva v kondenzační jednotce: 3,6 kg

Doplňeno chladiva: 2,4 kg

Celková náplň v okruhu: 6,0 kg – viz zápis do evidenční knihy zařízení se sledovanými F plyny

Master jednotka: m.č. 222.1

Slave jednotky: m.č. 205,206

Nastavení: Provozní tlak 30 bar

Tlaková zkouška: 24 hodin bez poklesu tlaku

Zhotovitel potvrzuje, že toto zařízení, po provedení veškerých zkoušek předepsaných výrobcem, při nichž nebyly zjištěny žádné závady, bylo uvedeno do trvalého provozu. Objednatel obdržel návod k obsluze a byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami.

Datum uvedení split systému do trvalého provozu: **30.06.2021**


ASTEX spol. s r. o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz



.....
Razítko a podpis zhotovitele