

BUDOVA Q AMBULANCE A ZAŘENÍ DĚTSKÉ KLINIKY

Protokol o těsnosti a topné zkoušce

Q1 1 P.P

NOVÁ INSTALACE DLE PROJEKTU CV D14t-03

Údaje o otopném systému

Vytápěný prostor: 900 m³

Objem vody(doplněné cca) v otopné soustavě:

Typ zdroje : tepelné čerpadlo
: plynový kotel kondenzační
: elektrický kotel
: dálkový rozvod tepla
ohřev tív zdrojem ano/ne

Regulace funkčnost ano / ne
typ:

Armatury funkčnost ano / ne
ventil (termohlavice) ✓
uzav. šroubení ✓
vyvažovací ventil ✓
zp. klapky
pojistné ventily

Protokol o topné zkoušce

Tlak vody v otopném systému (kPa) 150

Omezovací termostat nastavená teplota (°C/funkčnost) _____ °C
ano/ne

Havarijní termostat teplota (°C/funkčnost) _____ °C ano/ne

Rovnoměrné ohřívání těles ano / ne

Podlahový topný systém ano/ne

Rozdělovače počet: umístění
počet okruhů délka
seřízení průtokoměru ano/ne průtok:
rovnoměrné rozehtívání podlahy ano/ne

Těsnost systému : otopná tělesa vyhovuje/nevhovuje
rozvod, napojení, vyhovuje/nevhovuje
ventily šroubení vyhovuje/nevhovuje

Topnou zkoušku a vyregulování provedl

10-27 4. 2024 RUPA

VZHLÉDEM KE KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM SE
OBJEDNATEL (FN OLÍ) A ZHOTOVITEL, POZEMSTAV PROSTĚJOV
DOHODLI, ŽE MĚŘENÍ VLOŽENÍ TEPLoty V MÍSTNOSTECH
PROVEDE AŽ NA KONCI ROU 2024, STÍM ŽE SE NEJEDNÁ
O ZÁVAZU, KTERÁ BY BODNILA UŽÍVÁNÍ DÍLA.



datum podpis pracovníka

Jan PŘECECHTEL
STAVBYVEDOUČÍ
POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kolařem 73
796 01 Prostějov
DIČ: CZ25527380