

Protokol o tlakové zkoušce

Stavba: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Dostavba a rekonstrukce budovy X

Objekty: D.1.01.4b Vytápění

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Rozsah provedené zkoušky:

- Tlaková zkouška byla provedena dne 15.6.2023
- Podmínky tlakové zkoušky
 - provozním médiem
 - zkušební tlak 4,5 Bar
 - doba trvání tlakové zkoušky: 2 hod
 - byla provedena kontrola těsnosti všech spojů

Výsledek tlakové zkoušky:

Tlaková zkouška potvrdila těsnost technologie vytápění.

Závěr:

Tlaková zkouška proběhla úspěšně.

V Olomouci dne 15.6.2023

za zhotovitele:

