



## Protokol o funkční zkoušce rozvodu chladu

### **Stavba : FN Olomouc – Dostavba a rekonstrukce budovy X**

**Ve dnech: 18. - 19.7.2023** byla provedena funkční zkouška technologie rozvodu chladu dle ČSN.

#### **Bylo kontrolováno:**

- a) správná funkce armatur
- b) dosažení technických předpokladů projektu (teploty)
- c) správná funkce regulačních a měřicích zařízení
- d) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby chladu
- e) dosažení projektované účinnosti

#### **Výsledek zkoušky:**

V napuštěné soustavě chlazení, nebyly zjištěny u spojů a armatur žádné viditelné netěsnosti. Všechna kontrolovaná zařízení řádně fungují. Při zkoušce 48 hodin bylo dosaženo parametrů požadovaných prováděcím projektem. Systém rozvodu chladu je schopen užívání

**Datum: 19.7.2023**

**za dodavatele:**



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

315