

Protokol o funkční zkoušce

Objednatel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
60 02 Brno-střed

Zhotovitel: ELMAR group, spol s r. o.
Smržická 115/13
796 01 Prostějov

Zakázka č.:

Název a určení:

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FN OL

Po instalaci a oživení systému měření a regulace byla **provedena funkční zkouška poruchových a havarijních stavů**

Zkouška poruchových stavů:

- Při zkoušce poruchových stavů systém měření a regulace pracoval ve shodě s technickými podmínkami a předpisy, jak vyplývá z níže uvedeného.

Byly vyzkoušeny následující funkční prvky:

1. Čidlo venkovní teploty, vlhkosti	funkce správná
2. Prostorové čidlo teploty, vlhkosti	funkce správná
3. Čidla do VZT kanálu	funkce správná
4. Čidlo příložné	funkce správná
5. Termostaty PMO	funkce správná
6. Spínače diferenčního tlaku	funkce správná
7. Pohony ventilů	funkce správná
8. Chod čerpadel	funkce správná
9. Chod ventilátorů	funkce správná
10. Zvuková signalizace poruchy	funkce správná
11. Světelná signalizace poruchy	funkce správná

Zkouška havarijních stavů:

- Při zkoušce havarijních stavů, systém měření a regulace pracoval ve shodě s technickými podmínkami a předpisy, jak vyplývá z níže uvedeného.

Byly vyzkoušeny následující funkční prvky:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Termostaty PMO | funkce správná |
| 2. Teploty | funkce správná |

Zkouška funkce systému MaR:

- Provedenými zkouškami byl komplexně odzkoušen celý systém měření a regulace.

Zjištěné závady:

Datum	Událost	Zjistil	Opatření	Termín	Odpovědný
-------	---------	---------	----------	--------	-----------

nejdou

Vyjádření účastníků k funkční zkoušce:

Níže podepsaní pracovníci prohlašují, že dnem 8/2014 byla provedena funkční zkouška poruchových, havarijních stavů a celého systému měření a regulace.

Systém měření a regulace pracoval bez závad.

Jméno a příjmení

Podpis

Zástupce zhotovitele:

DETR LRSOČY

.....

Elmar group
s.r.o.
projekce, montáž a servis
elektro a M a R techniky
Smržická 115/13, 796 01 PROSTĚJOV
DIČ: CZ64942651
KOS Brno C 34305

③