

Zápis z koordinační schůzky

č. 3

Stavba: FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie

Datum: 15.2.2017

Místo: stavba, zasedací místnost 2.IK a geriatrie

Staré body:

- 1.1. KD stavby budou probíhat vždy ve středu, čas bude vždy upřesněn. První KD stavby proběhne 8.2.2017 v 9:00 v místě stavby a následně v budově II.IK – *trvá.*
- 1.3. Začaly přípravné práce v rozsahu POV – *trvá.*
- 2.1. Objednatel žádá pro vjezd a výjezd vozidel stavby používat průjezd na ulici Hněvotínskou. – *trvá.*
- 2.2. Veškeré přeložky, úpravy rozvodů sítí nutno koordinovat s příslušnými zástupci objednatele. – *trvá.*
- 2.3. Zhotovitel předložil PKZ. – *proběhlo, vypouští se.*
- 2.4. Zhotovitel předložil „Plán BOZP“ koordinátorovi BOZP Bc. Hubertovi a Ing. Kotzotovi. – *proběhlo, vypouští se*
- 2.5. Bude zaslán HMG a seznam subdodavatelů koordinátorovi BOZP Bc. Hubertovi – po podpisu SoD. – *trvá.*

Nové body:

- 3.1 Postup prací – provedena přeložka slaboproudých rozvodů, přeložka medicinálních plynů (zhotovitel doplní revizi), přeložka rozvodů VO (demontované 4 Ks lamp předány zástupcům údržby). Probíhají práce na HTÚ, zahájení přeložek kanalizací a vodovodu.
- 3.2 Zhotovitel předložil dne 07.02.2017 pojištění stavby.
- 3.3 Zhotovitel předložil dne 10.02.2017 bankovní záruku.
- 3.4 Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP Bc. Hubertovi rizika nastupujících dodavatelů.
- 3.5 Zhotovitel předal pasport stávajících komunikací a objektů.

- 3.6 Zhotovitel provedl na žádost objednatele dodávku a montáž kamerového systému pro časosběrné snímání postupu výstavby.
- 3.7 Zhotovitel požádal o doplnění kontaktů projekčního týmu - jednotlivé profese (příloha č.1).
- 3.8 Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek zajištění čistoty komunikací.
- 3.9 Objednatel požaduje doplnění rizik zhotovitele OHL ŽS, a.s.. Ing. Kotzot zašle připomínky a doplnění Ing. Šupalovi.
- 3.10 Objednatel požaduje předložení rozborů zemin. Odběr proběhl 15.02.2017.
- 3.11 Objednatel požaduje po Ing. Dudíkovi předložení závěrečné zprávy týkající se kácení dřevin a s tím souvisejícího biologického dozoru.
- 3.12 Objednatel požaduje po projektantovi ověření manipulačních ploch před výtahy v souvislosti s provozem lůžek. Mgr. Šeflová zašle podklady (rozměry) k budoucím lůžkám.
- 3.13 Objednatel upozorňuje na skutečnost, že jakákoli změna oproti schválené PD musí být zakreslena v dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 3.14 Koordinátor BOZP požaduje doplnění informačních tabulek pro návštěvníky nemocnice.
- 3.15 KD č.1 bude v 9:00 na stavbě.

Příloha č.1: Seznam kontaktů (FN, OHL ŽS, Adam Rujbr Architects)

Zapsal: Ing. Jiří Němec, stavbyvedoucí

Priloha C.1

Realizační tým investora /FNOL/ na akci "FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie"			
Jméno, příjmení	Zodpovědnost	email	Telefon 588 44/ Mobilní telefon
Ing. Jaroslav Junek	vedoucí projektu	jaroslav.junek@fnol.cz	3596 774 907 199
Ing. Miroslav Kvapil	zástupce vedoucího projektu ve věcech technických	miroslav.kvapil@fnol.cz	2871 606 749 899
Miroslav Škoda	stavební dozor	miroslav.skoda@fnol.cz	2881 724 094 287
Ing. David Miklík	LAN, WIFI, slaboproudé rozvody, přípojky, přeložky	david.miklik@fnol.cz	2946 607 592 344
Michal Severa	telefonní rozvody, přeložky	michal.severa@fnol.cz	2980 731 013 558
Patrik Zbořil	elektro silnoprůd	patrik.zboril@fnol.cz	2780 605 373 140
Jiří Urbíš	přípojka a rozvody tepla	jiiri.urbis@fnol.cz	2781 602 759 835
Ing. Jaroslav Navrátil	měření a regulace	jaroslav.navratil@fnol.cz	2882 737 515 379
Ing. Vojtěch Dudík	kácení, voda, kanalizace, ekologie, ter. úpravy, odp. hospodářství	vojtech.dudik@fnol.cz	2698 776 666 827
David Srovnal	vzduchotechnika, klimatizace, medicínální plyny	david.srovnal@fnol.cz	2994 731 681 097
Ing. Miroslav Rozehnal	potrubní pošta	miroslav.rozehnal@fnol.cz	6353 734 862 216
Bc. Miroslav Hajčík	VTZ, výřahy	miroslav.hajcik@fnol.cz	5817 776274674
Ing. Jan Kotzot	EPS, bezpečnost práce, požární ochrana	jan.kotzot@fnol.cz	2990 724 066 128
Ing. Renata Vičková	dotace MZ ČR, fakturace	renata.vickova@fnol.cz	3899
Ing. Petr Hýža	koordinace provozních činností	petr.hyza@fnol.cz	6368 606 677 961
Bc. Egon Havrliant	informace dovnitř a vně FNOL, informační systém	egon.havriant@fnol.cz	2489 606 607 687
Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.	Zástupce budoucího uživatele	vlastimil.prochazka@fnol.cz	2726 731 664 001
MUDr. Michal Konečný, Ph.D.	Zástupce budoucího uživatele	michal.konecny@fnol.cz	2727 731 664 000
Mgr. Lenka Šeflová	Zástupce budoucího uživatele	lenka.seflova@fnol.cz	5816 724 248 637
Mgr. Libuše Danielová	Zástupce budoucího uživatele	libuse.danielova@fnol.cz	5803 734 423 525
Bc. Andrea Drobiličová	koordináční činnosti mezi IÚ a LP, NLP	andrea.drobilicova@fnol.cz	5839 732 547 767
Bc. Viktor Hubert	koordinátor BOZP	v.hubert@mybox.cz	724 705 205

Realizační tým zhotovitele /OHL ŽS, a.s./ na akci "FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie"			
Jiří Sova	Vedoucí projektu	sovaj@ohlzs.cz	724 118 098
David Dokoupil	Technická příprava	ddokoupil@ohlzs.cz	724 110 632
Petr Hofman	Hlavní stavbyvedoucí	phofman@ohlzs.cz	606 713 223
Ing. Jiří Němec	Zástupce stavbyvedoucího	jnemec@ohlzs.cz	724 915 039
Martina Šindlerová	Administrátor, fakturace	msindlerova@ohlzs.cz	585 100 332
Ivo Černý	Technik TZB	icermy@ohlzs.cz	585 100 347

Realizační tým projektanta /Adam Rujbr Architects, s.r.o./ na akci "FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie"			
Jméno, příjmení	Zodpovědnost za	email	Firma
Ing.arch. Adam Rujbr	Architekt, zodpovědný projektant	adam.rujbr@ararchitects.cz	Adam Rujbr Architects 603 283 041
Ing. Michal Surka	HIP, stavební část	michal.surka@ararchitects.cz	Adam Rujbr Architects 731 506 603
Ing.arch. Aleš Chlud	Interiér	ales.chlad@ararchitects.cz	Adam Rujbr Architects 731 616 151
Ing. Radek Ambrož	Zdravotnická technologie,	chiradis@seznam.cz	Chiradis 777 258 877
Ing. Jan Biloš	Zdravotnická technologie,	chiradis@volny.cz	Chiradis 777 150 577

Ing. Marek Nos	VZT			marfo.privat@seznam.cz		775 363 533
Ing. Martin Maršik	VZT			martin.maršik@centrum.cz		732 163 151
Aleš Palát	UT, chlazení			palat@cmprojekt.cz	CM projekt	777 077 011
Marek Cabal	UT, chlazení			mcabal@cmprojekt.cz	CM projekt	775 720 727
Mgr. Tomáš Minařík	ZTI			minarik@ateliertzb.cz	Sani projekt	777 198 071
Ing. Tomáš Mach	Medicinské plyny			tomas.mach@draeger.com	Dräger Medical s.r.o.	737 282 429
Ing. Petr Lavička	Elektro silnoproud			lavička@subtech.cz	Subtech	603 259 420
Ing. Ivana Dědková	Elektro osvětlení			dedkova@subtech.cz	Subtech	603 488 854
Zdeněk Jugas	Elektro slaboproud, EPS			jugas.z@synerga.cz	Synerga	602 756 302
Lobpreisova	Elektro slaboproud, EPS			lobpreisova@seznam.cz	Synerga	
Ing. Radek Dohnal	MaR			dohnal.r@synerga.cz	Synerga	733 690 802
Ing. Vojtěch Vínohradský	PBŘ			vinohradsky@vfprojekt.cz	VF projekt	603 252 104
Ing. František Balcárek	Statika			F.Balcarek@email.cz		773 571 110

Prezenční listina kontrolního dne stavby



č. 3

Stavba: 11. IK a GERIATRIE
 Datum: 15.02.2017
 Místo:

Organizace	Zástupce	Telefon	Podpis
		E-mail	
OHL ŽS	NEPEC JIRI	724915039	
OHL ŽS	Dokoupil		
FNOL	JANEK		
FNOL	SKODA		
FNOL	ZBOŘIL		
FNOL	KOŘEŠ		
FNOL	HÝŽA		
ARA	Sarka	737 506 603 michal.sarka@ararchitects.cz	
KOŘEŠ	Hubert	724 401 205	
ADAM RUJBR ARCHITECTS	A. RUJBR	603 283 041 adam.rujbr@ararchitects.cz	
FNOL	Dudík		
FNOL	Hájek		
FNOL	ŠROUKAL		
OHL ŽS	HOPMAN		

