

## Zápis z KD

Název a číslo zakázky: Zateplení ubytoven a dětské kliniky – část III – objekt YA, zakázka VZ-2023-000683-03  
Registrační číslo projektu: 5211200347  
Investor: FN Olomouc  
Generální zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 73, 79601 Prostějov  
Přítomni: přiložena prezenční listina kontrolního dne  
Datum: 24. 10. 2023

---

### Stručný popis prací:

Zemní práce kolem budovy, bourání izolačních přízdívek podzemního zdiva, zaměřování

### Termíny:

Výměna oken postupně do konce listopadu.

Dokončení díla – únor 2024.

### Trvalé body:

- 1.1. Objednatel připomněl zhotoviteli, aby v rámci koordinace vždy informoval FNOL při zjištění havárie sítě:
  - informovat technický dispečink FNOL na tel: 588 442 222, 731 604 846
  - informovat správce el.sítě FNOL: Ing.Patrik Zbořil 605 373 140, datové sítě: IT-FNOL, tel: 588 444 516
  - informovat technika FNOL v případě požárně bezpečnostních zařízení: Ing.Jan Kotzot, tel: 724 066 128
  - informovat koordinátora BOZP na staveništi: Ing.Roman Hašek, tel: 721 696 371
  - informovat techniky zakázky: Václav Hrubý – 776 275 569 nebo František Valíček 602 426 788
- 1.2. Zhotovitel informoval, že v rámci nepřetržité bezpečnosti 24 hod určil pro mimořádné události pracovníka:
  - pohotovost zhotovitele: Radim Pella, tel. 773 080 086
- 1.3. Zhotovitel u každé nezbytné odstávky sítě s dopadem na probíhající provoz nemocnice zašle objednateli k odsouhlasení návrh termínu v předstihu minimálně 30 dnů, včetně opatření k eliminaci dopadu odstávky na provoz.
- 1.4. Zhotovitel zajistí ochranu majetku FNOL před poškozením, včetně ochrany proti šíření hluku a prachu ze stavební činnosti do navazujících prostor (včetně ochrany el.rozváděčů, oken, dveří, atd).
- 1.5. Zhotovitel postupně, řádně a včas zašle koordinátorovi BOZP a FNOL veškeré technologické postupy, časové rozpisy a další nezbytné podklady s ohledem na aktuální postup prací a kritické uzly výstavby.
- 1.6. Zhotovitel postupně, řádně a včas zašle dodavatelskou dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a FNOL (prvky PSV, kotvení, technické listy výrobků, atd.).

### Nové body:

- 2410.1. Dohodnuto mezi objednatelem a dozorem projektanta, že projektant zpracuje dodatek projektu k vyřešení degradované hydroizolace objektu zjištěné při výkopech. Zhotovitel provede další průzkumné sondy v součinnosti s projektantem, aby bylo možno zpracovat dodatek projektu pro pokračování přerušených prací. Po dokončení sond projektant sdělí specifikaci řešení a termín dokončení kompletního dodatku projektu. Zhotovitel zašle objednateli změnový list.

Odpovídá: projektant/zhotovitel

Termín: bezodkladně

2410.2. Posloupnost výměny oken dohodnuta dle přílohy k tomuto zápisu.

Odpovídá: zhotovitel

Termín: bezodkladně


2410.3. Zhotovitel zajistí setkání na stavbě s dodavatelem silnoproudu, včetně technických listů prvků elektro k odsouhlasení.

Odpovídá: zhotovitel

Termín: bezodkladně

Přílohy: - Prezenční listina kontrolního dne  
- posloupnost výměny oken

*Souhlasí*  
**POZEMSTAV** Prostějov, a.s.  
Pod Kosířem 73  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ: CZ25527380



**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC<sup>®</sup>**  
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc  
Odbor investic (4)

Zapsal: Ing. Václav Hrubý

