

Oprávněná firma: <b>JIMI CZ, a.s.</b>	<b>Protokol o výchozí koordinační funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení.</b>	<b>EPS</b>	Datum: <b>30.6. 2022</b>	Počet výtisků: <b>4</b>
	<b>Elektrická požární signalizace.</b>		Strana: 1 z 3	

**Místo instalace: FN Olomouc, budova A – nástavba.**

**Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc.**

**Objednatel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, IČ: 46342796. Spol. zapsána v OR KS v Brně, B 695.**

**Zhotovitel: JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5. IČ: 25313436.**

**Spisová značka 15272 B, Městský soud v Praze.**

Dne 30.6.22 proběhla v objektu výše uvedeném výchozí koordinační funkční zkouška s přítomností dodavatelů, jejichž dodávaná technika je ovládaná EPS jako návazné zařízení EPS.

Kontrola proběhla v souladu se schválenou projektovou dokumentací, s doporučením výrobců, s ČSN 342710 a §7.odst4. vyhlášky č.246/2001Sb.

Rozsah kontroly je popsán dále.

**Podklady použité pro kontrolu:**

Dokumentace skutečného provedení od JIMI CZ,a.s.  
PBŘ.

**Celkový výsledek kontroly:**


Zařízení elektrické požární signalizace **je/ není** schopno provozu v rozsahu dále uvedeném viz. Závěr. My níže podepsaní prohlašujeme, že jsme provedli řádnou koordinační funkční zkoušku a všechny návaznosti ovládané EPS byly opticky zkontrolovány a jsou plně funkční v souladu PBŘ a projektovou dokumentací.



Vedoucí řízení koordinační zkoušky: Marek Rozehnal

Níže jsou uvedeni členové kontrolní skupiny. Členové uvedou jméno, příjmení a podpis.

<p>Členové ze strany dodavatele EPS:</p> <p>JIMI CZ – MAREK ROZEHNAL</p> <p>JIMI CZ – PETR TRÁVNÍČEK</p> <p>JIMI CZ – DOPITA LUKAŠ</p>	<p>Zástupce organizace dodávající návaznost EPS:</p> <p>IND. PETR DUDA</p> <p>OHLA ŽS, A.S. – HOPMAN</p> <p>HP ALUMINIUM S.R.O. – p. KALCHALDA</p> <p>ELPREHO S.R.O. – p. VÝCHOVIL</p> <p>ELMAR GROUP S.R.O. – p. LYSICVÝ</p> <p>SAS TEB S.R.O. – p. SEDLÁK</p> <p>LIFTHONT CZ, S.R.O. – p. ŠTENCL</p>
<p>Členové ze strany HZS:</p>	
<p>Členové ze strany projekční organizace:</p>	

Rozdělovník: 3x objednatel.  
1x JIMI CZ,a.s.

  
.....  
Objednatel

  
 JIMI CZ, a.s.  
Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5  
IČ: CZ25313436, IČ: 25313436  
Pobočka Vyskov  
Podpis technika JIMI CZ, a.s.

Oprávněná firma: JIMI CZ, a.s.	Protokol o výchozí koordinační funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení.	EPS	Datum: 30.6.2022	Počet výtisků:  4
	Elektrická požární signalizace.		Strana: 2 z 3	

Na objektu byly odzkoušeny aktivace návazností ovládaných EPS.

**Výpis návazností z konfigurace ústředny:**

**Č. výstupu - popis návaznosti - výsledek zkoušky**

11	Dveře - Lékárna 1.NP	vyhovuje/nevyhovuje
12	Centrální porucha EPS	vyhovuje/nevyhovuje
13	VZT na SO 01 částečné vyp	vyhovuje/nevyhovuje
14	VZT na SO 01 plné vypnutí	vyhovuje/nevyhovuje
15	Vrata Garáž – Výjezd	vyhovuje/nevyhovuje
16	Vrata Garáž – Vjezd	vyhovuje/nevyhovuje
17	Urgent-POZAR sumární	vyhovuje/nevyhovuje
18	P. dveře 61- SO01=2.NP	vyhovuje/nevyhovuje
19	P. dveře 60-SO01=2.NP	vyhovuje/nevyhovuje
20	P. dveře 59-SO01=2.NP	vyhovuje/nevyhovuje
21	P. dveře 58-SO01=2.NP	vyhovuje/nevyhovuje
28	VZT - Lékárna 1.NP	vyhovuje/nevyhovuje
29	01RMS1 - A A391740	vyhovuje/nevyhovuje
32	Požár na operačním sále 6	vyhovuje/nevyhovuje
33	2RMS5 - VZT – Dospavak	vyhovuje/nevyhovuje
34	Dveře - EKV A A302060	vyhovuje/nevyhovuje
35	2.NP automat. dv. z bud. D	vyhovuje/nevyhovuje
36	2.NP automat. dv. z bud. B	vyhovuje/nevyhovuje
37	2.NP automat. dv. z bud. C	vyhovuje/nevyhovuje
47	Rozváděč EKV ve 3.NP	vyhovuje/nevyhovuje
49	MG - Okno Lékárna 1.NP	vyhovuje/nevyhovuje
59	01RMS5 - A A391220	vyhovuje/nevyhovuje
60	Dvere - A A291010	vyhovuje/nevyhovuje
61	RVZT - A A103100	vyhovuje/nevyhovuje
62	03MR7 - A A103100	vyhovuje/nevyhovuje
63	Aut.Dv. A A191630	vyhovuje/nevyhovuje
64	EKV1 - A A191340	vyhovuje/nevyhovuje
65	EKV2 - A A191340	vyhovuje/nevyhovuje
70	EVAKUACE Budova A	vyhovuje/nevyhovuje
86	PS02DT4 1P-1 - A A192831	vyhovuje/nevyhovuje
87	PS02DT4 1P-2 - A A192831	vyhovuje/nevyhovuje
88	PS02DT4 2P - A A192831	vyhovuje/nevyhovuje
89	PS02DT8 - A A192830	vyhovuje/nevyhovuje
90	02MR1 1P-1 - A A192830	vyhovuje/nevyhovuje
91	02MR1 1P-2 - A A192830	vyhovuje/nevyhovuje
92	02MR1 2P - A A192830	vyhovuje/nevyhovuje
93	02MR1 - A A192830	vyhovuje/nevyhovuje
94	02RMS1 - A A192760	vyhovuje/nevyhovuje
120	3-RMS3 - P. Klapky	vyhovuje/nevyhovuje
121	3-RMS4 - P. Klapky	vyhovuje/nevyhovuje
122	3-RMS5 - P. Klapky	vyhovuje/nevyhovuje
124	3MR8 - MAR, Silno	vyhovuje/nevyhovuje
125	3MR9 - MAR, Silno	vyhovuje/nevyhovuje

Oprávněná firma: <b>JIMI CZ, a.s.</b>	<b>Protokol o výchozí koordinační funkční zkoušce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení.</b>	<b>EPS</b>	Datum: <i>30.6.2022</i>	Počet výtisků:
	<b>Elektrická požární signalizace.</b>		Strana: 3 z 3	4

126	EKV - A 3.NP	vyhovuje/nehovuje
127	Dveře - A A203350	vyhovuje/nehovuje
128	Dveře - A A203420	vyhovuje/nehovuje
129	Dveře - A A303400	vyhovuje/nehovuje
130	Výtah 77	vyhovuje/nehovuje
131	Výtah 78	vyhovuje/nehovuje
136	3-RPO - Ventilátor A2	vyhovuje/nehovuje
137	3-RPO - Ventilátor A3	vyhovuje/nehovuje

**Dále byly otestovány hlídané vstupy.**

Č. skupiny	popis	
1	Porucha SHZ-server	vyhovuje/nehovuje
2	Před-poplach SHZ-server	vyhovuje/nehovuje
3	Poplach SHZ-server	vyhovuje/nehovuje
4	Vypěstěno SHZ-server	vyhovuje/nehovuje
5	ZD1 – AC230V A A401290	vyhovuje/nehovuje
6	ZD1 – AKU A A401290	vyhovuje/nehovuje
9	ZD2 – AKU A A302030	vyhovuje/nehovuje
10	ZD2 – AC230V A A302030	vyhovuje/nehovuje
47	ZD4 – AC230V A A103030	vyhovuje/nehovuje
48	ZD4 – AKU A A103030	vyhovuje/nehovuje
49	RJ Dvere – A A203350	vyhovuje/nehovuje
74	ERO - SYSTEM	vyhovuje/nehovuje
75	ERO - AC-230V	vyhovuje/nehovuje
76	ERO - AKU	vyhovuje/nehovuje
77	ERO - AUX	vyhovuje/nehovuje
78	ZD3 – AC230V A A191340	vyhovuje/nehovuje
79	ZD3 – AKU A A191340	vyhovuje/nehovuje
101	UPDF - A A103081	vyhovuje/nehovuje
102	UPDF - Otevření dveří	vyhovuje/nehovuje
111	... - test	

**Aktivace návazností byly dodavatelem EPS a zástupci dodavatelů techniky ovládané EPS řádně odzkoušeny.**

**Byla provedena aktivace poplachu EPS a následná vizuální kontrola aktivovaných návazností za přítomnosti zástupce firmy, zajišťující instalaci všech vyhrazených zařízení, která se ovládají elektrickou požární signalizací.**

**Následně byla provedena kontrola stavu návazného zařízení po odstavení EPS z požáru.**

**Zástupci dodavatelů návazných zařízení svým podpisem stvrdili, že provedli řádnou kontrolu dodávaného zařízení při aktivaci EPS POŽÁR a následného obnovení stavu Normální provoz.**

**Výsledek:**

**Elektrická požární signalizace je /není/ schopna provozu.**